

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

DATOS GENERALES:

Nombre de la institución	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
--------------------------	-------------------------------

DOMICILIO

Provincia:	MANABI
Cantón:	Portoviejo
Parroquia:	Portoviejo
Cabecera Cantonal:	Portoviejo
Dirección:	CALLE CORDOVA ENTRE Olmedo Y Ricaurte
Correo electrónico de la Institución:	prefecto@manabi.gob.ec
Página web:	www.manabi.gob.ec
Teléfonos:	052630336
N. - RUC:	1360000120001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del representante legal de la institución:	MARIANO NICANOR ZAMBRANO SEGOVIA
Cargo del representante legal de la institución:	PREFECTO PROVINCIAL DE MANABI

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Periodo de gestión del cual rinde cuentas:	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:	26 DE MARZO DEL 2014

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCION:

DESCRIBA LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES	OBSERVACIONES
a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;	Elaboración del Plan Operativo Anual (POA), elaboración del PAC, proyecto CADIS, proyecto PODER, convenios interinstitucionales	Documento POA terminado, documento del PAC subido al portal de Compras Públicas, políticas para reducir la pobreza e incrementar la productividad, políticas para emprendimiento y mejoras en el desarrollo rural de la provincia	
d. Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;	Elaboración del PDOT provincial,	PDOT Provincial en digital	El PDOT se encuentra en estado de revisión y actualización.
f. Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;	Elaboración del Plan de Desarrollo Agropecuario Sostenible.	Documento impreso y socializado desde el año 2008	
h. Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia;	Desarrollo de un perfil de proyecto sobre el asentamiento rural	Ninguno	A nivel de perfil de proyecto
i. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;	Programa de rescate de la identidad cultural manabita	Promoción y fortalecimiento de la identidad cultural manabita	Existen fotografías y programación pero no hay un documento que respalde dicha acción.
j. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,			
k. Las demás establecidas en la ley.			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

CUMPLIMIENTO DE OTRAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS LEGALES: GADs PROVINCIALES (COOTAD ART. 41 LITERAL E)

IDENTIFIQUE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS ASIGNADAS LEGALMENTE	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS	OBSERVACIONES
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;	Se ha clasificado los procesos de acuerdo a los siguientes ejes: Ambiente y Riesgo, Recursos Hídricos, Convivencia Comunitaria, Planificación, Producción y Competitividad.	Educación ambiental, gestión de riesgo, permisos ambientales, recursos forestales, estudios y proyectos de dragados, limpiezas y desasos de canales de riego, convenios interinstitucionales, planificación estratégica, construcción y mantenimientos de vías, fortalecimiento productivo para el desarrollo rural.	
b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;	Elaboración del PDOT, POA, PAC, Plan de Desarrollo Agropecuario, Plan Nacional de Turismo.	Impresión y publicación de los documentos y socialización de los mismos	
c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;	Plan de Manejo de Cuencas y Microcuencas, Implementación de los proyectos Carrizal y <u>Propósito Múltiple</u>		Aún no se concluye con la infraestructura de los proyecto por cuanto no se ve un resultado tangible
d) La gestión ambiental provincial;	Capacitación ambiental y proyecto de reforestación	Numero de hectareas reforestadas superiores a 40000	
e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley;	Plan de manejo de Cuencas y Microcuencas, Implementación de los proyectos Carrizal y <u>Propósito Múltiple</u>		Aún no se concluye con la infraestructura de los proyecto por cuanto no se ve un resultado tangible
f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.	Proyecto PODER Y CADIS para proyectos productivos que fomentan las cajas de ahorro en las comunidades principalmente donde existe el CADIS	Incremento de plazas de trabajo y mejoramiento de la producción y productividad en el sector rural referente a los productos agropecuarios.	

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS CONCURRENTES: GADs PROVINCIALES

IDENTIFIQUE LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES ASIGNADAS LEGALMENTE	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS	OBSERVACIONES
Atención a los grupos de atención prioritarios	Convenios con instituciones del gobierno y organizaciones civiles	Atención y apoyo en los procesos de: Inclusión Social, Arte, Recreación y Cultura, Seguridad Ciudadana a niños y niñas adolescente, adultos Mayores, personas con discapacidad, personas en situaciones de riesgos, y personas con enfermedades catastróficas	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: (COOTAD ART. 41 LITERAL B-G)

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	Convenios a Nivel Interinstitucional con Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales, mediante actividades relacionadas a nuestra cultura: Apoyo a los niños niñas y adolescentes en actividades de recreación, Fortalecimiento de la Cultura a los adultos Mayores y de la identidad de los Pueblos, programación de vinculación con la comunidad a través de la cultura, entre otros.	Vinculación de los grupos de atención prioritaria a través de la cultura
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Convenios Interinstitucionales para emprendimiento locales y Provinciales como: La Asociación Gerontológica Unidos en la Esperanza AUGE, con atención a 70 adultos Mayores, con actividades de bailloterapia, recreativas, manualidades, emprendimientos como: Elaboración de velas, bordados de camisetas y de almohadones, pintura en tela, adornos para toda ocasión, talleres de arte culinario.	Se fomentó las capacidades de los adultos Mayores garantizando el derecho al Buen Vivir y a la inclusión social como ente productivo de la sociedad
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades (1)	Convenios ejecutados con: - Patronato de Acción Social del cantón Chone: Beneficiando la atención de 200 personas con discapacidad en zonas urbanas marginales y rurales con actividades recreativas y rendimientos familiares para mejorar sus ingresos económicos. - Asociación de Invidentes San Pablo de Manta: Apoyo al funcionamiento de 8 centros de educación para personas no videntes en los cantones: Manta, Chone, Jaramijó, Portoviejo en zonas donde residen el Mayor número de personas no videntes, rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad, guía para el uso del bastón, aprendizaje del braille, manejo del ábaco para aprender las matemáticas, uso del programa informático Jaws que permite convertir un texto en audio, capacitación a 100 docentes de escuelas regulares de educación formal para facilitar la inclusión de niños no videntes en la escuela regular, actividades lúdicas y recreativas a través de programas de música.	Se garantizó la inclusión de las personas con discapacidades en su entorno familiar, comunitario y social a través del fortalecimiento de sus capacidades y destrezas, garantizando sus derechos del Buen Vivir
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades (2)	Continúa: - Asociación de discapacitado visual Amigo Leal de Riochico: Guía con el bastón en comunidades rurales y la práctica deportiva en fútbol sala, atletismo, natación, participación a campeonatos nacionales en las tres disciplinas, sala pedagógica para la discapacidad. - Congregación Sagrado Corazón de Jesús: "Talita Kum": Atención a 30 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con discapacidad en la parroquia Leonidas Plaza en aulas pedagógicas. - Fundación Jose Joaquín Caillarte del cantón Jipijapa: Beneficiando a 30 personas con discapacidad a través de un profesional para potenciar el talento musical permitiéndole la inclusión a la sociedad. - Congregación Hermanas Angel de la Guarda del cantón Potoviejo-Florón: Beneficiando a 70 personas con discapacidad a través de la rehabilitación física para el fortalecimiento de las destrezas y la inclusión familiar y social.	Se garantizó la inclusión de las personas con discapacidades en su entorno familiar, comunitario y social a través del fortalecimiento de sus capacidades y destrezas, garantizando sus derechos del Buen Vivir
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Formar Organizaciones Sociales cuyo objetivo es fomentar la equidad de género a nivel Provincial. Se garantizó la tranquilidad de las mujeres trabajadoras atendiendo a sus hijos en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) en los diferentes cantones de la Provincia, a quienes se les capacita con el tema de equidad de género. Se facilitó la accesibilidad a 5 km. alrededor de la unidad educativa del milenio para facilitar la llegada de las niñas, niños y madres a estos centros.	Se logró fortalecer el autoestima y desarrollo de las mujeres manabitas. asegurando su tranquilidad y seguridad en cuanto al cuidado de sus hijos.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	Convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana zonal 4 Manta, orientado hacia la inclusión de los migrantes y emigrantes.	Se capacita a las personas migrantes y emigrantes para que conciernan y exigieran sus derechos.

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: (COOTAD ART. 41 LITERAL C)

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	(MARQUE CON X)	(MARQUE CON X)	
Existe sistema de participación ciudadana implementados en su nivel de gobierno	X		ORDENANZA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y PARTICIPACION CIUDADANA
En caso de que sea positiva la respuesta, describa el proceso seguido para la implementación del sistema de participación ciudadana de su nivel de gobierno:			
Coordinar el cronograma de las asambleas, oficiando el proceso tanto en las parroquias como en los cantones, llegando a acuerdos y compromisos en donde se hace constar mediante actas la participación ciudadana, eligiendo de acuerdo a los sistema delegados que formaran parte de los representantes políticos para las designaciones de miembros de consejo de planificación y silla vacía			
En caso de que sea negativa la respuesta, describa las razones de la no implementación del sistema de participación ciudadana de su nivel de gobierno:			
Describa el proceso de elección de los representantes ciudadanos que integran el sistema de participación:			
75 miembros en total del sistema político se postulan para ser miembros del consejo de planificación divididos en tres zonas: norte, sur, centro; y, de los ejes social, fomento productivo, ambiente y vialidad se postularan 3 principales y 3 suplentes por cada sistema para la elección del representante de silla vacía.			

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el periodo del cual rinden cuentas:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. (MARQUE CON UNA X)	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Asamblea Local	X	76	fotografías, publicaciones de prensa, lista de asistencia, actas, oficios sumillados
Audiencia pública	X	Dos veces a la semana	
Cabildo popular			
Consejo de planificación local	X	2	
Silla vacía	X	mas de una	
Otros	X		

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el periodo del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

Mecanismos de control social	Mecanismos generados	Medios de verificación
	(marque con una x) Indique el o los mecanismo generado por la ciudadanía	
Veedurias ciudadanas	X	Informe de la veeduría
Observatorios ciudadanos		
Defensorías comunitarias		
Comités de usuarios de servicios		
Otros		

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el periodo del cual rinden cuentas:

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la presente resolución.	Se encuentra recopilando información detallada por cada area responsable, llenando matrices de acuerdo a cronograma establecido		Memorando, correos electronicos, agenda
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.	Consolidación y verificación de la información solicitada para la respectiva entrega formal al CPCCS		Memorandos, correos electronicos.
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTE CIUDADANOS RECIBIDOS:			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS.	PERIODICIDAD
Boletines de prensa	Permanente
Redes Sociales	Permanente
Página Web	Permanente
Microinformativo "Buenas Noticias"	Diariamente
Programa Nacional TV "Ven a Manabí Te Espero"	Semanalmente
Periódico (Externo)	Trimestralmente
Periódico (Interno)	Bimensualmente
Spot y Cuñas para Radio y Televisión	Permanente

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas.

ARTICULACION DE POLITICAS PÚBLICAS

ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL POA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACION
La institución tiene articuladas sus POA al PNBV	X		
El POA está articulado al PDOT	X		

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:

Se refiere a la información que refleja el avance de la gestión en relación a lo planificado con relación al Plan Anual de Política Pública, conocido también como Plan Operativo Anual:

META PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Rehabilitación del camino San Antonio Los Limos El Guasmo Los Cañales de los cantones Olmedo y 24 de Mayo arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Santo Domingo Chiquito Santo Tomás Rambuche de los cantones Pedernales y Jama arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Julcuy mero seco barbal del cantón Jipijapa arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal cementerio Agua Fria etapa dos parroquia Belavista del cantón 24 de Mayo	ejecutado	100	-	planillas
Construcción de Puente en la vía bejuco chico la naranjita del cantón 24 de Mayo	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación del camino vecinal buena vista - los laureles parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía el aguacate - los tres ríos etapa uno parroquia Sixto Durán Ballén del cantón 24 de Mayo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía de ingreso a la comunidad san jose de los tres ríos parroquia Sixto Durán Ballén del cantón 24 de Mayo arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
mantenimiento de la vía dique - boca de romero parroquia Membrillo del cantón Bolívar	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal la esperanza - corcovado - zapote - chorrillo parroquia Quiroga del cantón Bolívar	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Membrillo la contra buenaventura parroquia Membrillo del cantón Bolívar	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía sarampion chorrera del cantón Bolívar arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la calle principal de barquero parroquia san antonio del cantón Chone	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía desde la intersección Boyacá cucuy hasta chichanda etapa uno parroquia Boyacá del cantón Chone	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Rehabilitación de la vía Chibunga barbuda etapa 2 parroquia Chibunga del cantón Chone arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación a nivel de mejoramiento del camino vecinal desde Boyacá entrada a casa de ramon bazurto hasta el sitio san esteban arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía jaboncillo las piedras etapa 2 parroquia Canuto del cantón Chone arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de varias calles de la parroquia Canuto del cantón Chone	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía desde el km 35 de la vía El Carmen - Pedernales hasta las comunidades el izquierdo, mata de platano yaguila en medio yaguilita centinela el aji etapa uno parroquia Chibunga del cantón Chone	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Construcción del Puente 8 de diciembre en la vía Convento - 3 esquinas parroquia Convento del cantón Chone	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal balzar 2 piedra fina la tilda la mocora los pozones y el contento etapa uno parroquia Eloy Alfaro del cantón Chone	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía el páramo 1 el aguila paramo 2 paramo 3 el tillo la celinda la garza rio plata sube a la ensillada los angeles hasta garrapata etapa uno parroquia Ricaurte del cantón Chone	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Eloy Alfaro las piedras etapa uno parroquia Eloy Alfaro del cantón Chone	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Convento tres esquinas parroquia Convento del cantón Chone	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía desde la entrada a los dichosos - los dichosos - salida a la raíz del cantón El Carmen	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía desde 10 de Agosto hasta chaule etapa uno del cantón El Carmen	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía el pintado la alegría etapa uno del cantón El Carmen arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía y del limon hasta el km 13 de la vía Pedernales parroquia san pedro de suma del cantón El Carmen arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía el chontillal palmeras unidas 1 palmeras unidas desde la y de la raíz etapa 1 del cantón El Carmen	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía carlos julio arosemena bananeras ecuatorianas marinas uno del cantón El Carmen	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía de ingreso a la mediania agua sucia del cantón El Carmen	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía palma sola pupusa del cantón El Carmen	ejecutado	100	-	planillas
Construcción del Puente murillo en la vía rio de oro san pablo del cantón El Carmen	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación 3 km de camino vecinal desde la cabecera parroquial de Flavio Alfaro	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal boca de Novillo hasta las marías parroquia Novillo del cantón Flavio Alfaro arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Rehabilitación 3 km de camino vecinal desde la cabecera parroquial de la parroquia Novillo del cantón Flavio Alfaro	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación 3 km de camino vecinal desde la cabecera parroquial de la parroquia Zapallo del cantón Flavio Alfaro	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal bijahual abajo hasta 5 de junio del cantón Jama	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
obras de drenajes para la vía verduum la división don Juan del cantón Jama arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de varias vías periféricas del cantón Jaramijó	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía boca de Cayo Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Cristóbal Colón la Rosita del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Jipijapa la Mona Santa Rita gracias a Dios del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal desde el sitio Pinas hasta el sector Mapasingue parroquia Julcuy etapa uno del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Membrillal etapa uno los Palmares parroquia Membrillal del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal Las Delicias Mono Bravo los Chulos Guachinche etapa uno parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Bajo Grande Cruz del Bajo el Porvenir etapa uno parroquia el Anegado del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía San Bembe Julcuy del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Orellana San Pedro parroquia la América del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía acceso a la parroquia La Unión del cantón Jipijapa	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación a nivel de dtsb de las vías desde el Toro hasta el Camal desde Agua Fria hasta la Patagonia desde la vía principal hasta Balsa Tumbada y desde Morailito hasta Morailito adentro del cantón Junín	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación a nivel de dtsb desde la vía principal hasta Río Frío entrada a la Unidad del Milenio del cantón Junín	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación del Malecón Peatonal de San Lorenzo parroquia San Lorenzo del cantón Manta	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del acceso a la playa de Santa Marianita parroquia Santa Marianita del cantón Manta arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal desde el Mango hasta Pacoche del cantón Manta arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Rehabilitación de la vía desde las piñas hasta la zona cafetalera etapa dos cantón Manta arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía liquiqui desde la ruta del spondylus hasta la playa etapa uno del cantón Manta	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía a Santa Marianita desde la vía principal hasta la abcisa 2+000 del cantón Manta	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de las principales calles de la parroquia la pila del cantón Montecristi	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía las pampas - la solita - ruta del spondylus etapa uno del cantón Montecristi	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal san roque la y a don pablo 2 etapa del cantón Olmedo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
rehabilitación de la vía limon sequel primera etapa del cantón Olmedo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía limon procel parroquia Campozano del cantón Paján	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía palmares hasta el recuerdo parroquia Cascol del cantón Paján	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía sota grande sota chica los vergeles leonidas plaza parroquia Lascano del cantón Paján	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación nivel de dtb de la vía Guale cerro de la cruz parroquia Guale del cantón Paján	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Construcción del Puente de hormigon armado en la vía Cascol las maravillas parroquia Cascol del cantón Paján arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía tabiaza en medio las flores perichico hasta la interseccion de la vía tres esquinas santa teresa 6km etapa uno parroquia 10 de Agosto del cantón Pedernales	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía el achote estero hondo don pepe santa rosa etapa uno parroquia Arahuapa del cantón Pedernales	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía desde chindul coasa pavon quinta imbache la abundancia dogolitas samango las mercedes limones mariano bordones abajo y hasta bordones arriba etapa uno parroquia Cojimies del cantón Pedernales	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía Arahuapa desde peralta paraíso la manuca tigre tropeson etapa uno del cantón Pedernales	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Construcción de Puente de hormigon armado sobre el río san jose ubicado en la vía santa rosa 10 de Agosto sitio entrada mauricio cantón Pedernales arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía Cojimies nuevo Cojimies etapa 2 del cantón Pedernales arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Rehabilitación de la vía que conduce a la parroquia Arahualpa del cantón Pedernales arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal tabuchilla la tranca etapa 1 del cantón Pedernales arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Puente sobre río toro parroquia Barraganete del cantón Pichincha	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Puente estero seco del cantón Pichincha	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Puente sobre río las marías en come y paga en medio del cantón Pichincha	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Puente en la quebrada La Unión en la vía san andres Barraganete del cantón Pichincha	ejecutado	100	-	planillas
Puente sobre río lizondro parroquia San Sebastián del cantón Pichincha	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Puente sobre río tigre parroquia San Sebastián del cantón Pichincha	ejecutado	100	-	planillas
Construcción del Puente de hormigon armado en el estero caña manza de la vía santa lucia pachinche adentro de la parroquia Colón cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Construcción del Puente de hormigon armado sobre la quebrada Maconta de luz 10.60 ml sitio los angeles parroquia Colón del cantón Portoviejo	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía a la comunidad la madera (2.5 km) parroquia Alajuela del cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación a nivel dtsb de la vía los angeles - Maconta abajo del cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del Puente que une a río chico con San Vicente parroquia Riochico del cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía principal hasta santa rosa parroquia Pueblo Nuevo del cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal desde majaguas - los laureles del cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Construcción del parque ecologico papagayo primera etapa del cantón Portoviejo arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía los angeles Maconta etapa 1 del cantón Portoviejo arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal desde la vía Santa Ana hacia el sitio estancia vieja del cantón Portoviejo arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
obras de proteccion y drenajes en el sitio San Vicente quebrada bijagal parroquia Abdon Calderón del cantón Portoviejo arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Construcción de Puente sobre el río Portoviejo en el sitio el guabito del cantón Portoviejo arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación del camino vecinal entrada a miguelillo entrada a Chirjos entrada a Alajuela del cantón Portoviejo arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación a nivel de dtb desde la entrada de la comunidad el homiguero hasta el pie del cerro que conecta con la comunidad el gramal etapa uno parroquia Pueblo Nuevo del cantón Portoviejo	ejecutado	100	-	planillas
adoquinado vehicular para la calle 21 de octubre desde la vía principal de Pueblo Nuevo hasta la calle san roque parroquia Pueblo Nuevo del cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de vía cañales el tigre hasta san antonio etapa 1 parroquia Chirjos del cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la calle jose ignacio de la comunidad las gilces parroquia Cruzita del cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía desde tres caminos la victoria adentro la victoria afuera etapa uno parroquia San Plácido del cantón Portoviejo	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
rehabilitación de la vía quebrada de Alajuela parroquia Alajuela cantón Portoviejo	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía san isidro - el limon parroquia Machalilla del cantón Puerto López	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal desde la josefina hasta la vía Riochico parroquia Salango del cantón Puerto López	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Construcción del mercado de Puerto López en convenio con el ministerio de productividad arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Construcción de Puente 1 en el ingreso a la iglesia de puerto rico y Puente 2 en el acceso a la playa del sitio puerto rico parroquia Salango del cantón Puerto López arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de caminos vecinales periféricos en el cantón Rocafuerte	ejecutado	100	-	planillas
Construcción de vía a la comunidad valle de hacha el sufrimiento hasta unir con la vía la mila etapa uno parroquia Canoa del cantón San Vicente	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de varias vías del cantón San Vicente	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal estero de damas damas adentro parroquia La Unión del cantón Santa Ana arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal cady amarrado la vizueta del cantón Santa Ana arrastre 2012	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de varias vías de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de varias vías de la parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa Ana	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Rehabilitación de varias vías de la parroquia san pablo de Pueblo Nuevo del cantón Santa Ana	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación del camino vecinal taina del cantón Santa Ana	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía la alegría - la victoria etapa uno parroquia La Unión del cantón Santa Ana	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía cuyeyes - las mercedes 2 parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa Ana	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de vía santa clara mata de platano cabecera río mariano río mariano el tope San Isidro etapa uno parroquia San Isidro del cantón Sucre	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de la vía palmar el relleno el guayuzo del cantón Sucre etapa uno	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Construcción de Puente de hormigón armado sobre el río Bachillero en la vía san silvestre el pueblito de los cantones Portoviejo y Sucre	ejecutado	100	-	planillas
alcantarilla de cajón el la vía Charapotó san bartolo parroquia Charapotó del cantón Sucre arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación del camino vecinal tutumbe las brisas 9 de octubre etapa uno parroquia San Isidro del cantón Sucre arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
rehabilitación de varias vías de la parroquia Charapotó a nivel de dtsb del cantón Sucre	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de vía desde cienega grande vía Canuto – hasta la sra. josefa intriago viuda de loor parroquia Bachillero del cantón Tosagua	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de vía desde la y vía Bellavista pan de azúcar parroquia Bachillero del cantón Tosagua	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de vía desde la y juncal a buena vista etapa uno del cantón Tosagua	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Rehabilitación de vía juncal - san gregorio etapa uno del cantón Tosagua	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
doble tratamiento superficial bituminoso de la vía Bachillero monte oscuro cienega grande etapa uno parroquia Bachillero del cantón Tosagua arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación de la vía las guajías los naranjos montañita etapa uno parroquia Ángel Pedro Giler del cantón Tosagua arrastre 2012	ejecutado	100	-	planillas
Rehabilitación vía desde los naranjos tres caminos Cascol botijas adentro parroquia Ángel Pedro Giler del cantón Tosagua	no ejecutado	0	Por emergencia no se pudo cumplir a cabalidad el POA 2013.	planillas
Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Microregión Norte	El proyecto se desarrolló de manera parcial con la entrega de insumos (tachos, letreros y material de difusión) a las comunidades del sector a través de los talleres de educación ambiental y manejo de desechos sólidos	75	No se realizó la construcción del galpón porque no se determinó de manera específica el lugar de ubicación del mismo	Listas de asistencia, fotografías de eventos y entrega de insumos

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Microregión NorOriental	El proyecto se desarrolló de manera parcial con la entrega de insumos (tachos, letreros y material de difusión) a las comunidades del sector a través de los talleres de educación ambiental y manejo de desechos sólidos	75	No se realizó la construcción del galpón porque no se determinó de manera específica el lugar de ubicación del mismo	Listas de asistencia, fotografías de eventos y entrega de insumos
Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Microregión Centro Norte	El proyecto se desarrolló de manera parcial con la entrega de insumos (tachos, letreros y material de difusión) a las comunidades del sector a través de los talleres de educación ambiental y manejo de desechos sólidos	75	No se realizó la construcción del galpón porque no se determinó de manera específica el lugar de ubicación del mismo	Listas de asistencia, fotografías de eventos y entrega de insumos
Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Microregión Sur	El proyecto se desarrolló de manera parcial con la entrega de insumos (tachos, letreros y material de difusión) a las comunidades del sector a través de los talleres de educación ambiental y manejo de desechos sólidos	75	No se realizó la construcción del galpón porque no se determinó de manera específica el lugar de ubicación del mismo	Listas de asistencia, fotografías de eventos y entrega de insumos
Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Microregión Metropolitana	El proyecto se desarrolló de manera parcial con la entrega de insumos (tachos, letreros y material de difusión) a las comunidades del sector a través de los talleres de educación ambiental y manejo de desechos sólidos	75	No se realizó la construcción del galpón porque no se determinó de manera específica el lugar de ubicación del mismo	Listas de asistencia, fotografías de eventos y entrega de insumos
Gestión Integral de Residuos sólidos en El Murciélagos	Se entregaron materiales de difusión de la actividades que desarrolla la DGAR y temas de conservación ambiental	100	Se desarrolló una feria en la ciudad de Manta sobre la conservación de las playas	Fotografías del evento y de entrega de insumos
Manejo integral de desechos hospitalarios	Se analizó la ordenanza de los desechos hospitalarios y se realizó la contratación de la Empresa Ecodas para la realización de esta labor a partir del 2014	100	Se firmó el contrato el 19 de diciembre del año 2013 con la aprobación del Consejo Provincial	Fotografías, contrato, diseños de la planta
Proyecto de Recuperación Ambiental de Playas en los cantones costeros de la provincia (II Fase) por 8 meses	Al igual que el año anterior el proyecto se comenzó a desarrollar a partir del mes de noviembre con la capacitación ambiental y limpieza de playas con grupos de estudiantes inicialmente en los cantones Pedernales y Jama	50	Se espera continuar con esta tarea durante el mes de enero y febrero previo a los feriados de carnaval y semana santa en los demás cantones costeros	Listas de asistencia, fotografías de eventos y entrega de insumos
Proyecto de recolección y encapsulado de pilas usadas a nivel provincial	Capacitaciones y convenios fueron desarrollados con instituciones educativas principalmente y se entregaron materiales de difusión al respecto	65	No se logró finalizar la segunda fase del monumento por problemas logísticos, sin embargo se espera reiniciar los trabajos a partir del mes de febrero del año 2014	Listas de asistencia, fotografías de eventos y entrega de materiales
Proyecto de Asistencia Técnica a los GADs	Se realizaron reuniones de apoyo a Municipios y Juntas Parroquiales sobre temas de manejo de desechos y conservación de recursos naturales	100	La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo mantuvo una comunicación directa con los municipios comprometidos con la conservación de los recursos.	Archivo fotográfico, oficios y solicitudes

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Implementación de las Normativas Ambientales Vigentes	Se desarrollaron actividades relacionadas al manejo, monitoreo y seguimiento de los proyectos que ejecuta el Gobierno Provincial, realizando su regularización ambiental respectiva. Además se desarrollaron biorremediaciones a lugares afectados con contaminación ambiental	100	Principalmente se realizaron los análisis a varios cuerpos de agua en la Provincia, los mismos que son requeridos por los diferentes GAD	Archivo fotografico, oficios, resultados de análisis, registros y permisos ambientales
Proyecto Parque Ecológico Umiña	Este proyecto no se ejecutó puesto que el GAD municipal de Manta, asumirá la construcción del mismo	0	Sin embargo, queda abierta la posibilidad de apoyo con alguno de nuestros componentes	
Construcción de obras de la segunda fase del Parque Forestal	Se realizaron adecuaciones y se contrató la iluminación de todo el parque para brindar seguridad y distracción de los visitantes	100	Un contrato de 50.603,74 para la iluminación de tres circuitos a lo largo del parque forestal	Contratos, archivos fotograficos
Administración y Mantenimiento del Parque Forestal	Se realizó la contratación del servicio de mantenimiento del parque desde el mes de agosto del 2013 hasta enero del 2014.	100	Existió un retraso en la contratación del servicio, sin embargo se logró cumplir con lo requerido	Contrato, archivos fotograficos, oficios
Proyecto de Creación de Áreas e Implementación de actividades de recreación ecologicas	El Congope realizó la contratación de una consultoría que permitiera la elaboración del subsistema de áreas protegidas provincial y se elaboró además el modelo de ordenanza para la creación de las mismas	100	Se encuentra en análisis de la comisión ambiental del consejo Provincial la aprobación de la ordenanza que permita la creación de las áreas protegidas provincial	Convenio, archivos fotograficos, oficios, actas de resolución
Adquisición de plantas de bambú para feriado de semana santa	De la misma manera que en años anteriores se adquirieron planta de bambú que fueron entregadas durante el día domingo de ramos y proteger las especies amenazadas por la tala de las palmas de cera	100	Esta actividad se desarrolló sin ninguna complicación y se distribuyeron 5.500 planta de bambú en toda la provincia	Facturas, fotografias de eventos y entrega de plantas
Plan de Manejo Ambiental Corredor Ecológico Sancan Cantagallo	Se actualizó el plan de manejo ambiental del corredor ecológico Sancan Cantagallo y se realizó su respectiva socialización pública	100	En el mes de noviembre del 2013 se realizó la socialización y se cumplió con lo solicitado por el MAE	Plan de manejo actualizado, lista de asistencia a proceso de difusión, contrato, oficios
Establecimiento del Fondo de Agua para el Río Portoviejo	El Congope se encargó de asumir la consultoría para realizar el establecimiento del Fondo de Agua para el río Portoviejo, contratando la misma en el mes de diciembre	30	Durante el mes de diciembre se logró avanzar con el levantamiento de la línea base y se espera concluir la consultoría en el mes de Mayo del año 2014	Contrato, archivos fotograficos, oficios

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Establecimiento del Fondo de Agua para el Río Ayampe	The Nature Conservancy TNC y el CIIFEN se encargaron de elaborar el fondo de agua para el río Ayampe, el mismo que se encuentra finalizado.	100	Se espera realizar su socialización final	Documento fondo de agua, archivo fotográfico, listas de asistencias
Consortio Cordillera Costera	Se realizaron reuniones del Consorcio Enfrentando al Cambio Climático en la Cordillera Costera (CECCCCO) llevando a buen término todas las actividades planificadas	100	Entre las actividades realizadas se resalta el apoyo en la gestión para la elaboración del fondo del agua del río Ayampe	Documento fondo de agua, archivo fotográfico, listados de reuniones
Adquisición de Equipos y Materiales de Difusión para el programa de educación ambiental para las Microregiones	La totalidad de los equipos y materiales necesarios para la realización de las capacitaciones planificadas fueron obtenidos pese a un retraso en el proceso de contratación	100	Durante el último trimestre del año se logró contar con los materiales necesarios y se realizó su entrega	Actas de entrega, archivos fotográficos, listados de asistencia a talleres, contratos.
Capacitación ambiental a Colegios y Escuelas de la Provincia	Se capacitaron 1.933 estudiantes de escuelas y colegios de los 22 cantones de la provincia de Manabí	70	El retraso en la obtención de los materiales impidió lograr superar el número de personas capacitadas de periodos anteriores	Listas de asistencia, fotografías, actas de entregas de materiales
Proyecto de Recuperación Ambiental del Río Portoviejo	Este proyecto no se ejecutó ya que se espera contar con lo que se establezca en el fondo de agua del río Portoviejo	0		
Proyecto de Educación Ambiental dirigido a Agricultores y Juntas Parroquiales	Se capacitaron 250 miembros de las juntas parroquiales de la provincia de Manabí	100	Se trabajó en conjunto con las juntas parroquiales y se desarrollaron las actividades planificadas	Listas de asistencia, fotografías, actas de entregas de materiales
Gestión del Riesgo en Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia - Estudio de Vulnerabilidad	Este proyecto se desarrolló mediante la activación de los COE en los cantones donde se presentaron emergencias	50	Sin embargo, no se concretó la elaboración del estudio de vulnerabilidad de la provincia, el mismo que se espera lograr para el próximo periodo.	Archivos de reuniones, oficios, convocatorias
Adquisición de Motobombas	Ocho (8) bombas de fumigación intradomiciliaria fueron adquiridas por el Gobierno Provincial de Manabí y facilitadas a las juntas parroquiales	100	Se trabajó en conjunto con las juntas parroquiales y se desarrollaron las actividades planificadas	Listas de asistencia, fotografías, actas de entregas de materiales
Construcción de torres salvavidas en zonas de playa de la Provincia	La elaboración de cinco (5) torres salvavidas fueron contratadas en el mes de noviembre del 2013	50	Se ha coordinado la construcción de las torres de salvamento para el mes de febrero, antes del próximo feriado de carnaval. Para esto se recibió el 50% del anticipo respectivo	Contrato, archivos fotograficos, oficios
Campaña de fumigación 2013	La campaña de fumigación fue realizada en coordinación con las juntas parroquiales que solicitaron el apoyo	100	Se utilizaron 96 litros de deltametrina en la fumigación de 960 casas en sectores rurales de la provincia	actas de entrega, archivos fotográficos

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
El 90% de los niños y niñas que son atendidos en la modalidad de desarrollo infantil integral alcanzan el máximo desarrollo posible de sus potencialidades, de acuerdo a su edad, durante el 2013	En las diferentes actividades realizadas en cada una de las unidades de atención (CIBV) se pudo verificar que la Mayor parte de los niños y niñas logran alcanzar el desarrollo de sus potencialidades según su edad.	90%	Es importante mencionar que la tarea realizada en cada unos de los centros de atención fue ardua, logrando cumplir en un porcentaje considerable la meta propuesta	Informes sobre el acompañamiento técnico, fichas de seguimiento y control, fichas de evaluación y asistencia.
Ejecutar el 100% de los convenios firmados para brindar atención a niños, niñas y adolescentes durante el 2013	Se cumplió con la ejecución de los convenios firmados, logrando la atención con calidad y calidez	100%		Convenios firmados, informes de la ejecución de los convenios
Ejecutar el 100% de los convenios firmados para atención a personas de los grupos de atención prioritaria, a través de la construcción de un lugar donde se los atenderá y capacitará para potenciar sus destrezas y habilidades (Parte 1)	Apoyo con la construcción, adecuación de infraestructura, tendido eléctrico: Fundación Cruz Varela: Construcción del cerramiento y pintada de fachada para garantizar seguridad en las actividades y servicios brindados a las personas con discapacidad Fundación de capacitación Microempresarial para Discapacitados Canton Bolívar Construcción de Aula pedagógica para la capacitación a personas con discapacidad	100%		Convenios firmados, informes de ejecución de las organizaciones
Ejecutar el 100% de los convenios firmados para atención a personas de los grupos de atención prioritaria, a través de la construcción de un lugar donde se los atenderá y capacitará para potenciar sus destrezas y habilidades (Parte 2)	Fundación Hogar Belen del cantón Portoviejo: Mejoramiento del tendido eléctrico, encausamiento de los canales y accesibilidad para evitar inundaciones. Junta Parroquial Membriño del cantón Bolívar Apoyo con materiales de Construcción para la sala de capacitación para los grupos de atención prioritaria en la Parroquia			
Ejecutar el 100% de los convenios firmados para atención de los adultos Mayores.	Se ha apoyado a unos 300 adultos Mayores a través de convenios con el Patronato de Acción Social de Chone, Asociación Gerontológica Unidos en la Esperanza del sector el Florón del cantón Portoviejo. Cumpliendo con gran satisfacción.	100%		Convenios firmados, seguimientos, acompañamientos técnicos, informes técnicos de cumplimiento de los convenios.
Ejecutar el 100% de los convenios firmados para atención de las personas con discapacidad (Parte 1)	Patronato de Acción social del cantón Chone: Se atendió a 200 personas con discapacidad en zonas urbanas marginal y rural con actividades recreativas, emprendimientos familiares para mejorar sus ingresos Asociación de invidentes San Pablo de Manta: Atención a 100 personas con discapacidad visual	100%		Convenios firmados, seguimientos, acompañamientos técnicos, informes técnicos de cumplimiento de los convenios.

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Ejecutar el 100% de los convenios firmados para atención de las personas con discapacidad (Parte 2)	Asociación de discapacitado visual Amigo Leal de la parroquia Riochico. Atención a 50 personas que padecen de discapacidad visual a través del deporte Congragación Hermanas Angel de la Guarda Atencion a 70 personas que padecen de discapacidad a través de la rehabilitación física. En total se apoyaron 400 personas con discapacidad			
Brindar atención y capacitación a personas con enfermedades catastróficas durante el 2013	Mediante proyectos del GPM que ejecuta el Patronato Provincial de manabi se pudo firmar algunos convenios con diferentes instituciones. Convenio con SOGA	100%		Convenios firmados, informes de ejecución de las organizaciones
Brindar atención y capacitación a personas privadas de su libertad, preparándolas para su reinserción en la sociedad.	0	0%	0	0
Brindar atención y capacitación a mujeres embarazadas durante el 2013, preparándolas para un parto sin riesgo.	0	0%	0	0
Brindar atención y capacitación a niños, niñas atendidos durante el 2013	Convenios: MIES, Congregación Sagrado Corazón de Jesús, Club Rotario de Portoviejo-Rostros Felices, Aldeas SOS, CUET Mediante la atención a los niños y niñas en las diferentes zonas rurales de nuestra Provincia se ha logrado también capacitarlos, pues todas las actividades pedagógicas que les han sido brindadas tienen como fin brindar una atención de calidad y calidez.	100%		Convenios firmados, informes de ejecución de las organizaciones
Brindar atención y capacitación a las familias y profesores de niños y niñas víctimas o en riesgo de maltrato infantil. Brindar ayuda directa a las víctimas de maltrato infantil y sus familias	0	0%	0	0
Brindar atención y capacitación a víctimas de violencia doméstica y sexual atendidos y capacitados durante el 2013	0	0%	0	0
Brindar atención y capacitación a personas afectadas por desastres naturales o antropogénicos durante el 2013	Convenio con las Brigadas Barriales de Manabí. Capacitación y apoyo a las familias que han sido afectadas por desastres naturales	100%	0	Convenios firmados, informes de ejecución de las organizaciones

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Brindar atención a los grupos prioritarios a través de la firma de convenios durante el 2013	Mediante las diferentes actividades realizadas por la Dirección de Desarrollo Humano conjuntamente con otras Instituciones, se pudo Brindar atención a los grupos Prioritarios a través de firmas de convenios	100%		Convenios firmados, informes de ejecución de las organizaciones
Integrar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales al sistema de Protección Integral de los grupos de atención prioritarios	0	0%	0	0
Garantizar la movilidad de los grupos de atención prioritaria de las comunidades que se encuentran aisladas, mediante la apertura de caminos rurales durante el 2013.	0	0%	0	0
Dotar de mobiliario para mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de la zona rural	Se doto de mobiliarios para los diferentes centros de atención de niños y niñas en las diferentes zonas Rurales de la Provincia.	90%		Convenios firmados, informes de ejecución de las organizaciones
Dotar de un espacio físico para la rehabilitación de los menores infractores, integrándolos a su núcleo familiar y a la sociedad durante el 2013	0		0	0
Difundir el marco jurídico las actividades, programas y proyectos que ejecuta el Gobierno Provincial de Manabí a través de la Dirección de Desarrollo Humano durante el 2013	0	0%	0	0
Fomentar y rescatar el arte, la recreación y la cultura en la provincia durante el 2013	Se realizaron diversas actividades relacionadas al arte, la recreación y la cultura en algunos cantones de la Provincia. Promoviendo el interes y compromiso de los ciudadanos en la recuperacion de los valores de la memoria ancestral de los pueblos como eje transversal de desarrollo.	100%		Convenios firmados, apoyos organizativos y logísticos, seguimientos, acompañamientos técnicos. informes técnicos de cumplimiento de los convenios.
Capacitar a la comunidad en temas de seguridad ciudadana y generar una cultura de protección.	Mediante convenios con Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana	100%		Convenios firmados, informes de ejecución de las organizaciones
Atender a los grupos prioritarios en sus diversos requerimientos, durante el 2013	Con mucha satisfacción se pudo cumplir en un porcentaje considerable la atención a los grupos prioritarios en sus diversos requerimientos.	100%		Convenios firmados, informes de ejecución de las organizaciones
01 Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del dragado del Río Portoviejo.	-	0%	Estudios	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
50 Estudios de Prospección geofísica	Determinar si existe agua subterránea para la existencia de agua para riego	68%	Estudios	Actas de Entrega Recepción
6 Perfiles de proyectos enfocados en riego y drenaje, así como estudios de mercado de productos potenciales, en convenio con IICA.	-	Este rubro se eliminó en la reforma al PAC mediante Memorándum No. 899-DRD-AVA-13	Estudios	
1 Estudio definitivo de proyectos de riego y drenaje.	-	Este rubro se eliminó en la reforma al PAC mediante Memorándum No. 899-DRD-AVA-13	Estudios	
Catastro Provincial de zonas cultivables de Manabí.	-	Este rubro se eliminó en la reforma al PAC mediante Memorándum No. 899-DRD-AVA-13	Estudios	
1000 Metros lineales para construcción de pozos profundos	30 familias cuentan con pozos para utilización en el riego	20%	Construcción	Actas de Entrega Recepción
40 Pozos someros construidos	1100 familias cuentan con pozos para utilización en el riego	90%	Ejecución	Actas de Entrega Recepción
2000 horas máquina para construcción de albarradas	Reservorio de agua para que en el invierno se llene y contar con agua en el verano	7%	Construcción	Actas de Entrega Recepción
14 Sistemas de Agua implementados	130 familias cuentan con sistema de agua para riego	29%	Construcción	Actas de Entrega Recepción
100.000 m3 de Dragado del Embalse de Simbocal	Permitir la facilidad del cauce del Embalse Simbocal	49%	Dragado	Informes semanales
Draga Operativa en Portoviejo (Desmontaje y montaje de la Draga)		0% No se ha terminado de desazolver en Simbocal	Dragado	
250.000 m3 de Dragado del Estuario del Río Chone		0% No se ha terminado de desazolver en Simbocal	Dragado	
1 Hectarea con diversidad de cultivos - Investigación para tecnificación de Riego con la UTM		0%	Tecnificación de Riego	
1 Hectarea con diversidad de cultivos - Investigación para tecnificación de Riego con la ESPAM		0%	Tecnificación de Riego	
40 Hectareas bajo riego parcelario		0%	Tecnificación de Riego	
100 Hectareas bajo riego parcelario en el Carrizal Chone		0%	Tecnificación de Riego	
15 kilómetros de Limpieza de cauces y canales	Evitar inundaciones en la parte baja del cultivo	5%	Operación y mantenimiento	Actas de Entrega Recepción
2.500 Ha. bajo riego en operación (Operación, administración y mantenimiento del Carrizal Chone Etapa)	Desarrollo agrícola de 2500 ha	100%	Operación y mantenimiento	Catastro agrícola
01 Estudio y diseño definitivo para la construcción de un Sistema de Riego y Drenaje en las zonas altas de varias comunidades de los cantones Portoviejo, Rocafuerte y Junín de la provincia de Manabí	1033 familias con 3100 ha a regar	5%	Estudios	Actas de Entrega Recepción
01 Estudio de factibilidad para la construcción de un Sistema de Riego Tecnificado a nivel de parcelas en la comunidad Mapasingue del cantón Portoviejo de la provincia de Manabí	300 familias con 474 ha a regar	100%	Estudios	Actas de Entrega Recepción
01 Estudio de factibilidad para la construcción de un Sistema de Riego Tecnificado a nivel de parcelas en las comunidades del Km 16 San Agustín - Km 20 y 21 del cantón Sucre de la provincia de Manabí	3200 familias con 2100 ha a regar	30%	Estudios	Actas de Entrega Recepción
01 Estudio de factibilidad para la construcción de un Sistema de Riego y Drenaje de los sectores La Estancia, El Quemado, y Salinas del cantón San Vicente de la provincia de Manabí		0%	Estudios	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
01 Estudio de levantamiento topográfico y diseño definitivo de 5 tapes (tipo presas), ubicados de la siguiente manera: 2 en el cauce del Río Pucón, parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo del cantón Santa Ana; 1 en el cauce del Río Puca, cabecera cantonal de Olmedo; 1 en el cauce del Río Guineal, parroquia Nabal del cantón 24 de Mayo; y, 1 en el cauce del Río Julcuy, parroquia Julcuy del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí.	Determinación de la ubicación de los tapes en los cauces de ríos para represar agua que servirá para riego	100%	Estudios	Actas de Entrega Recepción
01 Estudio Contratación de servicio de consultoría para realizar el estudio del acuífero subterráneo en la comunidad de Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa.	Determinar si existe agua subterránea para la existencia de agua para riego	100%	Estudios	Actas de Entrega Recepción
01 Estudio de consultoría para realizar el proyecto de dragado y destino final del material sedimentado del cauce del Estero Ebano, desde su desembocadura (Sitio Isla Corazón) hasta su origen (Sitio Camaroneiras Pinguinas), que forman parte de la periferia sur del Estuario Río Chone de la provincia de Manabí.	Determinar el destino final del material sedimentado del cauce del Estero Ebano	100%	Estudios	Actas de Entrega Recepción
01 Construcción del Sistema de Riego Tecnificado a nivel de parcelas en el Valle San Ramón de la parroquia Charapotó del cantón Sucre de la provincia de Manabí	262 familias con 645 ha a regar	30%	Construcción	Actas de Entrega Recepción
01 Servicio para la construcción y limpieza de albarradas en las comunidades Camino Nuevo, Quebrada Grande, Tierra Negra y Cerrito de la Asunción; limpieza del cauce en Estero Caña Brava y Río Viejo del cantón Santa Ana de la provincia de Manabí.			Construcción	
01 Socialización de Proyectos de Riego y Drenaje		0%	Ejecución	
01 Socialización del Proyecto Río Canuto del cantón Chone	Obtener aprobación de los propietarios de fincas en el acceso al proyecto de desazolve del Río Canuto	100%	Ejecución	Informe técnico
01 Consultoría para el fortalecimiento institucional del GPM y la Agencia de Promoción de Inversiones		100% Reforma al PAC mediante Memorándum No. 899-DRD-AVA-13	Estudios	
12 parcelas demostrativas del cultivo de maracuyá (pasiflora edulis f. flavicarpa degener), asociados con especies forestales con un sistema de riego implementadas, con el fin de mejorar la producción y calidad de la misma en Manabí.		90	En ejecución en la CORFAM	Convenio de transferencia CORFAM
130 hectareas de cacao rehabilitadas para fortalecer la cadena productiva				
365 familias socias de FECAFEM incrementan en un 25% las ventas de Café orgánico mediante comercio justo (GPM-MAGAP-VECO Andino-FECAFEM)	160000 plantas para renovar 40 ha de cafetales, 60 ha, establecidas manejadas con técnicas agroecológicas	50	En ejecución por parte de ADPM por medio de FECAFEM	Convenio de transferencia ADPM
1 Escuela de Cañicultores funcionando en la provincia de Manabí	ESCAM operando en el cantón Junín	90	En proceso de cierre	Convenio de transferencia ADPM
2 parcelas modelos experimentales agrosilvopastoril con riego y cerca eléctrica implementadas en Pedernales y Pichincha.		0	En proceso de ejecución.	Convenio de transferencia ADPM
1 ferretería marina para la reactivación productiva del sector pesquero artesanal funcionando en Coimies	60 Kits de pesca para 60 beneficiarios de Aso. Emprendedores	100	Ejecutado	Convenio de transferencia ADPM

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 Cámara de congelamiento adquirida y con servicio de mantenimiento y congelación para 120 beneficiarios de la coop COGAEVISMAR y zona Sur, como contraparte al programa del Buen Vivir Rural.		0	En ejecución en ADPM	Convenio de transferencia ADPM
Circuito del Cacao comprendida entre los cantones de Calacota, Chone y El Carmen se encuentra operando turísticamente.	Línea base, elaboración, socialización y ejecución del proyecto	50	Proceso de transferencia ADPM	Convenio de transferencia ADPM
20 Eventos culturales con enfoque turístico	18 eventos con GAD's, cooperativas, fundaciones y comunidades	90	Proceso de cierre de convenio	Convenios de transferencia Organizaciones y GAD'S
Eventos culturales con enfoque turístico según necesidades institucionales	16 eventos con con GAD's, cooperativas, fundaciones y comunidades	100	Proceso de cierre de convenio	Convenios de transferencia Organizaciones y GAD'S
Servicio de Material Turístico Promocional (textil y gráfico) en base a demanda de organizaciones y GAD's		90	Proceso de contratación DCP	PAC- DFP
1 Vallas y 12 cerchas de promoción productiva a nivel provincial		70	Proceso de contratación DCP	PAC- DFP
28 presentaciones artísticas y musicales como Promoción turística y cultural en la provincia de Manabí		0	Proceso de elaboración de convenio	Convenio de transferencia ADPM
1 Coauspicio por el 91 aniversario de cantonización de Manta	1 coauspicio entregado al Municipio de Manta	100	Ejecutado	Convenio de transferencia GAD'S Manta
8 planes de inversión implementados dentro del programa MANABI EMPRENDE		0	Por ejecutar	Convenio de transferencia ADPM
Certificación de Playa Azul		0	En jurídico	Convenio con GAD Sucre
100 productores de tagua mejoran los procesos de comercialización y transformación en Sosote-Rocafuerte, Camposano y Cascol-Paján y Junín.		0	Por ejecutar	Convenio de transferencia ADPM
90 familias productoras de maíz duro seco mejoran sus ingresos económicos en la Parroquia el Anegado del cantón Jipijapa.	90 ha. de maíz cultivadas aplicando buenas prácticas agrícolas, 1 Centro de acopio funcionando	90	En ejecución GAD Anegado	Convenio de transferencia GAD El Anegado, fotos e informes técnicos.
Producción limpia de maíz y transformación en alimento balanceado para fortalecer la cadena productiva en Bachillero	Planta procesadora de alimento balanceado	70	En ejecución	Convenio de transferencia GAD Bachillero (CTB)
Promoción de producción sostenible de maíz para fortalecer la cadena productiva en La Unión de Santa Ana	Centro de Acopio de Maíz funcionando	95	En proceso de cierre	Convenio de transferencia Organización (CTB)
Fortalecimiento a la cadena productiva de plátano en la comunidad San Ramón del Tigriño.	Planta procesadora de chifle y harina construida	85	En ejecución	Convenio de transferencia Organización (CTB)
128 jefes de familias incrementan los ingresos y empleos con la crianza del pollo criollo a través del mejoramiento de la producción y contribución a la seguridad alimentaria en Cojimies, San Vicente, Campozano, Anegado, Noboa y Bachillero	Infraestructura contruida para la incubación de huevos criollos, unidades productivas instaladas	30	En ejecución	Convenio de transferencia ADPM
103 familias productoras de maíz incrementan sus ingresos y generan empleos, agregado valor a la producción y comercializando asociativamente, mediante el incremento de la producción mejorada de cerdo en el Paraíso de la 14. PDCC-MIES-IEPS	1 CADIS construido, 1 secadora de maíz de 200 qq con motor a diésel y transformador de 15kw para incrementar la producción de cerdos y comercialización asociativa de maíz	70	En ejecución	Convenio de transferencia Asoc. Carlos Julio Arosemena
2 tanques de enfriamiento de leche adquiridos y donados a la Asoc. Ganaderos de Chone		0	Proceso de contratación DCP	PAC-DFP
25 granjas agrosilvopastoriles con sistemas de riego para pasto de corte y cercas eléctricas implementadas en la Asociación Campoverde de San Isidro.		0	En proceso de ejecución en la Agencia	Convenio de transferencia ADPM
Fincas integrales produciendo productos de la canasta básica familiar, para incrementar los ingresos, empleos y contribuir a la seguridad alimentaria en la comunidad El Esfuerzo de la parroquia Bellavista.	Socialización del proyecto en la comunidad El Esfuerzo de la parroquia Bellavista.	10	Por ejecutar, transferencia efectivizada el 14 de enero	Convenio de transferencia GAD Bellavista

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Productores cafetaleros incrementan la productividad del café y mejoran los ingresos familiares en la Parroquia La América.	Aplicación de buenas prácticas agrícolas en 40 has. de plantaciones de café.	50	En Ejecución	Convenio de transferencia GAD America
60 familias mejoran los ingresos económicos mediante procesos asociativos, productivos, poscosecha y agregación de valor al maíz y comercialización de aves criollas en la parroquia Pueblo Nuevo en contraparte del PDC - MIES-IEPS	Producción y comercialización 24.000 aves criollas y 1 Centro de Desarrollo Integral Sostenible CADIS en la Casa Parroquial.	50	En Ejecución	Convenio de transferencia GAD Pueblo Nuevo
?? Granjas agropecuarias autosuficientes implementadas en el cantón Pichincha				Convenio de transferencia GAD Pichincha
18 tractores con rastra y 18 motocultores adquiridos mediante subsidio agrícola con el MAGAP				
Servicio de movilización para dos grupos de facilitadores por 10 meses	4 carros para servicio de asistencia técnica, capacitación, levantamiento de línea base a nivel provincial	60	En Ejecución desde Junio a Abril	PAC- DFP
15 CADIS equipados para capacitaciones	14 CADIS funcionando en la provincia	93		PAC-DFP
Material textil y gráfico adquirido para la Formación de Promotores de Desarrollo Económico y Rural-PODER	Material textil y gráfico distribuido a Promotores y Operadores de Desarrollo Económico Rural	90	En proceso de cierre	PAC-DFP
Evento de Informe de resultados del proyecto de Formación de Promotores de Desarrollo Rural-PODER	1 evento de proclamación de resultados y adquisición de reconocimientos.	100	En proceso de cierre	Convenio de transferencia ADPM
1 Gira realizada y 1 pasantía consumada para los mejores Promotores y Operadores de Desarrollo Económico Rural-PODER	1 Modulo VI de capacitación dictado	35	Por ejecutar gira y pasantías	Convenio de transferencia ADPM
Elaborado análisis del entorno, análisis del mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal y social, análisis económico, análisis financiero para la instalación de un ingenio azucarero en la provincia de Manabí				
Agenda productiva Manabí 2020 construida en mesas de concertación de las cadenas productivas priorizadas			En Jurídico	Convenio de transferencia ADPM
Asistencia técnica para construcción de Agenda Productiva de Manabí 2020			En Jurídico	Convenio de transferencia ADPM
Servicios de catering para mesas de concertación según cadenas priorizadas (Diferencia sin utilizar)		100	Ejecutado	PAC-DFP
Registro de Marca manabá y en 8 productos de las cadenas productivas priorizadas en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.		0	Por ejecutar	Convenio de transferencia ADPM
Estudios realizados para la implementación de sistemas de captación de agua (FIAZUM)				
Ejecutada asistencia técnica y movilización para supervisión y seguimiento Inventario Vial y Productivo	Prestación de servicios de vehículos con chofer y combustible	100	Cerrado	Convenio de pago proveedor-GPM
250 familias fortalecidas asociativa en procesos parlamentarios, finanzas populares y dotación de insumos de acuerdo a potencial productivo.		0	En proceso de ejecución en la ADPM	Convenio de transferencia ADPM
Entrega de insumos agropecuarios, agregación de valor y comercialización asociativa para la reactivación de la productividad en ?? fincas afectadas por las inundaciones en la parroquia de Río Chico del cantón Portoviejo				
Tiendas comunitarias y barriales de todos los centros poblados de la Provincia de Manabí, inventariadas.	1 Servicios de consultoría sobre inventario de tiendas en la provincia	100	Cerrado	PAC - DFP
Servicio de conectividad y asistencia técnica como Extensión Rural en la zona norte y Sur de Manabí - 1800 MANABA		0	Por ejecutar a partir de abril	Convenio de transferencia ADPM
1 planta de procesamiento de café oro, tostado y molido implementada, para abastecer a mercados locales y nacionales e incidir en el proceso de la cadena productiva de café en la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo	1 trilladora y 1 tostadora de café adquirida en contraparte para el proyecto de Noboa		Por ejecutar, transferencia efectivizada en diciembre	Convenio de transferencia ADPM

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20 parcelas demostrativas implementadas para mejorar el manejo de potreros y ganado vacuno con enfoque sustentable y de eficiencia productiva en la Asociación 11 de Agosto de la parroquia Bellavista del cantón 24 de Mayo		0	En proceso de ejecución, transferencia efectivizada el 14 de enero	Convenio de transferencia ADPM
Vivero para hortalizas construido en Colegio Alajuela.				
Implementación de Granjas agropecuarias Autosuficientes del Cantón Pichincha.				Convenio de transferencia ADPM
PLAN FINCA Convento, Chibunga, San Antonio, Ricaute.....Chone				
Instalación de sistemas de riego por aspersión en 3 asociaciones montubias de la MCSM logrando mejorar la productividad del cultivo de arroz.		90	En proceso de cierre	Convenio de transferencia Organización (CTB)
Implementados procesos de producción y transformación para la reactivación productiva de la caña guadua en la Organización de Segundo Grado UNODEC		90	En proceso de cierre	Convenio de transferencia Organización (CTB)
Rutas temáticas				DFP
Adquisición de maquinas para comercializar yogurt				DFP
TOTAL				

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:

Se refiere a la información sobre la gestión financiera en relación a lo presupuestado.

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
SERVICIO DE Construcción DE UN CABEZAL DE SALIDA DE ALCANTARILLA DE 1200 MM PARA EL CAMINO PLATANALES-LOMA SECA	3.175,31	3.025,79	95%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAERIAL DE MEJORAMIENTO Y BASE CLASE 1, PARA LA VIA BOVEDA, CHAPULI, DOS BOCAS, Membrillo	189.150,00	189.110,10	100%	-	Comprobantes de pago
APERTURA EN DISTINTAS ZONAS PERIMETRALES DE LA CIUDAD DE CALCETA	7.000,00	7.840,00	112%	-	Comprobantes de pago
Construcción DE ENROCADO PARA PROTECCION DE CABEZALES UBICADOS EN EL CAMINO LA REPRESA-LA ESPERANZA-LA BOVEDA-Membrillo PARROQ. Membrillo	4.908,48	5.472,40	111%	-	Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA CIUDAD DE CALCETA HASTA EL SITIO DONDE SE UBICA EL RECINTO FERIAL INTERSECCION CON LA VIA LAS DELICIAS-EL COROZO	20.520,00	22.982,40	112%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DE LA PARROQ. Quiroga	12.000,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$8.400,00	-
MOVIMIENTO DE TIERRA Y EL ACABADO DE LA SUBRAZANTE EN EL CAMINO 4 ESQUINAS DE SARAMPION, BARRANCO COLORADO	12.000,00	16.800,00	140%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TENDIDO, LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA VIA DIQUE-LA BOVEDA EN LA PARROQ. Membrillo	12.500,00	14.000,00	112%	-	Comprobantes de pago
APERTURA DE LO CAMINOS PARA LOS SECTORES EL DIQUE, EL MATE, NEGROS ARRIBA, NEGROS ABAJO PARROQ. Membrillo	4.800,00	5.376,00	112%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN SECTORES PERIFERICOS	66.410,50	66.410,50	100%	-	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLIES DE INGRESO AL COMPLEJO TURISTICO PLATANALES DE ACCESO AL RECINTO FERIAL QUINTA COLINA DEL SOL Y CALLE VICTOR HUGO GARCIA Y CRM	45.574,45	50.678,73	111%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTEGER LOS SECTORES DE LA CDLA. INES MORENO Y CAMILO EL MORRO-LA ESPAM POR LA CRECIENTE DEL RIO MOSCA EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO CARRIZAL	29.440,00	29.440,00	100%	-	Comprobantes de pago
DESAZOLVE, LIMPIEZA DE CUNETAS Y QUEBRADAS PARA EL CAMINO LA PAVITA, JULIAN ADETRO, JULIAN AFUERA, CORCOVADA PATON PARROQ. Quiroga	12.000,00	13.440,00	112%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA COLOCACION DE CABEZALES Y COLOCACION DE TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJES EN LA VIA LA REPRESA, LA ESPERANZA, LA BOVEDA	62.797,01	68.371,59	109%	-	Comprobantes de pago
DESALOJO DE MATERIAL (DESLAVE) PARA REHABILITAR LA VIA LA ESPERANZA-LA MINA EN LA ABSICISA 1+300	2.000,00	2.240,00	112%	-	Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA ENTRADA A JULIAN-SEVERINO-LA ESPERANZA-LA BOVEDA, CHAPULI PARROQ. Membrillo	10.500,00	11.760,00	112%	-	Comprobantes de pago
SERVICIOS DE TRASPORTE DE MATERIALES GRANULAR DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOMA SECA LOMA SECA ADETRO (QUEBRADA CIEGA) LOMA SECA SARAMPION (COMUNA SAN MIGUEL)	59.339,52	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$29,669,76	Comprobantes de pago
APERTURA DE VIAS VERANERAS EN LAS VIAS LA MATUTINA, LOMA DE MATUTINA, CERRO DEL BANQUEO DE LA POARROQ. Ricaurte - Chone	4.500,00	5.040,00	112%	-	Comprobantes de pago
APERTURA DE CAMINOS VERANEROS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQ. Eloy Alfaro - Chone	16.000,00	17.920,00	112%	-	Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS VERANEROS EN LOS SITIOS: SALAZAR, ROMERO, LOS NEGROS, DIQUE, EL PARAMO, PARROQ. SANTA RITA - Chone	12.000,00	13.440,00	112%	-	Comprobantes de pago
PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE LA ZONA EN LA VIA POTRERILLO - Chone	8.000,00	8.960,00	112%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LOS CAMINOS VECINALES SAN MIGUEL- CHALACO Y DAKA 2, DE LA PARROQ. Boyacá - Chone	12.375,00	13.860,00	112%	-	Comprobantes de pago
DESAZOLVE DEL RIO Chone SECTOR BOCA DE TOMA PLANTA DE AGUA (SEGUNDA ETAPA) - Chone	12.000,00	13.440,00	112%	-	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (CASCAJO) PARA LA VIA POTRERILLO - Chone	8.517,60	8.517,60	100%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO DE APERTURA DE CAMINOS VERANEROS EN LOS DIFERENTES SECTORES: LA RIVERA, LA RIVERA ADETRO, LA MEREJA, LA ANDREA DELA PARROQ. Canuto - Chone	8.000,00	8.960,00	112%	-	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
Rehabilitación DE LA VÍA Y, LA HERMOSA, BARBUDAL (TRAMO LA HERMOSA, BARBUDAL) - Chone	414.492,87	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$289.945,00	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO FINO Y SUB-BASE PARA LA VIA MOCORAL-MOCORAL ADENTRO DE LA PARROQ. Canuto - Chone	9.118,80	8.340,33	91%	-	Comprobantes de pago
Construcción DE CAJETINES DE AGUAS LLUVIAS E INSTALACION DE TUBERIA A LA RED EXISTENTE DE LA CIUDAD, DESDE LA CALLE Arahualpa HASTA EL SECTOR Puente GUARUMAL, PARROQ. Canuto - Chone	4.107,32	4.600,20	112%	-	Comprobantes de pago
APERTURA DE VIAS VERANERAS EN LOS SITIOS: LA BELLEZA, CAPRICO, EL BATAN, CHICHANDA, LIBERALES, LA HABANITA, LA BALZA, CERRADALES, PLATANALES, RETIRO, ESTERO SECO, SAN MIGUEL Y AGUAS CLARAS PARROQ. Boyacá - Chone	24.800,00	27.776,00	112%	-	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREO PARA LA VIA LA CHORRERA, CHORRERA ADENTRO DE LA PARROQ. Canuto - Chone	39.649,61	39.649,61	100%	-	Comprobantes de pago
APERTURA DE VIAS EN LOS SITIOS QUE COMPRENEN DESDE NAUSE- NUEVA VIDA, NAUSE-LA VILLA, LA VILLA A CEVALLOS, BOCA DE CEVALLOS, LA POLVORA, L ARUDA, LA RUDA, LOS MACHOS, DOBLONES, EL CEIBO - Chone	12.000,00	13.440,00	112%	-	Comprobantes de pago
ADQUISICION DE ADOQUINES VEHICULAR PARA TRAFICO PESADO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DE VARIAS CALLES DEL cantón Chone	330.000,00	271.208,54	82%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL BASE PARA LAS CALLES DEL CASO CENTRAL - Chone	81.600,00	80.223,68	98%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO DE HIDRATACION DE MATERIAL GRANULAR EN LA VIA Boyacá- BUENOS AIRES, Boyacá-CHICHANDA, CALLES DE LA PARROQ. Boyacá - Chone	2.400,00	2.688,00	112%	-	Comprobantes de pago
PROYECTO DE DRAGADO Y DESTINO FINAL DE MAT. SEDIMENTADO DEL CAUCE DEL ESTERO EBANO, DESDE SU DESEMBOCADURA (SITIO ISLA C ORAZON) HASTA SU ORIGEN SITIO CAMARONERAS PINGUINAS) QUE FORMAN PARTE DE LA REGINERIA SUR DEL ESTUARIO DEL RIO Chone	147.992,72	165.759,69	-	-	Comprobantes de pago
EXPLOTACION DE MATERIAL PARA LA HABANITA PARROQ. Boyacá - Chone	12.000,00	13.440,00	112%	-	Comprobantes de pago
HIDRATACION DE MATERIAL GRANULAR EN LA VIA Chone-BUENOS AIRES-Boyacá-CHICHANDA, CALLES DE LA PARROQ. Boyacá - Chone	2.400,00	2.688,00	112%	-	Comprobantes de pago
RUBROS NO CONTRATADOS EN LA OBRA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA Construcción DE TANQUE RESERVORIO DE AGUA POTABLE - Chone	2.400,00	2.688,00	112%	-	Comprobantes de pago
CONVENIO DE PAGO POR RUBROS NO CONTRATADOS EN LA OBRA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA Construcción DE TANQUE RESERVORIO DE AGUA POTABLE PARROQ. Canuto - Chone	10.302,19	11.268,02	109%	-	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
PRESTACION DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y Construcción DE TERRAPLEN DE LA VIA ENTRADA A BEJUQUILLO ADETRRO PARROQ. Canuto cantón Chone	16.000,00	22.400,00	140%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA DESDE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA SUMA, Pedernales, HASTA SAN JUAN DEL BUA PARROQ. Chibunga - Chone	28.944,08	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$14.472,04	Comprobantes de pago
HIDRATACION ELA VIA Convento-TRES ESQUINAS, SANTA TERESITA DEL cantón Chone	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE MANO DE OBRA PARA LA Construcción DE CABEZALES DE HORMIGON SIMPLE Y 3 BADENES PARA LA Rehabilitación DE LA VIA Boyacá, CHICHANDA PARROQ. Boyacá - Chone	37.668,67	52.714,52	140%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA D.T.B.S. EN VARIOS TRAMOS PUNTUALES DE LA VIA BOCA CHORRERA-LA CHORRERA - Chone	6.910,50	6.910,50	100%		Comprobantes de pago
ADQUISICION DE ADOQUINES VEHICULAR PARA TRAFICO PESADO, QUESERAN UTILIZADOS EN EL MEJROAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DE VARIAS CALLES DEL cantón Chone	330.000,00	98.391,46	30%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE AMPLIACION EN LAS VIAS VERANERAS PARROQ. Convento - Chone	31.500,00	35.280,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL Y TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL CAMINO VECINAL PUERTO EL MATE, LAS PALMAS ENTRADA A CARRASCO, SAN PEDRO DE ORO - Chone	78.711,36	88.156,72	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE LIMPIEZA Y Construcción DE ALBARRADAS EN EL SITIO COPETON DE LA PARROQ. Canuto - Chone	5.200,00	5.824,00	112%		Comprobantes de pago
COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA Boyacá-BUENOS AIRES, Boyacá, CHICHANDA CALLES PARROQ. Boyacá - Chone	3.600,00	4.032,00	112%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTEGER EL PUEETE EN LA VIA SESME, BALZAR PARROQ. Eloy Alfaro - Chone	17.130,40	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$8.565,2	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL CAMINO VECINAL BEJUQUILLO-BEJUQUILLO ADETRRO, - Chone	91.243,42	53.157,28	58%	-	Comprobantes de pago
CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA Rehabilitación DE LA VIA Boyacá-CUCUY-LA Y DE DISLOBON - Chone	21.150,42	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$10.575,21	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTEGER EL Puente EN LA VIA SEME BALZAR DE LA PARROQ. Eloy Alfaro - Chone	17.130,40	17.130,40	100%		Comprobantes de pago
Construcción DE ALBARRADAS EN LA VIA BRAVO GRANDE- BRAVO CHICO-LA BARRANCA DE LA PARROQ. SAN ANTONIO - Chone	15.000,00	16.800,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL CAMINO VECINAL PUERTO EL MATE LAS PALMAS ENTRADA A CARRASCO SAN PEDRO DE ORO - Chone	41.233,30	41.233,30	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA DEL SITIO MATE, DAKA 2, DE LA PARROQ. Boyacá - Chone	18.549,72	18.549,72	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA PLAZA DE SECADO DE GRANOS EN LA PARROQ. Boyacá - Chone	54.656,98	62.809,76	115%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE DERRUMBES EN EL SITIO CAMARETA - Chone	2.500,00	2.800,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA Zapallo-Convento, PARROQ. Convento - Chone	14.284,08	14.284,08	100%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTECCION DE Puente EN LA VIA SESME-BALZAR PARRO. Eloy Alfaro - Chone	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
BACHEO Y SELLO ASFALTICO PARA LA VIA LA MARGARITA-EL CERRO - Chone	17.167,80	19.227,94	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LAS DIFERENTES CALLES DE LAS CIUDADES Y BARRIOS DE LA CIUDAD - Chone	79.254,00	79.254,00	100%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA LOS VERGELES, LOS ALMENDROS - Chone	58.373,78	52.235,27	89%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DEL C.V. Chibunga, BARBUDAL TRAMO 2 DESDE EL RIO CHILA A LA MONCE	328.982,62	142.563,41	43%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE EXCAVACION MARGINAL PARA LA Rehabilitación DE LAS TRES ESQUINAS, SANTA TERESA - Chone	111.990,60	125.429,47	112%	-	Comprobantes de pago
APERTURA DE VIAS Y Construcción DE TERRAPLENES DE LAS VIAS RIO GRANDE, EL CAUCHO - Chone	32.000,00	0,00	0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$16.000,00	Comprobantes de pago
Rehabilitación A NIVEL DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE Boyacá ENTRADA A LA CASA DE RAMON BAZURTO HASTA EL SITIO San Sebastián - Chone	189.321,63	92.288,11	49%	-	Comprobantes de pago
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y PINTADO DE FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA FUNDACION CRUZ VARELA BURBANO - Chone	17.658,24	0,00	0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$8.829,12	Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO Y Rehabilitación DE LAS VIAS RURALES DE LA PARROQ. Eloy Alfaro - Chone	14.525,00	16.268,00	112%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL SUB BASE PARA LA VIA TABLADA DE SANCHEZ DESDE ENTRADA A LUCERO, JUAN VALENCIA PARROQ. SANTA RITA - Chone	157.517,72	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$78,758,86	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA DEL SITIO CHALACO, SAN MIGUEL PARROQ. Boyacá - Chone	16.236,36	16.236,36	100%	-	Comprobantes de pago
APERTURA EN LAS VIAS COMUNIDADES DESDE SAN JUAN DEL BUA (BOCA DE PLATANO-CRISTAL) PARROQ. Chibunga - Chone	24.000,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$12.000,00	Comprobantes de pago
ACABADO OBRA BASICA ALCANTARILLAS TUBULARES Y CAJON PARA LA VIA CHAGuale, RIO SANTOS DE LA PARROQ. Ricaurte - Chone	51.401,21	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$25.700,61	Comprobantes de pago
MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL CAMINO VECINAL LAS PIEDRAS LAS PALMAS Membrillo TRAMO 1 - Chone	289.225,97	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$144,612,99	Comprobantes de pago
PROTECCION TALUD INGRESO AL SITIO TARUGO PARROQUIA Canuto	65.711,83	37.165,96	57%	-	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL SUB BASE PARA LA VIA CHAGUALU RIO SANTO - Chone	23.383,30	23.383,30	100%	-	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
DESAZOLVE DE CÁNALES EN LOS SITIOS GARRAPATA , AGUA BLANCA Y LOS CURAS - Chone	10.400,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$5,200,00	Comprobantes de pago
SERVICIOS PARA REALIZAR CORTES Y RECONFORMACION DE TALUDES PARA LA VIA SAN PEDRO DE ORO EL CEIBO - Chone	52.000,00	58.240,00	112%	-	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULA PARA REPOSICION EN LA VIA BARQUERO CABECERA DE BARQUERO PARROQ. SAN ANTONIO - Chone	6.354,60	5.350,12	84%	-	Comprobantes de pago
APERTURAS DE VIAS VERANERAS EN LOS SITIOS GUABINA EL TORO, VACA DE MONTE . LA FATIMA TABLADA DE FATIMA, VETILLAL , EL NAGUACATE, NAPA , LA RUDA , LA VIRGEN , LA CHONTILLA LAS PULGAS - Chone	20.000,00	22.400,00	112%	-	Comprobantes de pago
APERTURAS DE VIAS VERANERAS EN LOS SITIOS LOS ANGELES , PLATA , LAS GARZAS , LAS GARZAS 1 , PUNTA LAS TRES BOCAS, SECTOR LOS CEVALLOS FINADO, AGAPO LA ENSILLADA, PUERTO EL MATEFATIMA, VETILLAL , EL NAGUACATE, NAPA , LA RUDA , LA VIRGEN , LA CHONTILLA LAS PULGAS - Chone	20.000,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$10.000,00	Comprobantes de pago
MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE ZONA EN LA MINA LA MARGARITA - Chone	10.000,00	11.200,00	112%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO MOVIMIENO DE TIERRA EN LA VIA EL PARAMO LOS FREJOLES - Chone	96.000,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$48.000,00	Comprobantes de pago
DESALOJO DE MATERIAL CONTAMINADO , EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN VARIOS SITIOS Y CALLES PUERTO ARTURO , COL RYMUNDO , ESC. MUNICIPAL , CEBRO, GUAYAS - Chone	5.075,00	5.684,00	112%	-	Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS VERANE.ROS EN LA PARROQUIA San Isidro - Chone	8.000,00	11.200,00	140%	-	Comprobantes de pago
COLOCACION PIEDRA ESCOLLERA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO Boyacá EXCAVACION PARA DESAZOLVE DEL CANAL EN EL SITIO EL MATE - Chone	14.000,00	15.680,00	112%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO DE A ZONA PARA LA VIA JAGUALES- PAMBILAR - cantón El Carmen	71.250,00	71.250,00	100%	-	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL MEJORAMIENTO GRANULAR PARA LA Rehabilitación DEL CAMINO LA Y DE LA FLORIDA, CARLOS JULIO, LA MARINA 1 - cantón El Carmen	126.292,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$88,404,40	Comprobantes de pago
RECONFORMACION, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LA Rehabilitación DE LA VIA LAS MERCEDES DE GUA SUCIA-SAN FRANCISCO DE CHILA DE LA PARROQ. SAN PEDRO - cantón El Carmen	28.226,74	31.613,95	112%	-	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE DESECHOS sólidos EN LAS COMUNIDADES, EL PARAISO (LA 14) GRUPO ARRIAGA, LAS VEGAS, LA TREINTA, MIRAFLORES, LA 25 Y SAN RAMON DE ARMADILLO DEL SECTOR LA MANGA DEL CURA - cantón El Carmen	21.120,00	21.120,00	100%	-	Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA BRAMADORA EL DESCANSO, LA 14 (PARAISO) - cantón El Carmen	48.013,55	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$24.006,78	Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA SANTA MARIA, EL PINTADO - cantón El Carmen	27.860,94	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$13.930,47	Comprobantes de pago
RECONFORMACION, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR ADE LAS VIAS: SAN PEDRO DE SUMA, 12 HERMANOS, 12 HERMANOS, LOS CEVALLOS Y DE LIMONES, ESC. 5 DE AGOSTO DE LIMONES, SAN PEDRO DE SUMA, EL INFIERNITO PARROQ. SAN PEDRO DE SUMA - cantón El Carmen	17.202,60	19.266,91	112%	-	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO ENTRADA Barraganete, LA TOLA - cantón El Carmen	9.732,50	9.725,00	100%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO DE RECONFORMAC., TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR DE LAS VIAS: SAN PEDRO DE SUMA, 12 HNS. - LOS CEVALLOS Y LIMONES, ESC. 5 DE AGTO. DE LIMONES, SAN PEDRO DE SUMA, EL INFIERNITO DE LA PARRO SAN PEDRO DE SUMA - cantón El Carmen	17.202,60	19.266,92	112%	-	Comprobantes de pago
ENCAJONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL SITIO PIOJITO PARROQ. WILFRIDO LOOR MOREIRA- cantón El Carmen	14.000,00	15.680,00	112%	-	Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE DESLAVE DE LA VIA LA RONCADORA, LA LAGUNA PARROQ. WILFRIDO LOOR MOREIRA - cantón El Carmen	7.600,00	8.512,00	112%	-	Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE CUNETAS, DESALOJO DE DESLAVEZ Y ESCOMBROS PARA LOS CAMINOS LA CANCHA-RIO DE ORO-LA HACIENDA-SAN PABLO-LOS NARANJOS-LAS CAÑAS-LAS PIEDRAS - cantón El Carmen	7.600,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$13.930,47	Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA MARINA 1 – BANANERA - cantón El Carmen	41.745,00	20.872,50	50%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE DE LA VIA A LA CABECERA PARROQ. DE SAN PEDRO DE SUMA - cantón El Carmen	47.624,99	65.176,13	137%		Comprobantes de pago
Construcción DE POZO PROFUNDO DE 100 M. DE DIAMETRO, REVISTIDO CON TUBERIA DE PVC DE 1,25 MPA, PARA DOTAR EL AGUA PARA RIEGO A LA COMUNA UNION Y PROGRESO "LA BRAMADORA" - cantón El Carmen	28.297,57	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$14.148,79	Comprobantes de pago
Rehabilitación A NIVEL DE D.T.S.B. DEL CAMINO VECIN AL "LA CUARENTA Y SIETE-EL PALMAR-LAS MERCEDES-RIO SUMA" DEL SITIO LAS MERCEDES - cantón El Carmen	216.469,82	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$108.234,91	Comprobantes de pago
DESALOJO DE MATERIAL ACUMULADO PRODUCTO DE LA AMPLIACION PARA EL CAMINO MARINA 2-MARINA 1- BANANERA - cantón El Carmen	7.500,00	8.400,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATEIRAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO DE LA ZONA PARA LA VIA LA MEDIANA, AGUA SUCIA, THOMAS CHILA, EL DORADO - cantón El Carmen	17.020,00	17.020,00	100%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO DE LA VIA MEDIANA-AGUA SUCIA-THOMAS CHILA-EL DORADO - cantón El Carmen	21.000,00	21.728,00	103%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE MANTENIMIENTO EMERGENTE DE LA VIA A LA CABECERA PARROQ. DE SAN PEDRO DE SUMA - cantón El Carmen	47.624,99	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$108.234,91	Comprobantes de pago
RECONFORMACION Y LIMPIEZA DE CUENTAS EN LOS CAMINOS: BOCA DE ONZA, LA VALENCIA, MARINA, CARLOS JULIO Y EL INGRESO A LA CARLO JULIO DEL ROCIO A LA CARLOS JULIO Y EL INGRESO A SAN JUAN DEL BUA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 - cantón El Carmen	7.000,00	7.840,00	112%	-	Comprobantes de pago
Construcción DEL Puente CAMPAMENTO DEL cantón El Carmen - cantón El Carmen	63.387,92	55.332,78	87%	-	Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA MARINA 1- BANANERA - cantón El Carmen	41.745,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$20.872,50	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DE LA VIA MARINA 1 – BANANERA - cantón El Carmen	25.012,50	25.012,50	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PIEDRA GRANULAR PARA EL CAMINO VECINAL PUERTO EL MATE-LAS PALMAS ENTRADA CARRASCO-SAN PEDRO DE ORO - cantón El Carmen	41.233,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$20.616,50	Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE CUNETAS, DESALOJO DE DESLAVES Y ESCOMBROS PARA LOS CAMINOS LA CANCHA - RIO DE ORO-LA HACIENDA-SAN B/PABLO-LOS NARANJOS-LAS CABAÑAS-LAS PIEDRAS - cantón El Carmen	12.500,00	14.000,00	112%		Comprobantes de pago
APERTURA DE RECONFORMACION EN CALLES DEL SITIO ALEJANDRINO VELASCO Y PARA EL CAMINO ALEJANDRINO VELASCO-CONDORAZO - cantón El Carmen	10.800,00	12.096,00	112%		Comprobantes de pago
AMPLIACION DE TERRAPLEN DE 6 METROS A 10 METROS PARA EL C.V. EN LOS SITIOS LAS CAÑAS RIO CAMPICHE SNTA ROSA, DE CAMPECHE - cantón El Carmen	88.000,00	107.520,00	122%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO ENTRADA A LA PUERTA DE ORO (KM 25 DE LA VIA SANTO, El Carmen) ESC. PUERTO DE ORO - cantón El Carmen	4.276,56	4.276,56	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO CAJONES UNION DE ColónAPE-PALMITAS DE PUPUSA - cantón El Carmen	9.265,00	11.581,25	125%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE AMPLIACION DE TERRAPLEN Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS, DESCAPOTAR ESTE Y DEJAR PRODUCIDO MATERIAL DE MINA LAS CAÑAS , PARA EN LO SPOSTERIOR SER USADO Y TRANSPORTADO ESTE MATERIAL PARA EL CAMINO VECINAL EN LOS SITIOS LAS CAÑAS RIO CAMPECHE, SANTA ROSA - cantón El Carmen	44.000,00	49.280,00	112%		Comprobantes de pago
HIDRATACION TRABAJOS EN LA VIA GUAYABO LA VALENCIA - cantón El Carmen	1.120,00	1.120,00	100%		Comprobantes de pago
TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE AMTERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA VIA AL SITIO MANDARINO - cantón El Carmen	9.340,80	9.340,80	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DE VARIAS VIAS DE LAS PARROQUIAS SANPEDRO DE SUMA - cantón El Carmen	16.915,68	16.645,57	98%	-	Comprobantes de pago
RECONFORMACION DE LA VIA EL PORVENIR LAS VAINAS - cantón El Carmen	22.500,00	25.200,00	112%	-	Comprobantes de pago
Construcción Puente SOBRE EL RIO ESTERO MURILLO VIA SAN PABLO RIO DE ORO - cantón El Carmen	125.425,36	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$20.616,50	Comprobantes de pago
ACABADO DE OBRA BASICA Y TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULR PARA LA VIA RIO PLATANO, EL MONO PARRQO. WILFRIDO LOOR, - cantón El Carmen	22.320,00	24.998,40	112%	-	Comprobantes de pago
TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA ZONA , PARA LA Rehabilitación DE LA VIA LAS CAÑAS - SANTA ROSA DE CAMPECHE - cantón El Carmen	39.590,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$19,795,00	Comprobantes de pago
Construcción Puente SOBRE EL RIO ESTERO MURILLO VIA SAN PABLO RIO DE ORO - cantón El Carmen	125.245,36	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$62,712,68	Comprobantes de pago
PRODUCCION Y CARGADA DE MATERIAL GRANULAR EN LA MINA JORGE CORONEL PARA LA REHABILIT DE LA VIA PLATANO - cantón El Carmen	10.000,00	14.000,00	140%	-	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
REHABILITACION DEL C.V. DESDE LA INTERSEC. A LA VIA LIMONES HASTA LA INTERSEC. A LA VIA Pedernales El Carmen (ETAPA II) DESDE LA ABSC 3+300 HASTA 7 + 137 - cantón El Carmen	440.802,91	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$220.401,46	Comprobantes de pago
Construcción BORDILLO Y COLOCACION DE ADOQUINES VEHICULAR EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DALINDA CASTRO - cantón El Carmen	17.420,18	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$8.710,09	Comprobantes de pago
EXPLOTACION CARGADA DE MATERIAL DE LA ZONA Y ACABADO DE OPBRA BASICA TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO PARA LAS VIAS SUMA , 12 HERMANO, EL PALMAR , SUMA MAMAYAL. SUMA SANCHEZ SAN PEDRO DE SUMA - cantón El Carmen	59.688,75	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$29.844,37	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO LA LAGUNA, TRIPA DE POLLO PRIMERA ETAPA - cantón Flavio Alfaro	51.480,00	51.480,00	100%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE APERTURA DE VARIOS CAMINOS VERANEROS EN LOS SITIOS: COELLO, LAS CAÑAS, GONGORA, GONGORA ARRIBA, EL MANANTIAL - cantón Flavio Alfaro	5.840,00	6.540,80	112%	-	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ACCECIBILIDAD DE LA VIA Zapallo-LA CANTERA PARROQ. Zapallo - cantón Flavio Alfaro	5.783,00	5.720,36	99%	-	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA REPOSICION DE VARIOS TRAMOS DE LA VIA Flavio Alfaro, EL DESCANSO - cantón Flavio Alfaro	8.960,66	8.960,66	100%	-	Comprobantes de pago
APERTURA DE VIAS EN VARIOS SITIOS DE LA PARROQ. Zapallo - cantón Flavio Alfaro	15.000,00	16.800,00	112%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE EXPLOTACION Y CAARGADA DE MATERIAL CLASIFICADO (GRAVA) A LA VIA LA LAGUNA, TRIPA DE POLLO, DEL cantón Flavio Alfaro (ZONA NOR ORIENTAL) - cantón Flavio Alfaro	10.000,00	11.200,00	112%	-	Comprobantes de pago
COLOCACION DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE ESPALDONES Y DESLAVES PARA LAS VIAS: LAS LAJAS, MASCARA, LA SANDIA, BIJAHUAL, LA CRESPA, CAUCHO MALO - cantón Flavio Alfaro	16.250,00	18.200,00	112%	-	Comprobantes de pago
REAPERTURA DE VARIOS CAMINOS VERANEROS DEL SECTOR PARROQ. Novillo - cantón Flavio Alfaro	20.000,00	22.400,00	112%	-	Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA CANTERA-EL MORAL PARROQ. Zapallo - cantón Flavio Alfaro	191.104,12	21.617,75	11%	-	Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA MARCOS, EL GOLPE, Novillo DE LA PARROQ. Novillo - cantón Flavio Alfaro	46.847,98	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$23.423,99	Comprobantes de pago
ACABADI DE IBRA BASICA PRA LA VIA DEL GNINEO-LAS CAÑAS - cantón Flavio Alfaro	6.464,00	7.239,68	112%	-	Comprobantes de pago
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL DESDE LA VIA Flavio Alfaro AL SITIO TIGRE - cantón Flavio Alfaro	190.444,22	191.356,45	100%	-	Comprobantes de pago
ALBARRADA Y TAPES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIOS LUGARES - cantón Flavio Alfaro	12.000,00	13.440,00	112%	-	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR SUB-BASE PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA Zapallo, LA CANTERA Y PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTEGER UN BADEN EN LA VIA JAIER PARROQ. Zapallo - cantón Flavio Alfaro	7.124,00	7.088,12	99%	-	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DE LA VIA PLAYONES - cantón Flavio Alfaro	23.788,35	23.788,35	100%	-	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL SITIO EL CUELLO PARROQ. RURAL DE Zapallo - cantón Flavio Alfaro	1.517,76	1.498,79	99%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL SITIO JABONCILLO - cantón Flavio Alfaro	2.162,40	2.162,40	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PROTECCION DE BADENES EN LA VIA Boyacá GENAL-SAN AGUSTIN - cantón Flavio Alfaro	3.537,70	722,50	20%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EL SITIO LAS LAJAS - cantón Flavio Alfaro	6.018,00	6.018,00	100%		Comprobantes de pago
AMPLIACION DE VIAS DE ACCESO Y NIVELACION DE PENDIENTES EN LA COMUNIDAD PATA BRAVO - cantón Flavio Alfaro	4.000,00	4.480,00	112%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LAS VIAS DE LAS VIAS DE LA COMUNIDAD ENCANTO DE GUAÑA, BOCA DE MONGOLLA, BOCA DE LIMONES PAMPEADO, PMBILAR DE CAJONES Y EL ROCIO - cantón Flavio Alfaro	21.024,00	23.546,88	112%		Comprobantes de pago
APERTURA DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CARRASCO-CABECERA LA MORENA-MATA DE PLATANO-GONGORA-PALALACHE-EL SALTO-RANCHO QUEMADO-EL CERRITO-BOCA DE CAÑALES - cantón Flavio Alfaro	4.000,00	4.480,00	112%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO POR DESLAVES Y SALIDAS DE AGUA EN LA VIA LA CANTERA-JAVIER-EL MONO - cantón Flavio Alfaro	5.000,00	5.600,00	112%		Comprobantes de pago
EXCAVACION Y COLOCACION DE MATERIAL DE LA ZONA PARA EL ARREGLO DE TRAMOS AFECTADOS POR LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA SAN PABLO, LA PAVITA - cantón Flavio Alfaro	8.050,00	9.016,00	112%		Comprobantes de pago
AMPLIACION DE VIAS PARA LA COMUNIDAD ENCANTO DE GUAÑA, BOCA DE MONGOLLA, BOCA DE LIMONES, PAMPEADO, PAMBILAR DE CAJONES Y EL ROCIO - cantón Flavio Alfaro	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
RECONFORMACION EN LAS VIAS PLAYONES -Flavio Alfaro-FACUNDO-CHISPARO.SAN PABLO-LA PAVITA -LACRESPA , LA LINEA , ESC. MILENIUM, TRIPA DEL POLLO LA LAGUNA LA RONCADORA - cantón Flavio Alfaro	31.500,00	35.280,00	112%		Comprobantes de pago
TENDIDO HIDRATADO COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LOS SITIOS ENCANTO GUAÑA, BOCA DE MONGOLLA , BOCA DE LILIMONES, PAMPEADO , PAMBILAR DE CAJONES Y EL ROCIO - cantón Flavio Alfaro	32.400,00	29.030,40	90%		Comprobantes de pago
AMPLIACION Y VARIANTE DE 2 KM EN LA VIA LA RONCADORA - BUAHUAL - cantón Flavio Alfaro	34.000,00	33.040,00	97%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL ARREGLO DE TRAMOS AFECTADOS POR LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA SAN PABLO LA PAVIDA - cantón Flavio Alfaro	6.004,62	6.004,02	100%		Comprobantes de pago
HIDRATACION EN LAS VIAS PLYONES Flavio Alfaro -FACUNDO-CHISPARO SAN PABLO LA PAVITA LA CRESPA LA LINEA ESC. MILENIUN LA LAGUNA LA RONCADORA - cantón Flavio Alfaro	10.500,00	11.760,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAGUNA LOS LAURELES - cantón Flavio Alfaro	50.370,00	50.370,00	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
ACABADO DE OBRA BASICA, TENDIDO HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE LA VIA LAS LAGUNAS , LOS LAURELES . RIO QUININDE - cantón Flavio Alfaro	55.566,00	62.233,92	112%		Comprobantes de pago
APERTURA DE VARIAS CAMINOS RURALES - cantón Flavio Alfaro	19.600,00	21.952,00	112%		Comprobantes de pago
APERTURA DE VIAS LA COMUNA - RASPADURA - VIA EL COROZO - EL CAUCHO - VIA ROLDAN - VIA ROMA MONTERO - COMUNA EL MATE VIA EL MONTERO ESC. UNION Y PROGRESO VIA SITIO BADEA 1Y2 - cantón Flavio Alfaro	18.000,00	13.036,80	72%		Comprobantes de pago
APERTURA DE DE CAMINOS VIA QUINONEZ 1 PATA 2 GRANO DE ORO PATA 1 LA VISTA LA MORENA LA CODICIA , CODICIA , TAMBO LAS CUMBRES EL CAUCHO MALO CORRIENTE BRAVO- TOPAR ZAPATILLO Y OTROS - cantón Flavio Alfaro	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA CANTERA EL MORAL - cantón Flavio Alfaro	235.522,66	102.863,57	44%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE APERTURA DE C.V. SITIOS LA BADEA 1 Y 2 GUILLERMO 1 Y 2 , GAUCHO VELIZ, MONTERO, LAS ESC. MONTERO , LA BOCA , EL MATE , LA COLMILLADA , RASPADURA 1 Y 2 , JOSE LUQUE , LAS CAÑAS , CUAJO - cantón Flavio Alfaro	20.000,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$10.000,00	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LASVIAS DE LA COMUNIDAD ENCANTO DE GUAÑA BOCA DE MONGOLLA BOCA DE LIMONES PAMPADO PA.BILAR DE CAJONES Y EL ROCIO - cantón Flavio Alfaro	17.388,00	17.388,00	100%		Comprobantes de pago
AMPLIACION DE VIAS LAS CUMBRES, LA MORENA, LA CODICIA, Santa Ana - cantón Flavio Alfaro	2.800,00	3.136,00	112%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE LOS CAMINOS VERANEROS TRAMO 2 DE LA PARROQ. PEDRO PABLO GOMEZ - cantón Jipijapa	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA Jipijapa, LA MONA, MAMEY, GRACIAS A DIOS - cantón Jipijapa	39.312,00	44.029,44	112%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA, DESALOJO PARA VARIAS VIAS DE LA PARROQ. AMERICA, MONTE OLICO, MARISCAL, LA PALMITA - cantón Jipijapa	5.000,00	5.600,00	112%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS VERANEROS PARA LA PARROQ. JULCUY - cantón Jipijapa	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO REAPERTURA DE CAMINOS VECINALES DE LA PARROQ. PUERTO CAYO - cantón Jipijapa	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
TERRAPLEN EN EL CAMINO BELDADO, EL MICO PARROQ. ANEGADO - cantón Jipijapa	10.000,00	11.200,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO BASE CLASE 1 PARA REHABILITAR LA VIA Jipijapa-CHADE EN LOS TRAMOS DESDE LA ABCISA 2+600 HASTA LA ABCISA 6+500 - cantón Jipijapa	43.933,70	43.933,70	100%		Comprobantes de pago
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL ACUIFERO SUBTERRANEO EN LA COMUNIDAD DE "CANTAGALLO" - cantón Jipijapa	9.990,00	11.188,80	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA VIA Jipijapa-MAMEY, GRACIAS A DIOS - cantón Jipijapa	84.939,84	113.253,12	133%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO DE LA PARROQ. JULCUY - cantón Jipijapa	7.664,10	7.367,17	96%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
Construcción DE Puente DE HORMIGON ARMADO UBICADO EN LA VIA DOS CAMINOS-LAS DELICIAS PARROQ. PEDRO PABLO GOMEZ - cantón Jipijapa	283.098,32	338.544,05	120%		Comprobantes de pago
CULMINACION DE LA PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO DEL BOSQUE PROTECTOR SANCAN, CANTAGALLO - cantón Jipijapa	7.000,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$4.900,00	Comprobantes de pago
HIDRATACION PARA LA VIA JOA, CANTERA JOA - cantón Jipijapa	1.000,00	1.120,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DEL SERVICIO DE EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL EN LA MINA DE JOA PARA LASTRADO DE LA VIA A LA Y DE BUENOS AIRES, BAJO GRANDE, SAN JOSE, COMUNA, GUARANGO, San Vicente, EL ALTA - cantón Jipijapa	27.000,00	36.086,40	134%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL EN LA MINA DE PEDRO PABLO GOMEZ PARROQ. PEDRO PABLO GOMEZ - cantón Jipijapa	13.140,00	14.716,80	112%		Comprobantes de pago
HIDRATADO EN EL SITIO LA ANONAS-LAS ASTAS-Jipijapa-CHADE-LA ANONAS-PISLOY - cantón Jipijapa	3.000,00	3.360,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA PEDRO PABLO GOMEZ-CASAS VIEJAS -cantón Jipijapa	20.000,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$10.000,00	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA PEDRO PABLO GOMEZ-DOS CAMINOS-LAS DELICIAS-PEDRO PABLO GOMEZ-LA CURIA -cantón Jipijapa	20.250,00	22.680,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIOS DE EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL LAS PIÑAS-PEPA DEL USO-Guale-LA CHURUTA PARROQ. JULCUIY -cantón Jipijapa	8.935,20	10.007,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA: LAS PIÑAS PEPA DE USO- Guale LA CHURUTA - cantón Jipijapa	14.850,00	16.632,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA VARIOS TRAMOS DE LA VIA Colón ALFARO-SAN ANTONIO-COMUNA Sucre-LA PEDRRA NEGRA-LOS ANDES DE LA PARROQ. EL ANEGADO - cantón Jipijapa	37.429,92	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$18.714,96	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA CHOCONCHA-GUAYACANES -cantón Jipijapa	32.844,00	27.917,40	85%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA PEDRO PABLO GOMEZ, CASA VIEJA DE LA PARROQ. PEDRO PABLO GOMEZ - cantón Jipijapa	58.725,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$29.362,50	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO, DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA PAN Y AGUA, CERECITA -cantón Jipijapa	6.300,00	7.056,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TERRAPLENES PARA EL CAMINO VECINAL PEDRO PABLO GOMEZ-LA CURIA -cantón Jipijapa	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LAS VIAS PAN Y AGUA, CERECITA, EL PARAMO, SANTA LUCIA Y SANTA LUCIA Y SANTA LUCIA, MIS BAQUE -cantón Jipijapa	35.700,00	57.700,00	162%		Comprobantes de pago
AMPLIACION, CORTE Y RELLENO EN LA VIA LA CURIA-San Plácido PARRO. PEDRO PABLO GOMEZ -cantón Jipijapa	11.250,00	12.600,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TRANSPORTE DE MATERIAL APERTURA DE CAMINOS VECINALES AGUA PATO-JULCUY, JULCUY-LOS LAURELES, San Vicente-LOS LAURELES - cantón Jipijapa	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS EN LOS SITIOS: CRISTOBAL Colón, SAN LORENZO, LA PALMITA, LOS LAURELES, POTOSI, CUENCA, PALESTINA, TRES DIVINAS, LA MONA, San Vicente, MONTE OLIVO, SAN PEDRO, EL RAMITO, RAMO GRANDE, ETC DE LA PARROQ. AMERICA -cantón Jipijapa	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO DE LA VIA ESTERO HONDO-LECHUGAL -cantón Jipijapa	10.404,00	10.404,00	100%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA PARAMO, SANTA LUCIA, MIS BAQUE - cantón Jipijapa	13.500,00	12.096,00	90%		Comprobantes de pago
Construcción DE DOS BADENES DE HORMIGON ARMADO Y ALCANTARILLAS TUBULARES DE 1000 MM.-1200 MM. Y 1500 MM PARA LA VIA LAS MERCEDES- CHADE -cantón Jipijapa	23.920,57	28.001,58	117%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL MEJORAMIENTO PARA LA VIA PEDRO PABLO GOMEZ- CASA VIEJAS -cantón Jipijapa	49.524,75		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$29.362,50	Comprobantes de pago
INSTALACION DE TUBOS DE PVC Y SU COMPLETACION DEL CABEZAL COLECTOR DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA VIA San Vicente-EL ALTA AFUERA -cantón Jipijapa	5.154,18	5.767,91	112%		Comprobantes de pago
SERVICIOS , EX PLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL GRANULAR DE LA ZONA PARA LAS VIAS EL SECAL, QUITA UNION, AGUA DE PATO EL BELDACO, EL MICO GUARANGO , SAN JACINTO , EL SECAL -cantón Jipijapa	23.556,00	26.382,72	112%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE TENDIDO HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORAMIENTO Y Rehabilitación DE CUNETAS VIA JOA A MERO SECO - cantón Jipijapa	53.610,59	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$26.805,30	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA Jipijapa LA CUJETAS -cantón Jipijapa	39.270,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$19.635,30	Comprobantes de pago
TENDIDO HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LAS VIAS EL SECAL, QUINTA UNION, AGUA DE PATO, BELDACO, EL MICO Y GUARUMO , SAN JACINTO, EL SECAL - cantón Jipijapa	35.100,00	39.312,00	112%		Comprobantes de pago
Construcción TERRAPLEN AMPLIACION DE VIAS Y TENDIDO DE MATERIAL EN VARIAS COMUNIDADES ENTRADA A RIO CHICO , LAS TORRES, LAS DELICIAS ALTMAR Y ENCAUZAMIENTO DE ESTEROS Y QUEBRADAS EN EL RIO MANCHA GRANDE DEL SITIO LAS PALMAS -cantón Jipijapa	12.000,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$6.000,00	Comprobantes de pago
EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL PARA LA Rehabilitación DE AS VIAS Jipijapa LA CUESTA CHOCONCHA, AGUA DULCE , EL ANEGADO COMUNA Sucre LOS ANDES San Vicente DEL ALTA , PACHECO NARANJAL -cantón Jipijapa	24.000,00			SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$12.000,00	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE AMTERIAL GRANUAKLR EN LA VIA EL BELDACO ELMICO DE LA PARROQ. EL ANEGADO - cantón Jipijapa	9.936,00	9.936,00	100%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE C.V. EN LOS SITIOS DE LA PALMA , EL SALTO, STA. CLARA SAN ELOY , CADECITO, ANDRECITO, STA BARNARA , MOCORAL DE LA PALMA , RIO CHICO , SAN RAMON Y OTROS -cantón Jipijapa	7.200,00	8.064,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
EPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL EN EL RIO DE LA PARROQUIA JULCUY -cantón Jipijapa	21.000,00	23.520,00	112%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE ALCANTARILLAS Y Construcción DE CABEZALES PARA KLAS VIAS SANCAN , LA SEGUICHADA SAN FRANCISCO Y SAN PABLO -cantón Jipijapa	56.247,78		-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$28.123,89	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PIEDRA ESCOLLERA PARA LA PROTECCION DE ALCABTARILLA CAJON EN SAN IPEDRO Y DESLIZANMIENTO DE TALUD EN LA VIA EL SECAL -cantón Jipijapa	1.540,08	1.540,08	100%		Comprobantes de pago
Construcción DE ALCANTARILLAS Y PROTECCION CON PIEDRA ESCOLLERA PARA LA VIA EL ANEGADFO COMUNA Sucre -cantón Jipijapa	59.748,81		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$29.874,40	Comprobantes de pago
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DE LA VIA JOA SECO - cantón Jipijapa	26.359,53		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$13.179,76	Comprobantes de pago
SERVICIOS INSTALACION DE TUBOS PVC Y SU IMPLEMENTACION DE CABEZALES DE ENTRADA Y SALIDA PARA DRENAJE EN LAS VIAS LA PALMA SAN BARTOLO SAN ANTONIO Y OTROS - cantón Jipijapa	27.899,09		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$13.179,55	Comprobantes de pago
TRANSPORT DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL GUARUMO SAN JACINTO EL SECAL -cantón Jipijapa			-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$7.038,00	Comprobantes de pago
TRANSPORT DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA PACHECO NARANJAL -cantón Jipijapa	7.956,00	7.956,00	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORT DE MATERIAL DE ZONA PARA EL ARREGLO DE LA VIA EL SECAL QUINTA UNION AGUA DE PATO - cantón Jipijapa	10.488,00	10.488,00	100%		Comprobantes de pago
Construcción DEL Puente H.A. DE LUZ 15.70M SOBRE EL RIO AMERICA EN LA VIA FRANCISCO DE ORELLANA SAN PEDRO ABSC. 0+195-cantón Jipijapa	162.056,58		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$81,028,29	Comprobantes de pago
APERTURA DE LOS CAMINOS NUEVO AGUA DE PATO- JULCUY LOS LAURESLES Y San Vicente -cantón Jipijapa	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
APERTURA C.V. LA CUESTA ESTERO HONDO, LAS MERCEDES PACHECO LAS ASTAS PAVON EL SECAL DE SANCAN AL CIELO Y OTROS -cantón Jipijapa	7.000,00	7.840,00	112%		Comprobantes de pago
BACHEO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA Junin-MONTAÑITA - DEL cantón Junin	16.956,80	17.526,17	103%		Comprobantes de pago
RECONFORMACION DE VIAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y LOS SITIOS: CAÑA DULCE, PITA GRANDE, PECHICAL ADENTRO, EBANO, GUASMO Y TIERRA DURA - DEL cantón Junin	5.250,00	5.880,00	112%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES: ANDARIELES, TABLADA DE PEREIRA, TABLADA DEMACIAS, TABLON VERDE, COROSILLO, PUNTA EN MEDIO, RONCON ESPERANZA - DEL cantón Junin	10.000,00	11.200,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALBARRADAS EN LOS SECTORES LOS CASADOS, CEREZOS, CHAVELA AFUERA, EL EBANO - DEL cantón Junin	10.000,00	11.200,00	112%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE CUNETAS Y TENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN VARIAS COMUNIDADES RURALES - DEL cantón Junin	4.900,00	5.488,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIAS PARA LOS SITIOS LA LUCHA, CHAVELAS ADENTRO, CHAVELAS AFUERA, LOS CASADOS, EBANO AFUERA Y EBANO ADENTRO - DEL cantón Junín	6.250,00	7.000,00	112%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS RURALES - DEL cantón Junín	10.500,00	11.760,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE DESAZOLVE EN ESTEROS Y RIOS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS PARA LAS COMUNIDADES DE ANDARIELES, PIQUIGUA, PITA GRANDE, INDOSTAN, MORALITO - DEL cantón Junín	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LOS SITIOS ANDARIALES , PIQUIGUA , CAÑA PITA GRANDE INDOSTAN MORALITO CIENEGUITAS, TABLADAS DE ALGODÓN, GRAMALOTE, CAÑAKLES Y LAS BRISAS - DEL cantón Junín	55.250,00	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$27.625,00	Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO VIAL PARA LAS COMUNIDADES DE ALGDON , AGUIA FRIA , ANDARIALES Y LA PERLAS - DEL cantón Junín	7.500,00	10.500,00	140%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PIEDRA ESCOLLERA PARA LOS SITIOS M,ENDOZA, MOCORITO, PATAGONIA, MORALITA Y LAS PALMAS - DEL cantón Junín	44.850,00	44.536,05	99%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIACION CORTES Y VARIANTE EN LA VIA: CABECERA DEL ESTERO – MONO-HACIENDA ENRIQUE SABANDOMATA DE PLATANO - DEL cantón Jama	21.250,00	23.800,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE REAPERTURA DE CAMINOS EN LOS SITIOS: CAMPAMENTO, PASABORRACHO, BIGUA, RAMBUCHE, PNTA LARGA, SANTO TOMAS, CANQUE, LA AZUCENA, MALUCO ESTERO DE Pedemales, BOCA DE PIQUIGUA, LAS PALMAS, NARANJAL - DEL cantón Jama	20.000,00	22.400,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE MINADO Y PRODUCCION DE MATERIAL EN LA MINA DE LA HACIENDA LA DIOSA DEL SITIO VENADO EN MEDIO, PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA COLORADO-BUJAHUAL ABAJO-LA MOCORA - DEL cantón Jama	20.000,00	22.400,00	112%		Comprobantes de pago
ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO PARA EL CAMINO VECINAL "MOCORAL-BUJAHUAL-COLORADO - DEL cantón Jama	14.230,00	15.937,60	112%		Comprobantes de pago
AMPLIACION DE LA VIA Jama COLORADO EN EL SECTOR EL TIGRE, LOS MANGOS, SAMANGO, LOMA DE TIGRE - DEL cantón Jama	20.000,00	22.400,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE EL SERVICIO EXPLOTACION , CARGADA, TENDIDO, HIDRATACION Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS CAÑAS, LAS CAÑAS ARRIBA, SITIO TABUGA - DEL cantón Jama	27.437,20	-	-	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$13.718,60	Comprobantes de pago
MOVIMIENTO DE TIERRA , AMPLIACION Y VARIANTE DE LA VIA ENTRADA DE BUJAHUAL ERRIBA, LOMA DE LA HUMEDAD, ESTERO MONO - DEL cantón Jama	22.500,00	25.200,00	112%		Comprobantes de pago
OBRAS DE DRENAJES PARA EL CAMINO VECINAL VIA LLORI DIABLO CAÑAVERAL BOCA DE VENADO - DEL cantón Jama	51.853,68	57.722,48	111%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
DRENAJE PARA LA VIA VERDUM LA DIVISION, DON JUAN - DEL cantón Jama	235.390,48		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$117,695,24	Comprobantes de pago
Construcción PARA EL CAMINO SANTO TOMAS LA AZUCENA - DEL cantón Jama	36.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$18,000,00	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TRABAJOS EN VARIAS VIAS EN LOS SECTORES: LA LOMA, TIERRA NOSTRA, SAN RAFAEL, LOS ANGELES, LOS TAMARINDOS, Eloy Alfaro, ENTRADA NUEVO AMANE CER , COSTA MAR, MAR ABIERTO, SANTA CECILIA, LA FLORIDA, Jaramijó, SAN MARTIN - DEL cantón Jama	15.000,00	16.800,00	112%	-	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR EN LOS BARRIOS JARAMISOL II, LAS BRISAS, LA VICTORIA Y COLISA - DEL cantón Jama	18.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$9.000,00	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LOS SECTORES LA LOMA, TERRANOSTRA, SAN RAFAEL, LOS ANGELES, LOS TAMARINDOS, Eloy Alfaro, ENTRADA NUEVO AMANE CER, COSTA MAR, MAR ABIERTO, SANTA CECILIA, LA FLORIDA, JARAMISOL, SAN MARTIN - DEL cantón Jaramijó	24.480,00	24.480,00	100%		Comprobantes de pago
MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE VIAS DE LOS SITIOS LA LOMA, TERRANSOTRA , SAN RAFAEL , LOS ANGELES, LOS TAMARINDOS , Eloy Alfaro , ENTRADA A NUEVO AMANE CER , COSTA MAR - DEL cantón Jaramijó	17.500,00	22.265,60	127%		Comprobantes de pago
FISCALIZACION PARA LA PROTECCION DE LA QUEBRADA ENTRE EL BARRIO CUBA 1 Y EL BARRIO LAS COLINAS DE LA PARROQ. Eloy Alfaro, DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO CON MURO DE GAVION DESDE LA AVENIDAD 218, HASTA LA INTERSECCION CON EL CAUCE DEL RIO BURRO - DEL cantón Manta	9.260,60	10.371,87	112%		Comprobantes de pago
FISCALIZACION PARA LA PROTECCION DE LA QUEBRADA ENTRE EL BARIO LAS VEGAS DEL cantón Manta DE LA CDLA. 20 DE Mayo Y LA CDLA. CIRCUNVALACION PARROQ. TARQUI, DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO CON MURO DE GAVIONES DESDE LA VIA CIRCUNVALACION HASTA EL BARRIO LAS VEGAS - DEL cantón Manta	14.463,30	16.199,57	112%		Comprobantes de pago
Construcción DEL Puente DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL RIO LIGUIQUI, LOG. 16.00 - DEL cantón Manta	124.125,41	168.126,97	135%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE DE VARIAS CALLES Y AREAS DE SERVICIO EN EL ALA DE COMBATE NO. 23 DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA DE Manta - DEL cantón Manta	94.312,36	105.529,55	112%		Comprobantes de pago
DESALOJO DE SEDIMENTOS POR LA ETAPA INVERNAL EN VARIOS SECTORES - DEL cantón Manta	6.500,00	9.100,00	140%		Comprobantes de pago
DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE REPRESA EN EL SITIO PACOHE Y LA VIA PRINCIPAL AL MALECON DE Santa Marianita - DEL cantón Manta	15.500,00	21.680,29	140%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL DESDE EL MANGO HASTA PACOCHE - DEL cantón Manta	122.180,11		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$61.090,06	Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO DE TERAPLEN, CORTE Y DESALOJO DE MATERIALM EXPLOTACION, CARGADA, APERTURA DE VIA, AMPLIACION LA ISLA, Puente SANTA ROSA, LAS DAMAS, LAS LOZAS, CUELLO DE BALSAS, KIMBA, CAÑALES, LOS MALA, CAÑALES, SANTIAGO - DEL cantón MONTECRISTI	64.750,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$32.735,00	Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA BRAVO HASTA LA INTERSECCION DE LA VIA LOS BAJOS-RIO CAÑA - DEL cantón Montecristi	15.000,00	21.000,00	140%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS Y CAMINOS RURALES Y EXPLOTACION DE MATERIAL DE LA CANTERA EN EL SITIO TOHALLA CHICA - DEL cantón Montecristi	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA VARIAS CALLES DE LOS SITIOS BAJO AFUERA-BAJO DEL PECHICHE Y BAJO DE LA PALMA - DEL cantón Montecristi	36.799,33		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$18.399,67	Comprobantes de pago
CORTE, RELLENOS Y AMPLIACION DEL CAMINO PARA LAS VIAS BAJO DE LA PALMA, HACIA RIO CAÑA - DEL cantón Manta	12.600,00	14.112,00	112%		Comprobantes de pago
MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE LAS VIAS , TOALLA CHICA , TOALLA GRANDE, BAJOS DE AFUERA, BAJOS DEL PECHICHE, ESTANCIA LAS PALMAS , CHORILLO, LOS ALGARROBOS - DEL cantón Montecristi	39.000,00	43.680,00	112%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL EN LOS SITIOS CHE GUEVARA CERRO MIRADOR LOS ESTEROS SECOS 1 Y 2 CALLE LAS LAGUNA - DEL cantón Montecristi	5.000,00	5.600,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA BAJO DELA PALMA HACIA EL RIO CAÑA CESION DERECH COOP TRANSP. VOLQ. MantaS REPRESENTA POR EL SR BAQUE LUCAS MEDSRDO - DEL cantón Montecristi	30.969,80	30.694,43	99%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO Y Rehabilitación DE LA VIA CARCEL Eloy Alfaro - DEL CANTON Montecristi	98.367,12		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$49.183,58	Comprobantes de pago
EXPLOTACION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - DEL cantón Montecristi	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR DEL CAMINO VECINAL QUE UNIRA A LAS COMUNIDADES DE CRISTO DEL CONSUELO- CH. P. VELES- PESCADO - cantón Olmedo	9.041,76	10.126,67	112%		Comprobantes de pago
REPARACION DE LA LOZA DEL Puente ELIAS ZAMBRANO EN EL SECTOR LA ITALIA-VIA Olmedo-LAS MERCEDES - cantón Olmedo	1.618,20	1.812,38	112%		Comprobantes de pago
APERTURA DE LAS VIAS: REMACHO- CHONTILLA, CHONTILLA-LA MINA, LA MIRA AB. EXIPION ZAMBRANO-LAS ANTENAS, LAS ANTENAS.CAMARETA- SALE BEJUCA PARROQ. SANTA RITA - cantón Olmedo	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL LA Y DE DON PABLO, - cantón Olmedo	58.599,00	58.599,00	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
PRESTACION DE SERVICIO DE TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR DEL CAMINO VECINAL QUE UNIRA A LAS COMUNIDADES DE Olmedo, CACAO, MONTENEGRO - cantón Olmedo	17.715,13	19.840,95	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PAA VARIAS VIAS ENTRADA BRIONES, EL PESCADO ARRIBA Y ABAJO, EL GUASMO, Canoa, LAS MERCEDES, LAS YUCAS, EL RETIRO Y ESTERO LEON - cantón Olmedo	35.700,00	35.700,00	100%		Comprobantes de pago
APERTURA DE CAMINOS DE CAMINOS VECINALES, EL EMPALME, CALVO GRANDE, CLAVO CHOCO, EL ENCANTO, LA PAJITA DE SOLEDAD, TONADOR, EL TIGRILLO, EL TIGRE, LOMA AMARILLA, BOQUERON Y LA VIZUETA, DON PABLO ESTERO CHICO, VILLEGAS - cantón Olmedo	16.000,00	22.400,00	140%		Comprobantes de pago
Construcción DE ALCANTARILLA TIPO CAJON SECCUION 5.00 X 4.00 Y L=12.00 ML EN EL SITIO Santa Ana, Olmedo SITIO ENTRADA ANDICO - cantón Olmedo	44.674,09	37.829,51	85%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE APERTURA DE CAMINO CON TRACTOR 300HP EN EL SITIO EL CEDRO EL MIRADOR - cantón Olmedo	16.000,00	22.400,00	140%		Comprobantes de pago
BACHEO Y MANTENIMIENTO VIAL PARA LA VIA Santa Ana Olmedo (TRAMO LA FLORIDA) - cantón Olmedo	76.147,32		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$38.073,66	Comprobantes de pago
RECONFORMACION CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO FINO PARA EL SITIO ENTRADA DE CADIAL HASTA LA TABLADA - cantón Olmedo	30.039,84	42.055,78	140%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL BRIONES LA POZA - cantón Olmedo	36.958,68	43.862,94	119%		Comprobantes de pago
REUBICACION DE ALCANTARILLAS COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS PARA AVRIOS SITIOS CALVO DE EMPALME FLOR DE MARIA - cantón Olmedo	8.000,00	11.200,00	140%		Comprobantes de pago
APERTURA DE CAMINOS VECINALES EL MALO ADETRON - PORVENIR ADETRON - LAS CAÑITAS - SEQUEL - EL LIMON - EL CADIAL - SEQUEL ARRIBA ESTERO BRAVO AFUERA - cantón Olmedo	4.000,00	4.480,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y PIEDRA ESCOLLERA PARA LA VIA Y PROTECCION DE Puente EN EL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - PALMAR Y PARA EL BACHEO EMERGENTE Y PROTECCION DE ALCANTARILLA EN EL CAMINO VECINAL Arahualpa-PIEDRA MALUCA - cantón Pedernales	2.629,68	2.629,58	100%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE MINADA Y CARGADA DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA 10 de Agosto, TOMAS CHILA DE LA PARROQ. 10 de Agosto - cantón Pedernales	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago
RELLENO DE ACCESOS REUBICACION DE TUBOS Y PRODUCCION DE MATERIAL PARA LA VIA SANTA TERESA- TRES ESQUINAS - cantón Pedernales	6.000,00	6.720,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE CORTE, AMPLIACION Y RECONFORMACION DE LA VIA TOMAS CHILA, 10 de Agosto PARROQ. 10 de Agosto- cantón Pedernales	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
PRESTACION DE SERVICIO DE EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL PARA LA VIA Pedernales, El Carmen ENTRADA A SAN LUIS, AGUA AMARGA - cantón Pedernales	18.658,80	20.897,86	112%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA LA PUNTILLA, PUNTA BLANCA Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LOS SITIOS: PAMBILAR DE BCHE, LA SIETE PUNTA, DE BECHE, Abdon Calderón Y TACHINA - cantón Pedernales	24.000,00	26.880,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DESALOJO, TENDIDO DE MATERIAL Y COLOCACION DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO PARA LA VIA PAJALES, PUEBLITO CAÑAVERAL DEL NARANJO Y SECTORES ALEDAÑOS - cantón Pedernales	20.000,00	22.400,00	112%		Comprobantes de pago
CORTE Y APERTURA DE CAMINOS VECINALES PARA LA COMUNIDAD LA HUMEDAD - cantón Pedernales	8.000,00	6.720,00	84%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL PARA LA VIA CHEBE ABAJO, CHEBE EN MEDIO, CHEBE ARRIBA, TABIASO, LA PAVA - cantón Pedernales	23.546,88	26.372,51	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES, RELLENOS Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS PARA LA IA CHEBE ABAJO, EN MEDIO, ARRIBA, TABIASO, LA PAVA, LA GUABINA - cantón Pedernales	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPALDONES Y CONSTRUCCION DE VARIANTES EN EL SECTOR DE AGUA AMARGA, CHEBE EN EL cantón Pedernales - cantón Pedernales	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE EXPLOTACION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS PARA LAS VIAS BECHE, ENTRADA A PAMBILAR VIA A LA PUNTA - cantón Pedernales	26.000,00	22.400,00	86%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA Pedernales, El Carmen ENTRADA A SAN LUIS, AGUA AMARGA - cantón Pedernales	31.950,00	28.627,20	90%		Comprobantes de pago
RELLENO DE CCEOS, REUBICACION DE TUBOS Y PRODUCCION DE MATERIAL PARA LA VIA SANTA TERESA-TRES ESQUINAS- cantón Pedernales	6.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$3.000,00	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LAS VIAS BECHE, ENTRADA A PAMBILAR VIA LA PUNTA - cantón Pedernales	13.158,00	11.789,57	90%		Comprobantes de pago
DESPLAZAMIENTO EN LA VIA CHEVE ABAJO, CHEVE EN MEDIO Y CHEVE ARRIBA, LA Y DE TABIAZO Y CANOHEÑO DE LA COMUNIDAD CHEVE ARRIBA - cantón Pedernales	30.000,00	33.600,00	112%		Comprobantes de pago
ENCAUZAMIENTO, Construcción DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE DESPLAZAMIENTO EN EL SITIO Eloy Alfaro-LA VIOLETA, CHAMANGUITA - cantón Pedernales	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE ALCANTARILLAS Y RELLENOS DE ACCESO DE LA VIA AGUA AMARGA-CHEBE- cantón Pedernales	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CÓDIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIACION Y RECONFORMACION DE LAS RASANTES, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA DEL SITIO BARRO COLORADO L=8 KM PARROQ. Arahualpa - cantón Pedernales	31.808,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$15.904,00	Comprobantes de pago
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES EN EL SITIO SANTA TERESA Y REUBICACION DE ALCANTARILLAS COLAPSADAS EN LA VIA QUIAQUE-SANTA TERESA - cantón Pedernales	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA Cojimies NUEVO Cojimies ETAPA II - cantón Pedernales	146.880,14	61.010,76	42%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL MEJORAMIENTO PARA LA VIA ESTERO SECO-EL LIMON - cantón Pedernales	17.493,00	21.834,72	125%		Comprobantes de pago
Construcción DE Puente DE H.A. SOBRE EL RIO SAN JOSE UBICADO EN LA VIA SANTA ROSA , 10 de Agosto - cantón Pedernales	208.481,86	174.892,49	84%		Comprobantes de pago
CORTES Y AMPLIACION DE LAS VARIANTES DE LA VIA CHEVE EN MEDIO CHEVE ARRIBA - cantón Pedernales	20.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$10.000,00	Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS VERANEROS EN LOS SECTORES DE SAN PEDRO DE CEPEDA CACOTAL BACHE PAMBILAR ISLA MECHE -MECHE -MECHE CHEVE EN MEDIO CHEVE ARRIBA CAÑALES LA PAVA CHEVE EL POCHO - cantón Pedernales	11.200,00	11.200,00	100%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS VERANEROS EN LOS SECTORES POCHO CAÑEVERAL DE NARANJO CAMARONES BUENOS AIRES MARIANO DE GUACUCAL ARRIBA LA QUINTA BORDONES Y TABIAZAO - cantón Pedernales	11.200,00	11.200,00	100%		Comprobantes de pago
CONSTRCCION DE TERRAPLEN PARA EL CAMINO VECINAL CAÑEVERAL , EL NARANJO , LA PIMIENTA - cantón Pedernales	80.000,00	107.520,00	134%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$26.500,00	Comprobantes de pago
APERTURA DE CAMINOS EN LOS SITIOS CHOCOLATE , BOCA DE TABIAZA EN MEDIO STA ROSA, LAS MARAVILLAS , SAN ANOTNIO , LAS CAÑAS , EL MATE , TABIAZA EN MEDIO - cantón Pedernales	8.000,00	11.200,00	140%		Comprobantes de pago
MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN , CORTE, DESALOJO DE MATERIAL, APERTURA DE VIA , AMPLAICION EXCAVACION DE SUELO Y LIMPIEZA PARA LA VIA CHEVE ABAJO, CHEVE EN MEDIO, CHEVE ARRIBA - cantón Pedernales	53.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$26.500,00	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO DE LA ZONA PARA LA VIA 20 DE JULIO ESTERO HONDO - cantón Pedernales	10.059,75	10.059,75	100%		Comprobantes de pago
Construcción CAMINO VECINAL CAÑEVERAL EL NARANJO LA PIMIENTA - cantón Pedernales	20.000,00	22.400,00	112%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA PARA LA PROTECCION DE LA PARROQ Cojimies - cantón Pedernales	10.000,00	11.200,00	112%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE VIAS VERANERAS EN LOS SITIOS LA PUNTILLA , IGUANA , ABAJO , UN SOLO TOQUE, RIO PLATANO , LOS COQUIS, PUNTA BLANCA , LA Y - cantón Pedernales	27.360,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$13.680,00	Comprobantes de pago
SERVICIOS DE APERTURA DE C.V. DE LOS SECTORES L APUNTA, UN SOLO TOQUE, LOS COQUIS, LAS ALHAJAS, LAS BALSAS, LOS PATOS, LOS LASTRES , LA CALDERAN Y AGUAS NEGRAS - cantón Pedernales	27.360,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$13.680,00	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
SERVICIOS DE APERTURA DE C.V. DE LOS SECTORES LA PUNTA, UN SOLO TOQUE, LOS COQUIS, LAS ALHAJAS LAS BALSAS LOS PATOS, LOS LASTRES, LA CALDERON Y AGUAS NEGRAS - cantón Pedernales	8.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$4.000,00	Comprobantes de pago
AMPLIACION TERRAPLEN ESTABILIZACION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA TACHINA, TACHINAEN MEDIO - cantón Pedernales	26.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$13.000,00	Comprobantes de pago
EXPLOTACION CARGADA DE MATERIAL DE LA ZONA Y ACABADO DE OBRA BASICA , TENDIDO , HIDRATADO COMPACTADO REHAB. DE LAS VIASD CAÑAVERAL DEL NARANJO PIMIENTO - cantón Pedernales	98.035,20		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$49.017,60	Comprobantes de pago
OBTENCION DEL PERMISO AMBIENTAL ANTE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	5.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$3.500,00	Comprobantes de pago
BACHEO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ENTRADA PACHINCHE, EL NISPERO DE LOS CANTONES Portoviejo Y Santa Ana	5.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$3.500,01	Comprobantes de pago
BACHEO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ENTRADA PACHINCHE, EL NISPERO DE LOS CANTONES Portoviejo Y Santa Ana	4.865,45	5.211,85	107%		Comprobantes de pago
ESTUDIO DE PROSPECCION GEOFISICA PARA 16 COMUNIDADES DE DIFERENTES CANTONES	16.200,00	18.144,00	112%		Comprobantes de pago
ELABORACION DE ESTRUCTURAS, COLOCACION DE VALLAS PAA SEÑALÉTICAS PARA SER COLOCADAS EN VARIOS CANTONES: Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre Y Tosagua	11.000,00	12.320,00	112%		Comprobantes de pago
BACHEO Y MANTENIMIENTO VIAL PARA LA VIA MAPASINGUE INTERSECCION VIA Portoviejo-Santa Ana	34.107,08	38.172,25	112%		Comprobantes de pago
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA VARIOS CANTONES DE LA ZONA NORTE DE LA PROV.	499.432,50		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$249.716,25	Comprobantes de pago
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA VARIOS CANTONES DE LA ZONA NORTE DE LA PROV.	196.250,00	135.730,29	69%		Comprobantes de pago
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA VARIOS CANTONES DE LA ZONA CENTRO DE LA PROV.	895.400,00	622.294,68	69%		Comprobantes de pago
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA Manta Y Montecristi	99.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$49.500,00	Comprobantes de pago
ADQUISICION DE TUBOS DE H.A. PARA ATENCION EMERGENTE EN VARIAS VIAS EN EL GOBIERNO PROV. DE MANABI	344.270,20	191.206,80	56%		Comprobantes de pago
CONSULTORIA PARA OBTENCION DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA 83 OBRAS QUE DESARROLLARA EL GOBIERNO PROV.	40.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$20.000,00	Comprobantes de pago
ADQUISICION DE MECLA ASFALTICA CALIENTE EN LA PLANTA (SUELTA) PARA LA ZONA SUR DE LA PROV.	279.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$139.500,00	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LA PLANTA (SUELTA) PARA EL BACHEO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIOS FRENTES DE LA ZONA SUR DE LA PROV. DE MANABI.	492.356,88		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$246.178,44	Comprobantes de pago
PARA ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE "INVESTIGACION DE TIENDAS COMUNITARIAS Y BARRIALES EN TODOS LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROV.	15.000,00	16.800,00	112%		Comprobantes de pago
IMPRIMACION, DOBLE RIEGO ASFALTICO Y MANTENIMIENTO EN VARIOS FRENTES CALIENTE EN LA PLANTA (SUELTA) PARA BACHEO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIOS FRENTES DE LA ZONA SUR DE LA PROV.	192.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$96,000	Comprobantes de pago
PROCESO DE IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL SISTEMA PROVINCIAL DE INFORMACION	50.320,00		0%	SOLO 40% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$20.128,00	Comprobantes de pago
ESTUDIOS PARA LA Construcción DE UN SISTEMA DE RIEGO Y DREANJE TECNIFICADO A NIVEL DE PARCELAS EN LAS COMUNIDADES KM.16, SAN AGUSTIN KM.20, Y KM. 21 DE LOS CANTONES Sucre Y Tosagua	245.857,00	245.857,00	100%		Comprobantes de pago
DESASOLVE EN EL SITIO PUNTA ALTA , COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA Y ADECUACION DE UN BADEN EN EL SITIO VISQUIJJE , TENDIDO DE LASTRE Y DESASOLVE DE LODO EN LOS FLORONES 5-6-8- EXPLOTACION Y CARGADA EN LOS SITIOS EL LIMON Y EL HIGUERON , DESALOJO DEL DESLAVES EN EL SITIO FE Y ALEGRIA Y DESBANQUE Y NIVELACION DE TERRENO PARA LA CASA COMUNAL	10.500,00	11.760,00	112%		Comprobantes de pago
SEÑALIZACION INFORMATICA PARA SER COLOCADOS EN VARIOS SITIOS DE LA VIA QUE SE IDENTIFICA EN EL ANILLO VIAL, EN COMUNIDADES Y PARROQUIAS LASCANAO -Guale Campozano -Sixto Durán Ballén	51.750,00	57.960,00	112%		Comprobantes de pago
TOMA DE MUESTRA Y POSTERIOR ANALISIS DE 100 PUNTO DE AGUAS RESIDUALES Y CUERPO DE AGUA DULCE	34.100,00		0%	SOLO 40% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$17.050,00	Comprobantes de pago
Construcción Y DESAZOLVE DE CAUCE DE CANALES PARA DRENAJES Y EXCAVACION PARA REPARACION DE TUBERIA EN DFTES SITIOS DEL SISTEMA DE RIEGO CARRIZAL Chone 1ERA ETAPA	1.876,00	1.876,00			Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE PALIZADAS EN LOS PuenteS DE ACUEDUCTO DE Santa Ana, EL CEIBAL Y LA GUAYABA	2.170,00	2.430,40	112%		Comprobantes de pago
CONSULTORIA OBTENION DEL PERMISO AMBIENTAL ANTE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA EL PROYECTO DE RECOLECCION , TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROVINCIA				SOLO 40% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$7.500,00	Comprobantes de pago
RECONFORMACION PARA REHABILITR CAMINOS VECINALES 25 DE JULIO, SAN PEDRO DE ORO, EL CEIBO, EL CORROÑOSO, EL LIMON, LA TIGRA, LA VETILLA , BOCA ELEGRE, LA CURVA , PACHAY LA ANTENA, LOS AÑAS , LA LAGUNA	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
APERTURA DE VIAS EN LOS SITIOS DANZARIN Puente GUABITO VIA Junín , COMUNA PRIMERO DE Mayo, SITIO PALO LARGO Y COMPACTACION EN EL FURTE MILITAR MANABI	15.100,00	16.912,00	112%		Comprobantes de pago
REUBICACION DE PIEDRAS EN CAÑALES DE BUJAHUAL , MILAGRO DE PICOAZA Y SOSTE DESALJO DE DESLAVES EN LA CARRTERA Colón QUIMIS TAPES PARA RIEGO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA VIA PACHINCHÉ ADENTRO LIMPIEZA DE CVUNETAS RELLENO DE ACCESO DEL MARGEN DERECHO	13.500,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$6.750,00	Comprobantes de pago
RELLENO DE ALCANTARILLAS Y PROTECCION DE TALUD PARA EL SITIO SANTA TERESA PARROQ. 10 de Agosto	11.250,00	12.600,00	112%		Comprobantes de pago
ADQUISICION DE UN BIEN PARA LA INSTALACION DE UN TABLERO GENERAL PARA TODAS LAS AREAS DEL GPM	12.468,57	13.879,52	111%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VALLAS PARA PROMOCIONAR LOS PROYECTOER PRODUCTIVOS DEL GPDE MANABI EN GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA ARTESANAL	50.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$25.000,00	Comprobantes de pago
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVO PARA LA CONSTR DE UN SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE TECNIFICADO EN LAS ZONAS ALTAS EN VARIAS COMUNIDADES	499.059,80		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$249.529,90	Comprobantes de pago
SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION Y REPRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL TEXTIL DIREC FOMENTO PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA DE MANABI	29.965,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$14.982,50	Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS VERANEROS PARA LOS SITIOS: LA PAJA-LAS BRISAS-SACON-CRUZ ALTA-SAN ANTONIO-LA FLORITA-LA CHIRIMOYA-LA LOMA ATRAVESADA-QUEBRADA CIEGA-MOCORAL-LA PAMPA – EL CONDOR-PARROQ. Abdon Calderón - DEL cantón Portoviejo	5.000,00	5.600,00	112%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE DERRUMBES PARA LOS SECTORES: LOS ANGELES, EL FLORON Y LA EXPLOTACION, CARGADA DE MATERIAL EN LA MINA EL BLANCO PARA SECTORES DEL SITIO EL PUEBLITO DE LA PARROQ. Charapotó DE LOS CANTONES Portoviejo Y Sucre	18.000,00	20.160,00	112%		Comprobantes de pago
ADECUACION DEL COMEDOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI - cantón Portoviejo	9.622,49	10.699,28	111%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL QUEBRADA DE GUILLEM, San Vicente - cantón Portoviejo	130.302,29	143.279,01	110%		Comprobantes de pago
BACHEO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ENTRADA A PACHINCHÉ AFUERA, PACHINCHÉ ADENTRO DE LA PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	4.149,99	4.492,84	108%		Comprobantes de pago
Construcción DEL SISTEMA DE AGUA, CON BOMBA DE 3HP 220 VOLTIOS SUMERGIBLE, Y ACOMEDIDA DE ALTA TENSION A 13,8 KVÁ CON TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVÁ, DEL SITIO LA CHORRERA, PARROQ. San Plácido VIA Pichincha - cantón Portoviejo	15.003,25		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$7.501,63	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
REAPERTURA DE CAMINOS VERANEROS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQ. San Plácido - cantón Portoviejo	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago
Construcción DEL SISTEMA DE AGUA CON BOMBA DE 3 HP 220 VOLTIOS SUMERGIBLE Y ACOMETIDA DE ALTA TENSION DE 13.8 KV CON TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, PARA EL SITIO MANANTIALES, PARROQ. San Plácido-VIA Pichincha - cantón Portoviejo	16.780,10	16.456,09	98%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA TERRENO Y ACCESO DE CAMINO A LA MICROEMPRESA ASOCIATIVA AGRO-ARTESANAL MARIA MAGDALENA DE LA COMUNIDAD PIMPIGUASI - cantón Portoviejo	3.147,04	3.147,04	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA VARIAS CALLES DE LA CDLA. 16 DE OCTUBRE PARROQ. PICOAZA - cantón Portoviejo	3.364,99	3.234,66	96%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE ACABADO DE OBRA BASICA, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y SUB-BASE PARA LA CALLE DE LA CDLA. MUNICIPAL - cantón Portoviejo	4.095,00	4.586,40	112%		Comprobantes de pago
Construcción DEL SISTEMA DE AGUA CON BOMBA D 3 HP 220 VOLTIOS, SUMERGIBLE Y ACOMETIDA DE ALTA TENSION A 13.8 KVA. CON TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, DEL SITIO LA VICTORIA, PARROQ. San Plácido VIA Pichincha - cantón Portoviejo	19.580,10	19.669,02	100%		Comprobantes de pago
CAMBIO DE TABLERO CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES Y ACOMETIDA DEL GOBIERNO PROV. DE MANABI - cantón Portoviejo	3.061,88	3.429,31	112%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TALLERES PATIO G.P.M., CAMBIO DEL TABLERO CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES Y MANT. DE LUMINARIAS - cantón Portoviejo	5.277,80	5.911,14	112%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL DE LA ZONA PARA LA REHAB. DEL CAMINO VECINAL LA ELVIRA-LOS TAMARINDOS, PARROQ. Crucita - cantón Portoviejo	5.256,00	5.886,72	112%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA DESDE EL CENTRO DE LA PARROQ. San Plácido HASTA LAS COMUNIDADES LA TRANCA, LA TOQUILLA Y LA CANTERA - cantón Portoviejo	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE MATERIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PARROQ. Abdon Calderón - cantón Portoviejo	5.000,00	5.600,00	112%		Comprobantes de pago
BACHEO ASFALTICO PARA MANTENIMIENTO DE LA AV. VICENTE MENDOZA DE LA CDLA. MUNICIPAL - cantón Portoviejo	3.527,92	3.936,42	112%		Comprobantes de pago
ADQUISICION DE UN HELICOPTERO MONOMOTOR A PISTON PARA SERVICIO DE LA PREFECTURA PROV. - cantón Portoviejo	659.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$461.300,00	Comprobantes de pago
RECONFORMACION, TENDIDO, COMPACTADO E HIDRATADO DE LOS CAMINOS VECINALES: CAÑA MANZA, ESTERO SECO, PAPASINGUE ADENTRO HACIA LA PUCA, EL POLLO, SAN PEDRO, PEPA DE USO DE PA PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	19.400,00	21.728,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
RECONFORMACION, TENDIDO, COMPACTADO E HIDRATADO DE LOS CAMINOS VECINALES: CAÑA MANZA, ESTERO SECO, PAPASINGUE A DENTRO HACIA LA PUCA, EL POLLO, SAN PEDRO, PEPA DE USO DE PA PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	19.400,00	21.728,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PIEDRA BOLA AGREGADOS PARA DOBLE RIEGO ASFALTICO MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y BASE CLASE CLASE 1, PARA LA Rehabilitación DE LA VIA ZAPOTE-PECHICHE - cantón Portoviejo	5.677,32	7.029,44	124%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE REAPERTURA DE CAMINOS VERANEROS EN LOS SITIOS: TABLADA LAS CRUCES, CARRIZAL Chone Y LOS CAMINOS ACCESOS A LOS CAMINOS INDICADOS DE LA PARROQ. Alajuela - cantón Portoviejo	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
AFIRMACION DE ALGUNAS CALLES PERTENECIENTE A ALGUNOS SECTORES DE Portoviejo - cantón Portoviejo	37.500,00	42.000,00	112%		Comprobantes de pago
ENCAUZAMIENTO DEL RIO EL TIGRE, SECTOR RONCON, LIMPIEZA Y DESALOJO EN LA VIA CHIRIJO-EL TIGRE, APERTURA DE CAMINOS EN LOS SITIO LAS LOZAS, EL TIGRE, EL CHIRIJO, LIMPIEZA Y DESALOJO VIA CHIRIJO PARROQ. CHIRIJO - cantón Portoviejo	46.300,00	51.856,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATEDRIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DE LA VIA CERRO GABINO-SITIO TABLADA DE Chone, LAS DELICIAS, LAS PUNTAS PARROQ. San Plácido - cantón Portoviejo	31.230,36	38.864,45	124%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A LA COMUNA EL PARAISO PARROQ. Abdon Calderón - cantón Portoviejo	12.852,00	12.603,21	98%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL SITIO SAN ANTONIO DE MIGUELILLO PARROQ. Abdon Calderón - cantón Portoviejo	3.922,24	3.907,11	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL CAMINO VECINAL ARREAGA-BARRANCO BLANCO DEL SITIO PLAYA PRIETA - cantón Portoviejo	3.130,79	3.884,62	124%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS, LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL PARA LA PARROQ. CHIRIJO Y Abdon Calderón - cantón Portoviejo	8.000,00	10.920,00	137%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE PARA LA VIA ENTRADA A CHIRIJO (INTERSECCION VIA Portoviejo-Pichincha) CHIRIJO-TABLADA DEL TIGRE cantón Portoviejo	51.504,49	72.103,91	140%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LOS SITIOS: LOS CEREZOS, EL NEGRITAL, HANGAR AEROPUERTO, FUERTE MILITAR, SOSOTE A DENTRO, CALLEJON FORTIS DE HIGUERON A DENTRO, ENTRADA ALBERGUE PADRE MATIAS, ACCESO AL COLEGIO URUGUAY, PATIO DEL SEMINARIO SAN PEDRO, CALLE RAFAEL CORREA Y HOLGER PARRAGA, PISTA ATLETICA COLEGIO Olmedo, CALLES SECTOR EL FATIMA, CALLES LOS MANGOS CALLE SUBDITA AL CIELO, CALLE EL SECTOR GUABITO Y SECTO LA PIÑONADA - cantón Portoviejo	51.340,00	51.340,00	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL CAMINO VECINAL LOS ANGELES-Maconta ARRIBA PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	68.172,84	68.172,84	100%		Comprobantes de pago
ACABADO DE OBRA BASICA, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE AMTERIAL PARA EL CAMINO VECINAL LOS ANGELES-Maconta ARRIBA PARROQ. Portoviejo - cantón Portoviejo	58.752,00	56.145,60	96%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA PARA VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQ. RIO CHICO - cantón Portoviejo	15.200,00	17.024,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA COMUNIDAD SAN SILVESTRE DEL SITIO CORREAGUA PARROQ. Crucita - cantón Portoviejo	7.220,00	7.220,00	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y SUB-BASE PARA LAS CALLES DE LA CDLA. MUNICIPAL - cantón Portoviejo	3.709,44	3.433,13	93%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE CUNETAS, DESALOJO, DE DESLAVES EN LAS COMUNIDADES PUERTO HIGUERON, RIO GRANDE, CORREAGUA, SAN SILVESTRE, SAN MARCOS Y LAS GILCES DE PARROQ. Crucita - cantón Portoviejo	14.000,00	15.680,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BASE PARA LA VIA SAN IGNACIO, PACHINCHE, ACCESO A ESTANCIA VIEJA A LA VIA Portoviejo, Santa Ana PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	39.336,76	47.176,36	120%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE San Plácido Y PROTECCION DE Puente EN EL SECTOR LA TRANCA - cantón Portoviejo	78.156,00	78.156,00	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUB-BASE CLASE 3 PARA VARIAS CALLES Y CALLEJONES DEL SITIO ESTANCIA VIEJA - cantón Portoviejo	16.531,20	16.531,20	100%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE TENDIDO HIDRATACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LOS CAMINOS VECINASL: LAS DELICIAS-LA PUNTILLA Y RES CAMINOS TABLADA DE Chone - cantón Portoviejo	20.250,00	18.322,42	90%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL SUB-BASE EN LOS SECTORES AV. LA PAZ URBANIZACION LA CAMPIÑA, LOTIZACION LOS ELECTRICOS, COOP MAGISTERIO II, LA CORUÑA Y LA CASCADA 1 - cantón Portoviejo	3.179,00	3.973,75	125%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPALDON, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DE CAMINO SAN MIGUEL-LAS LOZAS ADENTRO-TRES CAMINOS - cantón Portoviejo	7.722,00	8.648,64	112%		Comprobantes de pago
Construcción DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSION PARA INSTALAR UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA PARA PONER EN SERVICIO UNA BOMBA SUMERGIBLE TIPO DE 3 CABALLOS DE FUERZA EN EL SITIO LAS LOZAS - cantón Portoviejo	13.941,27	15.275,04	110%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y PIEDRA ESCOLLERA PARA LA PROTECCION DE LA VIA CAÑA MANSA-ESTERO SECO PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	31.864,32	33.648,62	106%		Comprobantes de pago
MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y VARIAS CALLES PARROQ. RIO CHICO - cantón Portoviejo	4.000,00	4.480,00	112%		Comprobantes de pago
RECONFORMACION, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL SECTOR MIRAFLORES ACCESO A LA PARALELA 1 - cantón Portoviejo	9.890,14	11.076,96	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE LA ZONA Y PIEDRA ESCOLLERA PARA OBRAS DE PROTECCION EN EL SITIO EL LIMON ADENTRO, PARROQ. PICOAZA - cantón Portoviejo	15.110,40	15.110,40	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA PROTECCION DE TALUD Y MEJORAMIENTO PARA EL SECTOR DE MIGUELILLO Y CALLES DE PARROQ. Abdon Calderón - cantón Portoviejo	33.465,60		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$16.732,80	Comprobantes de pago
ENDIDDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LOS SITIOS:LOS CEREZOS, EL NEGRITAL, HANGAR AEROPUERTO, FUERTE MILITAR,SOSOTE CALLE JON FORTIS DE HIGUERON ADENTRO, ENTRADA ALBERGUE PADRE MATIAS ACCESOS AL COLEGIO PEDRO PABLO IOZAGUIRRE, CALLE SLOS JAZMINES, PATIO DEL COLEGIO URUGUAY, PATIO DEL SEMINARIO SAN PEDRO CALLE RAFAEL CORREO Y HOLGER PARRAGA, PISTA ATLETICA COLEGIO Olmedo, CALLES SECTOR EL FATIMA, CALLES LOS MANGOS, CALLE SUBIDITA AL CIELO, CALLES SECTOR EL GUABITO Y SECTOR LA PIÑONADA cantón Portoviejo	46.475,00	47.163,20	101%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL FILTRANTE BASE GRANULAR Y AGREGADOS PARA EL SECTOR MIRAFLORES, ACCESO PARALELA 1 - cantón Portoviejo	7.452,00	7.452,00	100%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO BANCO DE TRANSFORMADORES Y CAMBIO DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL EN MAL ESTADO EDIFICIO DEL G.P.M - cantón Portoviejo	2.580,00	2.889,60	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL SUB-BASE Y MEJORAMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA PARROQ. Riochico- cantón Portoviejo	8.926,53	9.775,00	110%		Comprobantes de pago
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO TOTAL DE ALTA Y BAJA TENSION DE LOS CIRCUITOS SECUNDARIOS DE LA FUNDACION CASA HOGAR DE BELEN DEL SITIO EL RODEO - cantón Portoviejo	20.178,62	22.600,05	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA PROTECCION DE LOS PuenteS San Vicente, PEATONAL EN EL SECTOR LA BALSITA, VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS CASINOS, COLEGIO PLAYA PRIETA, MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA A SAN GABRIEL RELLENO DE ESCUELA EL RODEO, PARROQ. Riochico - cantón Portoviejo	51.573,00	51.573,00	100%		Comprobantes de pago
Construcción DEL Puente GUABITO SOBRE EL RIO Portoviejo PARROQ. SIMON Bolívar - cantón Portoviejo	2.883.288,31		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$1'441.644,16	Comprobantes de pago
Construcción DE Puente DE HORMIGON ARMADO EN EL ESTERO S/N EN EL SITIO PACHINCHE ADENTRO DE LA PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	94.363,33		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$47.181,67	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LA ZONA PARA LA COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA DE LA PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	94.363,33		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$47.181,67	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LA ZONA PARA LA COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA DE LA PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	94.363,33		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$18.720,00	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE APERTURA DE CAMINOS VECINALES, EN LAS COMUNIDADES LA TABLADA, LAS BRISAS, LA CHIRIMOYA, LOS TILLOS, LOS VINCES, ZAPATILLAL, CAÑALES PARROQ. Abdon Calderón - cantón Portoviejo	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
REConstrucción DEL Puente PEATONAL LA BALSITA DE LA PARROQ. RIO CHICO - cantón Portoviejo	5.188,64	5.811,28	112%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO DEL PARQUE FORESTAL, DE LA CIUDAD DE Portoviejo - cantón Portoviejo	5.212,00	5.837,44	112%		Comprobantes de pago
ALIMENTADORES DE MEDIA TENSION TRIFASICA 220/110V PARA EQUIPOS DE LABORATORIOS DEL GOB. PROV. MANABI - cantón Portoviejo	5.307,50	5.944,40	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE CUNETAS, RECONFORMACION DE DIQUE Y CANALES, R ELLENO DE ZONAS BAJAS AFECTADAS POR INUNDACION EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQ. Crucita - cantón Portoviejo	12.500,00	14.000,00	112%		Comprobantes de pago
REMODELACION DE BODEGA PARA ALMACENAR EL SALVAGUARDAR LOS REPUESTO E INSUMOS DE LA ENTIDAD EN EL PATIO DEL GOB. PROV. DE MANABI PARROQ. ANDRES DE VERA - cantón Portoviejo	38.412,65	50.600,13	132%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE CUNETAS, ARREGLO DE VARIAS CALLES Y DESALOJO DE ESCOMBROS PARA LOS SITIOS: SAN IGNACIO, PACHINCHE, LA MOCORA, MAPASINGUE, EL CADY Y ESTANCIA VIEJA PARROQ. Colón - cantón Portoviejo	7.500,00	8.400,00	112%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL ENTRADA A MIGUELILLO-ENTRADA A CHIRIJO-ENTADA A Alajuela - cantón Portoviejo	163.229,02		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$18.720,00	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DEL CAMINO QUEBRADA DE MORALES-PLAYA PRIETA, PARROQ. Riochico - cantón Portoviejo	27.432,90	27.432,90	100%		Comprobantes de pago
TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y Construcción DE ALCANTARILLAS DE 100 PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL QUEBRA DE MORALES, PLAYA PRIETA - cantón Portoviejo	20.739,85	15.291,36	74%		Comprobantes de pago
RECONFORMACION, TENDIDO, HIDRATACO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR, BASE IMPRIMACION Y DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO QUE CONECTA A LA COMUNIDAD MILAGRO HASTA LA COMUNIDAD GUAYABO (TRES ESQUINAS) DE LOS CANTONES: Rocafuerte Y Portoviejo - cantón Portoviejo	31.699,15	34.299,88	108%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE Construcción DE TERRAPLEN EN EL CAMINO VECINAL EL PROGRESO, CAÑA BRAVA DE LA PARROQ. San Plácido - cantón Portoviejo	18.000,00	20.160,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
ACABADO DE OBRA BASICA, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LOS SECTORES DEL MILAGRO, CDLA. PANORAMA Y CUARTEL GENERAL TENIENTE HUGO ORTIZ - cantón Portoviejo	42.600,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$21.300,00	Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE LA QUEBRADA DE BUJAHUAL DEL SITIO CAÑALES Y EN LA QUEBRADA Maconia DEL SITIO FORESTAL DE LA PARROQ. Abdon Calderón - cantón Portoviejo	12.876,76	14.411,88	112%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE TUBOS EN LAS COMUNIDADES DE ARRIAGA PIMPIGUASI, SAN GABRIEL, PLAYA PRIETA, SAN JOSE, LOS CASINOS Y SANTA MARTHA PARROQ. RIO CHICO - cantón Portoviejo	1.250,00	1.400,00	112%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION Y RELLENO DE MATERIAL DE LA ZONA PARA LA AMPLIACION DEL MURO QUE SEPARA EL CANAL DE MESIAS Y RIO Portoviejo EN EL SITIO LAS GILCES PARROQ. Crucita - cantón Portoviejo	4.400,00	4.928,00	112%		Comprobantes de pago
COLOCACION TUBOS EN LAS COMUNIDADES DE ARRIAGA , PIMPIGUASI, SAN GABRIEL, PLAYA PRIETA, SAN JOSE , LOS CASINES Y SANTA MARTHA PARROQ.RIO CHICO C/Portoviejo - cantón Portoviejo	1.250,00	1.400,00	112%		Comprobantes de pago
Rehabilitación A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VIA EL GUASMO QUEBRADA Alajuela - cantón Portoviejo	220.466,82		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$110.233,41	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE FILTRANTE PARA EL SECTOR LA Balsa - cantón Portoviejo	3.243,60	3.243,60	100%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE TENDIDOS , HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIA GRANULAR PARA LA CALLE LOS FLORONES (FLORONES 4) ZONA METROPOLITANA - cantón Portoviejo	13.500,00	13.120,00	97%		Comprobantes de pago
INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 250KVA EN REEMPLAZO DEL BANCO QUE ESTA UBICADO EN LA TORRE DE TRANSFORMACION Y MANTENIMIENTO DE 4X25 KVA TRIFASICO Y CONVENCIONAL EN EL PATIO DEL CPM - cantón Portoviejo	10.640,00	11.916,80	112%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN PLAYAS DE LOS SECTORES LA BOCA LOS ARENALES , LA LOMA DE LA PARROQUIA Crucita - cantón Portoviejo	13.750,00	15.400,00	112%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTECCION DE LA VIA QUE CONDUCE A LAS CASCADAS A LA ALTURA DEL KM6 - cantón Portoviejo	2.000,00	2.240,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPALDONES CUNETEO Y RECONFORMACION DE LAS VIAS PACHINCHUE AFUERA- MAPASINGUE A DENTRO, VIA Colón QUIMIS. CALLE DE ENTRADA AL ESTADIO DE Colón, SECTOR EL BEJUCO DE LA VIA Junín Y CUARTEL GRAL. TNTE HUGO ORTIZ - cantón Portoviejo	13.650,00	15.288,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES MANO DE OBRA Y CONSTRUCCION DE CABELAS HS. PARA LA Rehabilitación DE LA VIA CAÑA MANSA SECO Maconta AARIBA - cantón Portoviejo	21.599,27	24.191,18	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PAR EL MEJOARMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LAS LOZAS TABLADA TIGRILLO - cantón Portoviejo	48.224,58		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$24.112,29	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE LA VIA SAN JOSE ENTRADA A SAN GABRIEL-SAN JOSE LOS CASINOS - cantón Portoviejo	26.568,96		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$24.149,02	Comprobantes de pago
ACABADO DE OBRA BASICA, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR DE LA VIA SAN JOSE ENTRADA A SAN GABRIEL-SAN JOSE LOS CASINOS - cantón Portoviejo	15.153,32	14.426,23	95%		Comprobantes de pago
ACABADO DE OBRA BASICA, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA Crucita - cantón Portoviejo	17.572,50	19.262,88	110%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA Y DEALOJO DE LODO Y ESCOMBROS EN VARIAS CALLES DE LOS FLORONES 5 Y 6 - cantón Portoviejo	9.000,00	10.080,00	112%		Comprobantes de pago
Construcción Puente HA SOBRE LA QUEBRADA Maconta DE LUZ = 10.60 - cantón Portoviejo	70.691,61	29.760,24	42%		Comprobantes de pago
INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 15KV MONOFASICO CON SU RESPECTIVA PROTECCION PARA LOS LOCALES O RESTAURANTES, PUNTOS DE VENTA DE COMIDAS SEGIUNDA PARQUE FORESTAL - cantón Portoviejo	2.570,00	2.878,40	112%		Comprobantes de pago
Construcción RED ELECTRCA PARA FERIA MEDIO AMBIENTE MANABI LIMPIO EVENTO SOY DE MANABI PARQUE FORESTAL - cantón Portoviejo	3.327,50	3.726,80	112%		Comprobantes de pago
RAHABILITACION CAMINO VECINAL DE LA VIA Santa Ana HACIA EL SITIO ESTANCIA VIEJA - cantón Portoviejo	122.840,50	58.335,82	47%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL EXCAVACION , TENDIDO , HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL Y COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA PARA OBRAS DE PROTECC. EN EL SITIO EL LIMON ADENTRO - cantón Portoviejo	27.506,40	30.807,17	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA Y MATERIAL DE MEJORAMIENTO REH. DE UN TRAMO TALUD PARTE FINAL DE LA CALLE LOJA INTERSEC. PRIMER ACCESO LOS RANCHOS, LAS GILCES, LA BOCA - cantón Portoviejo	8.865,18	8.865,18	100%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TENDIDO , HIDRATADO Y COMPACTADO DE AMTERIAL DE MEJORAMIENTO Y SUB BASE PARA LA Rehabilitación DE VARIAS CALLES EN LOS SECTORES PERIFERICOS - cantón Portoviejo	53.153,60		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$26.576,80	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
OBRA DE RECONFORMACION , TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIA GRANULAR EN LA VIA SAN IGNACIO PACHINCHE EN MEDIO Y PACHINCHE EN MEDIO VIA A Santa Ana - cantón Portoviejo	30.144,60	33.761,95	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL SUB BASE PARA EL SECTOR DE LA CIUD. LOS TAMARINDOS - cantón Portoviejo	1.130,98	1.126,57	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA A LA COMUNIDAD LIMON ADENTRO - cantón Portoviejo	3.570,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$1.785,00	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL AL INGRESO DE LA QUEBRADA EL LIMON - cantón Portoviejo	10.710,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$5.355,00	Comprobantes de pago
APERTURA Y AMPLIACION C.V. EN LAS COMUNIDADES LA TRANCA ABAJO, LA TRANCA ARRIBA , LA VICTORIA AFUERA LA VICTORIA ADENTRO, LAS LOZAS ADENTRO, LAS LOZAS AFUERA , EL PROGRESO , LAS DELICIAS Y PLAMAS , JUNTA PARROQUIAL San Plácido - cantón Portoviejo	9.000,00	12.600,00	140%		Comprobantes de pago
TENDIDO HIDRATADO COMPACTADO DE MATERIAL EN LÑAS COMUNIDADES Maconta ABOJO, HSTA EL CEMENTERIO PROLONG. DE LA CALLE 24 DE Mayo HASTA LA INTERSEC. DE L AColón QUIMIS , SIMON Bolívar , CANAL DE RIEGO - cantón Portoviejo	15.000,00	16.800,00	112%		Comprobantes de pago
RECONFORMACION , TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE VARIAS VIAS EN LAS CIUDADELAS FATIMA. PROGRESO , SAN GREGORIO RAFAEL CORREA CEVALLOS, SITIOS EL NARANJAL - cantón Portoviejo	20.110,20	22.523,42	112%		Comprobantes de pago
PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA PARA LA VIA PIMPIGUASI , EL TIGRE PARA OBRAS - cantón Portoviejo	53.756,47		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$26.878,24	Comprobantes de pago
-APERTURA Y DESAZOLVE DE CANALES , COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LAS COMUNIDADES San Vicente SANTA MARTHA , PLATA PRIETA , EL RODEO , EL BEJUCO - cantón Portoviejo	4.000,00	4.480,00	112%		Comprobantes de pago
TERRAPLEN , AMPLIACION DE VIAS Y TENDIDO DE MAT. EN VARIAS COMUNIDADES ENTRADA DE RIO CHICO, LAS TORRES LAS DELICIAS KM 90 LA ALTAMIRA , PALMAS JUNTA LA CANTERA - cantón Portoviejo	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTECCION DE TALUD EN LA QUEBRADA DEL SITIO EL PARAISO DE LA COMUNIDAD BUAHUAL - cantón Portoviejo	4.450,00	4.450,00	100%		Comprobantes de pago
Construcción DEL Puente HA EN LA VIA SEQUITA CORRE AGUA Charapotó - cantón Portoviejo	58.235,74		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$29.117,87	Comprobantes de pago
Rehabilitación CALLES LOS NARDOS, DESDE LA VIA A Santa Ana HASTA EL INGRESO A LA SENAGUA, CALLE PRIMERA TRANSVERS. A LA VIA STA ANA Y OTROS CANTONES Portoviejo - cantón Portoviejo	125.129,49	121.728,34	97%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERF. BIT DE LA VIA MEJIA ZAPOTE PECHICHE TRAMO 4 + 700 -5+000 - cantón Portoviejo	48.490,84	46.655,84	96%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO DE LA VIA San Plácido CERRO GABINO LAS CRUCES - cantón Portoviejo	56.063,80		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$26.531,90	Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CAMINO DESDE GUANABANO-10 de Agosto PARROQ. Cascol - cantón Paján	2.790,00	3.124,80	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR Y ENCAUZAMIENTO EN LA VIA Lascano-Guale - cantón Paján	11.200,00	12.544,00	112%		Comprobantes de pago
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON 4X5X6 M. DE LONGITUD PARA EL CAMINO LA CHISPA-LA CHIRIMOYA - cantón Paján	27.542,04	38.517,96	140%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL LIMON-EL PROCEL - cantón Paján	5.200,00	5.824,00	112%		Comprobantes de pago
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA BAJAR GRADIENTES EN EL CAMINO SIMO Bolívar-SAN PABLO PARROQ. Cascol - cantón Paján	22.560,00	19.868,76	88%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE APERTURA DE CAMINO VECINAL Y RECONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE EN ZONAS RURALES - cantón Paján	5.250,00	4.625,60	88%		Comprobantes de pago
AMPLIACION, APERTURA Y CAMINOS VECINALES EN LOS SITIOS RECINTO PLATANO, LIMONES, MONSERRATE, ZOTA GRANDE, ZOTA CHICA, LA ESPERANZA DE ZOTA, EL ROSARIO, ESTERO GRANDE, AGUA DULCE, Pueblo Nuevo, CARO CANA, LA TRANCA Y MATA DE PLATANO - cantón Paján	9.000,00	10.080,00	112%		Comprobantes de pago
AMPLIACION, APERTURA Y CORTES EN LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SITIOS Lascano, GUABITO GRANDE, GUABITO MARCILLO, PERIPA Y MOYUYO - cantón Paján	13.500,00	18.900,00	140%		Comprobantes de pago
PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA INSTALACION DE TUBOS DE PVC Y SU COMPLEMENTACION DEL CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA VIA Campozano-EL LIMON-PROCEL - cantón Paján	31.603,57		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$15.801,79	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL SITIO LAS AGUITAS HASTA EL DISPENSARIO MEDIO DEL SITIO EL AJI DE LA PARROQ. Campozano - cantón Paján	26.467,32	21.551,56	81%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE TUBERIA DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA GUANABANO-10 de Agosto, SIMON Bolívar-SAN PABLO - cantón Paján	43.749,71		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$21.874,86	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO FINO PARA UN TRAMO DE LA VIA Guale, CERRO LA CRUZ PARROQ. Guale - cantón Paján	18.957,31	18.957,31	100%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE TUBERIA DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA GUANABANO-10 de Agosto, SIMON Bolívar-SAN PABLO - cantón Paján	43.749,71		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$21.874,86	Comprobantes de pago
AMPLIACION DE VIA, CORTE Y RELLENO EN LA VIA QUE VA DESDE EL SITIO ISIDRO HASTA Paján - cantón Paján	12.960,60	13.083,08	101%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR Y PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MURO EN LA ALA DE PUENTE EN LA VIA A Paján - cantón Paján	5.031,40	5.028,94	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA TRAMO DE LA VIA DESDE EL SITIO ZAPOTAL HASTA LA ENTRADA SAN JOSE - cantón Paján	6.330,80	6.325,67	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA EL LIMON-PROCEL - cantón Paján	6.330,80	9.556,18	151%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE PIEDRA BOLA Y MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA EL LIMON-SAN ANDRES DE LA PARROQ. Campozano - cantón Paján	9.706,32		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$4.853,16	Comprobantes de pago
Construcción DE Puente DE HORMIGON ARMADO UBICADO EN LA VIA Cascol-LAS MARAVILLAS - cantón Paján	267.038,26	193.948,25	73%		Comprobantes de pago
ENCAUZAMIENTO, DESLAVE Y COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTEGER Puente DEL SITIO EL PORVENIR EN LA VIA Y DE LA CRUZ-Lascano PARROQ. Lascano - cantón Paján	3.200,00	3.584,00	112%		Comprobantes de pago
REUBICACION DE POSTES EN LA VIA LAS MARAVILLAS PARROQ. Cascol - cantón Paján	3.200,00	3.584,00	112%		Comprobantes de pago
Puente METALICO RECUPERADO DE LA VIA Noboa - EL ENCUESTRO A LA ABSO. 6+820 DE LA VIA LIMON SAN ANDRES - cantón Paján	20.610,83	22.929,14	111%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS VERANEROS EN LA VIA QUE CONDUCE AL RECINTO EL PORVENIR EL MARLO - cantón Paján	8.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$4.000,00	Comprobantes de pago
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA EL LIMON PROCEL, PARROQUIAS Campozano Y Cascol - cantón Paján	28.630,58		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$14.315,29	Comprobantes de pago
Construcción DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - cantón Paján	19.193,73		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$9.596,86	Comprobantes de pago
APERTURA DE LOS CAMINOS VERANEROS: SAN JACINTO, ESTERO SECO, MATA DE PLATANO, EL AGUACATA, EL ACHIOTE, OJO DE AGUA, RUMINAHUI, SOLANO ABAJO, LA BODA, LOS LAURELES, EL MATE, LAS CULEBRAS - DEL cantón PICHINCHA	27.000,00	30.240,00	112%		Comprobantes de pago
APERTURA DE CAMINOS VERANEROS Y Construcción DE TERRAPLEN EN VARIOS SITIOS LA Y DE CAÑA ABAJO, LAS DELICIAS, CABECERA DE TIGRE MAGALLAN, CERRO DE LA TACHUELA, BAJADA DE TIGRE DE LA PARROQ. San Sebastián - DEL cantón PICHICHA	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA LOMA DE GUALO DESDE LA ABCISA 15+200 HASTA TRES PUNTAS EN LA BSCISA 19+600 - DEL cantón PICHICHA	23.603,21	23.603,21	100%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION Y PRODUCCION DE MATERIAL PARA LOS CAMINOS VECINALES: LA Balsa TACHELILLO-BOCA DE SANTA ROSA, EL NARANJO-EL MAIZ Y MANTENIMIENTO DE VIAS INTERNAS DE LA ZONA - DEL cantón PICHICHA	9.000,00	10.080,00	112%		Comprobantes de pago
AMPLIACION DE LA VIA EN LAS COMUNIDADES: AZUCENA ARRIBA, SITIO CAÑA ARRIBA, LA SILLA Y APERTURA DE LOS CAMINOS VECINALES, LA LAGUNA, LOS LAURELES, LA CULEBRA, AGUA BLANCA PARROQ. San Sebastián - DEL cantón PICHICHA	16.000,00	22.400,00	140%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
APERTURA DE VIAS VERANERAS EN LOS SITIOS: EL TORO, EL VALLE, PESCADO, TORO CHICO, LOS YERNOS, RIVADENEIRA - DEL cantón PICHICHA	17.600,00	19.712,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA SOLANO-EL JOBO - DEL cantón PICHICHA	23.280,48	23.280,48	100%		Comprobantes de pago
PRODUCCION DE MATERIAL PARA LOS CAMINOS VECINALES: LA Balsa, TACHELILLO, BOCA DE SANTA ROSA, LAS CORONAS, EL NARANJO, EL MAIZA Y MANTEN. DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ZONA - DEL cantón PICHICHA	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
ACABADO DE OBRA BASICA, TENDIDO HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA SOLANO-EL JOBO - DEL cantón PICHICHA	4.956,00	5.550,72	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JOSE-BUENA ESPERANZA, PARROQ. San Sebastián - DEL cantón PICHICHA	5.202,00	5.202,00	100%		Comprobantes de pago
Construcción DEL SISTEMA DE AGUA CON BOMBA DE 3 HP, 220 VOLTIOS SUMERGIBLE Y ACOMETIDA DE ALTA TENSION DE 13,8 KV CON TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA PARA SITIO LA CHORRERA PARRO. San Plácido - DEL cantón PICHICHA	15.003,25	16.764,44	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE AMATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DE LA VIA PANCOA, MATA DE CACAO, PARROQ. Barraganete - DEL cantón Puerto López	122.619,76	122.619,76	100%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO DE TERAPLEN, CORTE Y DESALOJO DE MATERIALM EXPLOTACION, CARGADA, APERTURA DE VIA, AMPLIACION LA ISLA, Puente SANTA ROSA, LAS DAMAS, LAS LOZAS, CUELLO DE Balsa, KIMBA, CAÑALES, LOS MALA, CAÑALES, SANTIAGO - DEL cantón Puerto López	64.750,00	72.520,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE AMPLIACION, CORTE Y RELLENOS EN EL SITIO TORO-SALAZAR PARROQ. Barraganete - DEL cantón Puerto López	104.000,00	116.480,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL AGUA BLANCA, TIGRE MATA DE PLATANO - DEL cantón PICHICHA	57.375,00	57.375,00	100%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO BOCA DE SANTA ROSA, LOS TUNELES - DEL cantón PICHICHA	65.856,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$32.928,00	Comprobantes de pago
LIMPIEZA, DESALOJO, EXCAVACION, CORTE Y RELLENO DE VARIAS VIAS Y CAMINOS DE LOS SIGUIENTES SITIOS: LA AZUCENA, EL TIGRE, CAÑA ARRIBA, LAS SILLAS, CERRO PLATANO HACIA EL FRUTAL (PRIMERA ETAPA) - DEL cantón PICHICHA	24.000,00	26.880,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO APRA EL CAMINO VECINAL ENTRADA A SOLANILLO-BANDURRIA AFUERA-BANDURRIA ADENTRO - DEL cantón PICHICHA	14.960,00	14.960,00	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO VECINAL DE 4,7 KM QUE CONDUCE EL KM 105 HASTA EL SITIO LA PALMITA Y CAÑALES DE LA PALMITA PARROQ. San Sebastián - DEL cantón PICHICHA	12.943,80	12.943,80	100%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE SUELO. CONRTE DE TALUD Y AMPLIACION DE EJE EN EL CAMINO VECINAL BAJOS VERDES, CAÑA ARRIBA DEL SITIO AZUCENA ARRIBA DE LA PARROQ. San Sebastián - DEL cantón PICHICHA	10.000,00	11.200,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE DE LAS VIAS PIEDRA FINA 2 CHONTILLA Y SAN JOSE-BUENA ESPERANZA PARROQ. San Sebastián - DEL cantón PICHICHA	11.934,00	11.934,00	100%		Comprobantes de pago
AMPLIACION. CORTE Y RELLENO PARA LA VIA TRES PUNTAS, RIO VENDIDO DE LA PARROQ. Barraganete - DEL cantón PICHICHA	141.000,00	157.920,00	112%		Comprobantes de pago
APERTURAS DE VIAS , PEINADO DE TALUDES COLOCACION DE TUBERIAS DEL CV TRES CURVAS. CAÑALES, MOVIMIENTO DE TIERRA PARA VARIANTE DE LA VIA QUE COONDUCE AL Puente CERRADALES , EXPLOTACION DE MATERIAL REHAB. VIA DAMAS CAÑALES EXPLOTA CARGAD DE NATERIAL MINA DE BALSA VIA AGUA - DEL cantón PICHICHA	24.000,00	26.880,00	112%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE LAS VIAS VERANERAS LA MAJAGUA VALAREZO CHUPA CALDO ESTEREO SACO EL OBO, Y CONST. TERRAPLEN C.V AGUA BLANCA - DEL cantón PICHICHA	22.500,00	25.200,00	112%		Comprobantes de pago
Construcción Puente H.A. SOBRE EL RIO TIGRE - DEL cantón PICHICHA	240.852,75	181.230,74	75%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION DE VARIAS MINAS DE PRESTAMO LOCAL EN LOS SITIOS TACHEL EL FRUTAL, LA BALSA Y CUATRO CAMINOS PARA VARIAS VIAS - DEL cantón PICHICHA	80.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$40.000,00	Comprobantes de pago
EXPLOTACION CARGADA DE MATERIAL DE LA ZONA Y LA REUBICACION DE ALCANTARILLAS CIRCULARES EN VARIOS SITIOS, ESTERO SECTOR EL ACHIOTE - DEL cantón PICHICHA	20.000,00	22.400,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE PRODUCCION Y EXPLOTACION DE MATERIAL , RECONFORMACION DESALOJO E INSTALACION DE ALCANTARILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS VECINALES - DEL cantón PICHICHA	25.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$12.500,00	Comprobantes de pago
Construcción Puente HH.AA. 20.20 LONGITUD SOBRE LA QUEBRADA La Unión EN LA VIA SAN ANDRES Barraganete - DEL cantón PICHICHA	189.527,17		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$94.763,58	Comprobantes de pago
REAPERTURA DE LAS VIAS VERANERAS BELLA ISLA CERRADALES BAJO VERDE VERDE TACHEL ARRIBA - LA MAPIL TRAVEZADA QUIMBA - DEL cantón PICHICHA	8.000,00	11.200,00	140%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE AMPLIACION, CORTE Y RELLENOS EN EL SITIO TORO-SALAZAR PARROQ. Barraganete - DEL cantón Puerto López	104.000,00	116.480,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
Construcción DE Puente 1 EN EL INGRESO A LA IGLESIA DE PUERTO RICO Y Puente 2 EN EL ACCESO A LA PLAYA DEL SITIO IGLESIA DE PUERTO RICO Y Puente 2 EN EL ACCESO A LA PLAYA DEL SITIO PUERTO RICO PARRÓQ. Salango - DEL cantón Puerto López	223.841,69		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$111.920,85	Comprobantes de pago
Rehabilitación A NIVEL DE MEJORAMIENTO DEL C.V. "RIO CANOASCANANO" (ETAPA NO. 1) Y Construcción DE Puente DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL RIO Canoa (ABSCISA 0+144) - DEL cantón San Vicente	204.281,99	227.307,74	111%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL ENTRADA A RIO MUCHACHO - DEL cantón San Vicente	183.271,66		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$128.290,17	Comprobantes de pago
AMPLIACION DE VARIOS CAMINOS VECINALES QUE SUFRIERON DAÑO POR LA FUERTE ESTACION INVERNAL DE LAS COMUNIDADES: CABUYAL, MUYUYAL, RIO PACHECO, TABUCHILA, VALLE DE HACHA, SAN MIGUEL DE BRICEÑO, ROSA BLANCA DEL cantón San Vicente - DEL cantón San Vicente	15.000,00	16.800,00	112%		Comprobantes de pago
ACABADO, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA CALLES ALEDAÑAS AL HOTEL SAN JACINTO, CALLES DEL SECTOR SOL Y MAR, SAN RAMON-LAS LAGUNAS, SECTOR LUDY VIA EL JUNCO DE SAN CLEMENTE Y LA VIA NUEVO CORREAGA-SAN IGNACIO DE LA PARRÓQ. Charapotó- DEL cantón San Vicente	46.575,00	46.593,44	100%		Comprobantes de pago
APERTURA DE CANALES, Construcción DE TAPES EN RIO Y EXPLOTACION DE MATERIAL PETREO EN LAS COMUNIDADES BARQUERO, SALINAS Y HORCONCITO - DEL cantón San Vicente	24.000,00	26.880,00	112%		Comprobantes de pago
Construcción DE Puente DE HORMIGON ARMADO DE LONGITUD 28 METROS EN EL CAMINO VECINAL ENTRADA A RIO MUCHACHO-RIO MUCHACHO - DEL cantón San Vicente	250.744,84		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$125.372,42	Comprobantes de pago
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL TABUCHILA LA TRANCA (ETAPA 1) - DEL cantón San Vicente	168.211,46	160.684,20	96%		Comprobantes de pago
RECONSTRUCCIÓN DE TAPES EL CAUCE DEL RIO BRICEÑO Y LIMPIEZA DE ALBARRADAS EN LAS COMUNIDADES - DEL cantón San Vicente	9.440,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$4.720,00	Comprobantes de pago
RECONFORMACION, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL SAN ANDRES-LA PIPONA - DEL cantón Rocafuerte	45.622,84	51.097,58	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE PIEDRA ESCOLLERA PARA LA VIA CORREAGUA-SAN SILVESTRE - DEL cantón Rocafuerte	37.260,00	37.260,00	100%		Comprobantes de pago
PROTECCION CON PIEDRA ESCOLLERA PARA EL SECTOR DEL Puente PUERTO LOOR - DEL cantón Rocafuerte	125.545,70	140.602,39	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO FINO PARA LA Rehabilitación DE LA VIA EN LOS SITIOS TIERRA BONITA-MOYOYO Y BARCELONA - DEL cantón Rocafuerte	26.585,28		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$13.292,64	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA Rehabilitación DE LA VIA QUE VA DESDE EL CAMINO PRINCIPAL PARA LAS COMUNIDADES DE MOTETE QUE VA A LA INTERSECCION DEL CAMINO VECINAL AL CERRO LAS LAGUNAS - DEL cantón Rocafuerte	51.493,68	51.395,58	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
SERVICIO DE ACABADO DE OBRA Y EQUIPO PARA RECONFORMACION, TRANSPORTE, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA VIA GUARANGO, TRES CHARCOS, INTERSECCION DE LA VIA LA PLAYA - DEL cantón Rocafuerte	39.843,60	44.624,56	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA GUARANGO- TRES CHARCOS INTERSECCION DE LA VIA LA PAPAÑA - DEL cantón Rocafuerte	87.286,70		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$43.643,35	Comprobantes de pago
Rehabilitación NIVEL DE MEJORAMIENTO DEL C.V. EN LA VIA DEL SITIO SAN JUAN DE SOSOTE HASTA SOSOTE ADENTRO, COMUNIDAD DE SOSOTE - DEL cantón Rocafuerte	101.210,25		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$50605,13	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PIEDRA ESCOLLERA Y MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA PUEBLITO EL CERRITO - DEL cantón Rocafuerte	5.596,12	5.596,12	100%		Comprobantes de pago
DESALOJO DE MATERIAL Y ESCOMBROS PARA LA VIA LA VICTORIA- LA NARANJITA PARROQ. Sucre - DEL cantón 24 DE Mayo	9.000,00	10.080,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE APERTURA DE VIAS Y Construcción DE TERRAPLENES DE LAS VIAS: LOS LAURELES, AGUACATE, TRES RIOS, BUENA VISTA, RIO BRAVO, PARROQ. Noboa - DEL cantón 24 DE Mayo	80.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$40.000,00	Comprobantes de pago
APERTURAS DE VIAS Y Construcción DE TERRAPLENES DE LAS VIA RIO GRANDE EL CAUCHO - DEL cantón 24 DE Mayo	32.000,00	35.840,00	112%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS VERANEROS EN LA PARROQ. Honorato Vásquez - DEL cantón Santa Ana	8.000,00	11.200,00	140%		Comprobantes de pago
Construcción Y LIMPIEZA DE ALBARRADAS EN LAS COMUNIDADES CAMINO NUEVO, QUEBRADA GRANDE, TIERRA NEGRA Y CERRITO DE LA ASUNCION: LIMPIEZA DEL CAUCE EN ESTERO CAÑA BRAVA Y RIO VIEJO - DEL cantón Santa Ana	15.600,00	17.472,00	112%		Comprobantes de pago
MEJORAMIENTO DE VIAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARROQ. Ayacucho - DEL cantón Santa Ana	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
APERTURA DE VIAS VERANERAS EN LA PARROQ. SAN PABLO DE Pueblo Nuevo - DEL cantón Santa Ana	10.500,00	11.760,00	112%		Comprobantes de pago
HIDRATADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL GUARUMO-MIRADOR-POZA HONDA PARROQ. Honorato Vásquez - DEL cantón Santa Ana	2.000,00	1.680,00	84%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTOS DE VIAS VERANERAS DE LA PARROQ. La Unión DEL cantón Santa Ana - DEL cantón Santa Ana	7.000,00	7.840,00	112%		Comprobantes de pago
APERTURA EN LAS VIAS SANTA ROSA-SAN FRANCISCO DE LA PARROQ. Honorato Vásquez - DEL cantón Santa Ana	6.000,00	8.288,00	138%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS SITIOS CHICOMPE, LA CHIRIMOYA, RIO PLÁTANO Y LA SEGUA PARRO. La Unión - DEL cantón Santa Ana	26.180,00	26.180,00	100%		Comprobantes de pago
HIDRATADO PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL CERRO VISQUIJE, SAN ANTONIO-Honorato Vásquez - DEL cantón Santa Ana	5.000,00	2.945,60	59%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA Rehabilitación EN EL CAMINO DEL SITIO LA TABLADA DE MIGUICHO: CADIAL HACIA LA BAJADA DEL CERRO MICHICHO - DEL cantón Santa Ana	32.007,60		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$16.003,8	Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE APERTURA DE LAS VIAS GUAJAL, COLORADO Y GUAJAL, IGUANA DE LA PARROQ. SAN PABLO DE Pueblo Nuevo - DEL cantón Santa Ana	8.000,00	11.200,00	140%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL CADI AMARRADO, VIZUETA - DEL cantón Santa Ana	317.450,97	384.063,10	121%		Comprobantes de pago
TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL NUEVO-TRES GOLPEZ - DEL cantón Santa Ana	16.706,25	14.968,80	90%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA CAMINO NUEVO-TRES GOLPES - DEL cantón Santa Ana	46.072,13	46.072,13	100%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LOS ACCESOS DEL PUEN TE LA ALEGRIA PARROQ. La Unión - DEL cantón Santa Ana	14.286,38	14.096,83	99%		Comprobantes de pago
RECONFORMACION, TENDIDO, HIDRATACION Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LAS COMUNIDADES: EL MATE- UÑA DE GATO-GUAYABAL-LA IGUANA, COLORADO, Pueblo Nuevo, ESTERO GRANDE, SANTA BARBARA , EL DESQUITE PARROQ. SAN PABLO DE Pueblo Nuevo - DEL cantón Santa Ana	38.520,00	42.969,53	112%		Comprobantes de pago
RECONFORMACION, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LAS COMUNIDADES SANTA BARBARA, AGUAS FRIAS, BIJAHUAL, LA PROSPERITA, SAN JUAN, LA IGUANA PARROQ. SAN PABLO DE Pueblo Nuevo - DEL cantón Santa Ana	24.120,00	26.877,31	111%		Comprobantes de pago
OBRA: TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL SAN JACINTO-EL TILLO-EL BELDACO PARROQ. LODANA - DEL cantón Santa Ana	11.560,50	11.523,99	100%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE RECONFORMACION Y APERTURA DE LA VIA EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA, COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN SUS RESPECTIVOS CABEZALES Y CONSTRUCC. DE BADEN EN EL cantón Santa Ana	30.099,82	32.568,52	108%		Comprobantes de pago
REAPERTURA DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARROQ. SAN PABLO DE Pueblo Nuevo - DEL cantón Santa Ana	16.256,00	17.920,00	110%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL TAINA EN MEDIO (A NIVEL DE MEJORAMIENTO Y Construcción DE CABEZALES DE ENTRADA Y SALIDA PARA ALCANTARILLA TUBULAR DE 1200 MM Y 1500 MM DEL SITIO TAINA - DEL cantón Santa Ana	24.250,50	23.564,55	97%		Comprobantes de pago
INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL POLLO-SAN PEDRO - DEL cantón Santa Ana	6.250,00	7.000,00	112%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL PARA LA VIA PEMINCHE-LAS MARIAS - DEL cantón Santa Ana	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
ACABADO, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LAS VIAS LA ALEGRIA, ABRETONES, LA SABIA Y MAROMAS - DEL cantón Santa Ana	35.325,00	39.564,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
PRESTACION DE CORTE Y APERTURA DE VIAS EN LA VIA LA COMUNIDAD EL MORAL PARROQ. SAN PABLO DE Pueblo Nuevo - DEL cantón Santa Ana	34.000,00	38.080,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO FILTRANTE (BOLA) PARA SER UBICADO EN PASES DE ESTEROS Y QUEBRADAS EXISTENTES EN VARIAS VIAS DESDE LA VIA LA UNION, Pueblo Nuevo HASTA LA COMUNIDAD SABANA GRANDRE DE LA PARROQ. SAN PABLO DE Pueblo Nuevo - DEL cantón Santa Ana	22.365,20		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$11.182,6	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL Ayacucho La Unión HASTA EL SITIO LA LAGUA - DEL cantón Santa Ana	16.830,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$8.415,00	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LOS SITIOS: ESTERO DE DAMA, CHICOMPE, LA VICTORIA, LA SEGUA, CORRALON, RAICERA, LAS CUMBRES, SAUCE, EL JUNCO PARROQ. UNION - DEL cantón Santa Ana	33.441,60	33.441,60	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL PEIDRA BOLA Y PIEDRA ESCOLLERA PARA LA VIA CHICOMPE DE LA PARROQ. La Unión - DEL cantón Santa Ana	4.985,60	4.985,60	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE AMTERIAL SUB-BASE PARA LA Rehabilitación DE LA VIA La Unión PLATANO - DEL cantón Santa Ana	8.890,83	8.890,83	100%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE DERRUMBES, ENCAUZAMIENTOS DE QUEBRADAS Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE LA PARROQ. Honorato Vásquez - DEL cantón Santa Ana	22.000,00	29.120,00	132%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE APERTURA DE CAMINO VECINALES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA Honorato Vásquez - DEL cantón Santa Ana	8.000,00	11.200,00	140%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE REAPERTURA DE CAMINOS VECINALES Pueblo Nuevo , AGUA FRIA PROSPERINA ESTERO GRANDE SABANA GRANDE , LAFLORIDA CHICOMPE LA SAIBA COLORADO LAS TAMBORAS EL GUARUMO EL MORAL - DEL cantón Santa Ana	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES , DESLAVES Y ENCAUZAMIENTO CON EXCAVACIONDEL CANAL DEL RIO SAN GERMAN Y COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA EN EL MISMO RIO EN LA PARTE POSTERIOR DELA REPRESA POZA HONDA - DEL cantón Santa Ana	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTEGER ESTADIO Honorato Vásquez - DEL cantón Santa Ana	3.220,00	3.220,00	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
LIMPIEZA DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO PARA LOS SITIOS RAICERIA, ENTRADA A TAINA, MAJOJO, LA MOCORITA, RIO VIEJO, EL PARAISO, VISQUIJUE, EL CERRO, CHICOMPE, ESTERO CABALLO, TABLADA DE SAN ANTONIO, SAN FELIPE, CHIRIMOYA, RIO PLATANO Y OTROS - DEL cantón Santa Ana	24.440,00	27.372,80	112%		Comprobantes de pago
APERTURA DE CAMINOS Y CONSTRCCUION DE TERRAPLENES PARA LOS SITIOS TAINA, CERRO ALTA, PEMINCHE, MATA DE PALTANO - DEL cantón Santa Ana	7.316,00	8.064,00	110%		Comprobantes de pago
APERTURA DE CAMINOS Y CONSTRCCUION DE TERRAPLENES PARA LAS COMUNIDADES EL ZAPOTE, EL MAMEY, TILLAL, LUCHA LAS GUIJAS, LA MOCORITA, LA CHANA Y SUS RAMALES LA CHANA - DEL cantón Santa Ana	10.000,00	11.200,00	112%		Comprobantes de pago
TERRAPLEN EN LAS COMUNIDADES CHAMUCAME AFUERA Y SUS RAMALES CHAMUCAME EN MEDIO Y SUS RAMALES LA CUESTA Y SUS RAMALES LA VAINILLA - DEL cantón Santa Ana	2.170,00	7.616,00	351%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA VARIOS TRAMOS DE LA VIA Honorato Vásquez, POZA HONDA, PLATANALES, LOS CUYEYES - DEL cantón Santa Ana	107.608,79	107.608,79	100%		Comprobantes de pago
APERTURA DE VIAS Y TERRAPLEN EN LAS COMUNIDADES VISQUIJE EN MEDIO, MAJOJO LAS PIEDRAS LA CANCAGUA, EL CADIAL, PANCHO BENITES, POZA HONDA- DEL cantón Santa Ana	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
APERTURA CORTE Y AMPLIACION EN LA VIA SAN GABRIEL LOS CUYEYES PARRO. Honorato Vásquez - DEL cantón Santa Ana	16.000,00	17.920,00	112%		Comprobantes de pago
REAPERTURA SITIOS DOMINGO, CHONTILLAL LAS TRANCAS, LAS CUCARACHAS, LA PROPERINA TACHUELAS, TABLADA DEL TIGRE, LISONDRO, EL MATE - DEL cantón Santa Ana	7.000,00	7.840,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO C.V. QUE UNE A LAS COMUNIDADES DEL RIO MINERAL - DEL cantón Santa Ana	52.874,25		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$26.437,12	Comprobantes de pago
REAPERTURA CAMINOS Y TERRAPLENES EN LAS COMUNIDADES LOS CUYEYES RIO MINERAL SANTA ROSA SAN FRANCISCO AGUA BLANCA CERRO CHONTILLA Y CERRO SAN GABRIEL - DEL cantón Santa Ana	20.000,00	22.400,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL CAMINO VECINAL EL CADIAL LA SOLEDAD - DEL cantón Santa Ana	108.897,75		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$54.448,87	Comprobantes de pago
TENDIDO HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LA VIA QUE VA DESDE POZA HONDA HASTA LOS CUYEYES - DEL cantón Santa Ana	11.436,00	12.808,32	112%		Comprobantes de pago
RECONFORMACION, TENDIDO HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA EMJORAMIENTO C.V. QUE UNE A LAS COMUNIDADES DEL RIO MINERAL - DEL cantón Santa Ana	11.695,00	13.098,40	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
APERTURA Y CORTES DE CERROS EN LAS COMUNIDADES EN LA CHONTILLA, DOMINGO, TARIBA Y EL MORAL - DEL cantón Santa Ana	22.500,00	25.200,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR EN LAS CALLES DEL PASO LATERAL, CALLE SAN RAMON, CALLE SIN, QUE VA AL ESTADIO DE LA PARROQ. SAN AGUSTIN - DEL cantón Sucre	8.330,00	8.289,78	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL FILTRANTE PARA DIFERENTES CALLES DEL SITIO SAN AGUSTIN PARROQ. LEONIDAS PLAZA - DEL cantón Sucre	44.625,00	44.625,00	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO Y Construcción DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE PARROQ. Charapotó - DEL cantón Sucre	5.382,00	5.382,00	100%		Comprobantes de pago
COLOCACION DE ALCANTARILLA, DESAZOLVE DE CANALES Y LIMPIEZA DE DERRUMBES EN EL SITIO SAN AGUSTIN PARROQ. LEONIDAS PLAZA - DEL cantón Sucre	7.200,00	8.064,00	112%		Comprobantes de pago
Construcción DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE PARCELAS EN EL VALLE DE SAN RAMON, PARROQ. Charapotó - DEL cantón Sucre	1.641.052,62		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$820.526,31	Comprobantes de pago
Construcción DE Puente DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL RIO Bachillero, UBICADO EN LA VIA Charapotó, PUERTO CAÑITAS - DEL cantón Sucre	257.112,02	271.233,22	105%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE PAMBILANDIA, SAN JOSE, FELICIDAD PESQUERA PARA REFORZAR CANALES SITUADOS EN EL BARRIO SAN JORGE Y KM.8 DE LA PARROQ. LEONIDAS PLAZA - DEL cantón Sucre	42.942,00	38.759,59	90%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL ARREGLO DE VARIAS CALLES DE LOS SITIOS DE LA PARROQ. LEONIDAS PLAZA - DEL cantón Sucre	71.570,00	71.570,00	100%		Comprobantes de pago
CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA Construcción DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE PARCELAS EN EL VALLE SAN RAMON PARROQ. Charapotó - DEL cantón Sucre	51.622,97		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$25.811,49	Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PIEDRA BOLA PARA GAVION Y REFORZAR ALCANTARILLAS EN LA VIA KM. 8 16 Y 20 KM. PARROQ. LEONIDAS PLAZA - DEL cantón Sucre	42.942,00	39.936,10	93%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA 9 DE OCTUBRE, LAS BRISAS, TUTUMBE PRIMERA ETAPA - DEL cantón Sucre	314.274,67		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$157.137,34	Comprobantes de pago
CONEXION DE LINEA DE IMPLUSION A TANQUE ELEVADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE POZO AL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA CORRIENTE DE LA COMUNIDAD DE CAÑALES PARROQ. Charapotó - DEL cantón Sucre	11.563,69	12.951,33	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL LAS LAGUNAS-CERRO EL JUNCO, PARROQ. Charapotó - DEL cantón Sucre	6.999,29	6.999,29	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL CAMINO VECINAL LAS CORONAS-SAN FRANCISCO-LAS LAGUNAS PARROQ. Charapotó - DEL cantón Sucre	4.899,40	4.899,40	100%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO Y Rehabilitación DE LAS VIAS RURALES DE LA PARROQ. San Isidro - DEL cantón Sucre	12.250,00	13.720,00	112%		Comprobantes de pago
MANTENIMIENTO Y Rehabilitación DE LAS VIAS RURALES DE LA PARROQ. San Isidro - DEL cantón Sucre	12.000,00	13.440,00	112%		Comprobantes de pago
Construcción DE ALCANTARILLAS DE CAJON DOBLE PARA LA VIA Charapotó, SAN BARTOLO - DEL cantón Sucre	51.247,81	53.613,99	105%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA VARIOS SITIOS Y CALLES DE LA PARROQ. Charapotó - DEL cantón Sucre	4.964,00	4.964,00	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DESALOJO PARA LA Rehabilitación DEL CERRO CENTINELA DEL SITIO EL ALTILLO - DEL cantón Sucre	23.777,40	23.777,40	100%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE CANALES EN LAS COMUNIDADES SAN ROQUE Y SANTA TERESA DE LA PARROQUIA Charapotó - DEL cantón Sucre	8.000,00	8.960,00	112%		Comprobantes de pago
CARGADA MATERIAL DE DESLAVE EN EL CERRO CENTINELA DEL SITIO EL ALTILLO - DEL cantón Sucre	4.500,00	5.040,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PIEDRA ESCOLLERA Y DE MEJORAMIENTO PARA PROTECCION DE VIAS ESTR. DE PuenteS Y ALCANTARILLAS DE DUCTO CAJON DEL CAMINO LOS CARAS LOS CACHOS LAS DELICIAS - DEL cantón Sucre	9.108,70	9.108,70	100%		Comprobantes de pago
DESALOJO MATERIAL PARA ENCAUZAMIENTO DE STERO EN EL CAMINO ENTRADA LOS CARAS LOS CACHOS LAS DELICIAS - DEL cantón Sucre	24.420,00	27.108,76	111%		Comprobantes de pago
MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA VIA SAN LORENZO PECHICAL AFUERA - DEL cantón Sucre	6.000,00	6.720,00	112%		Comprobantes de pago
AMPLIACION CORTE EN LA VIA PECHICAL LA ISLA - DEL cantón Sucre	6.000,00	6.720,00	112%		Comprobantes de pago
CONSULTORIA OBTENCION DEL PERMISO AMBIENTAL ANTE LE MINISTERIO DEL AMBIENTE PROYECTO DRAGADO DELE STERO EBANO - DEL cantón Sucre	14.500,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$7.250,00	Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO FINO PARA LAS COMUNIDADES HORNO DE PAN Y PUEBLO ARRECHO - DEL cantón Tosagua	22.766,40	27.275,82	120%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISPENSARIO MEDIO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO PARA LAS COMUNIDADES EL TAMBO, JUNCAL Y CASICAL DEL SITIO EL TAMBO, JUNCAL Y CASICAL - DEL cantón Tosagua	2.954,88	2.954,88	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO FINO PARA LA COMUNA HERMANOS MOREIRA-EL VIENTO - DEL cantón Tosagua	37.638,00	43.605,68	116%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO FINO PARA EL SITIO VAINA - DEL cantón Tosagua	15.144,96	15.121,59	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO FINO PARA LA Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL CASICAL ARRIBA, LA VICHOLA - DEL cantón Tosagua	48.960,00	48.960,00	100%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
ORTE Y APERTURA DE CAMINOS VERANEROS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PARA LA PARROQ. Ángel Pedro Giler - DEL cantón Tosagua	17.000,00	19.040,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES Cascol, LA PRIMAVERA, BOTIJA AFUERA, SAN ANTONIO PARROQ. ESTANCILLA - DEL cantón Tosagua	86.708,16	86.674,47	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL SUB-BASE PARA EL PATIO DEL CENTRO EDUCATIVO MAGDALENA DAVALOS - DEL cantón Tosagua	3.753,60	3.753,60	100%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE SERVICIO PARA LA INSTALACION DE TUBOS DE PVC Y COMPLEMENTACION DEL CABEZAL COLECTOR DE ENTRADA Y SALIDAD PARA EL SITIO EL POLVAR - DEL cantón Tosagua	6.512,74	7.280,03	112%		Comprobantes de pago
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL CAMINO MATAPALO AFUERA, ENTRADA A CAMINO CERRO VERDE - DEL cantón Tosagua	34.967,30	34.967,30	100%		Comprobantes de pago
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSA DE LA VIA Bachillero, MONTE OSCURO, CIENEGA GRANDE ETAPA 1 - DEL cantón Tosagua	452.669,66	448.640,45	99%		Comprobantes de pago
Construcción DE CANAL PARA DRENAJE LOS POCITOS. CON UNA LONGITUD DE 1335 M. EN LA COMUNIDAD LOS POCITOS DEL cantón Tosagua - DEL cantón Tosagua	5.200,00	5.824,00	112%		Comprobantes de pago
ACABADO DE OBRA BASICA, TENDIDO, HIDRATADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DE LA VIA EL VIENTO-CERRO VERDE - DEL cantón Tosagua	7.693,75	8.617,00	112%		Comprobantes de pago
TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL PETREO PARA LA Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL LA VAINA - DEL cantón Tosagua	3.465,00	3.104,64	90%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL CAMINO ENTRADA A CASICAL-INTERSECCION LA BICHOLA DE LA COMUNA CASICAL - DEL cantón Tosagua	52.821,72	52.821,72	100%		Comprobantes de pago
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LOS CAMINOS BOTIJA AFUERA, SAN ANTONIO E INTERSECCION BOTIJA ADETRON ENTRE BOTIJA AFUERA, LAS AMARILLAS - DEL cantón Tosagua	17.821,44	15.269,41	86%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA Construcción DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO EDUCATIVO DR. JOSE VICENTE LUQUE - DEL cantón Tosagua	5.457,00	5.400,03	99%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO FINO PARA EL CAMINO ENTRADA AL KM. 21 SITIO ROMA - DEL cantón Tosagua	14.137,20	14.107,21	100%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE CUNETAS, ESPALDONES, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y SUB-BASE PARA LA Rehabilitación DEL C.V. MATAPALO AFUERA-MATA PALO ADETRON-CERRO VERDE - DEL cantón Tosagua	15.238,05	9.139,20	60%		Comprobantes de pago
PRESTACION DE LIMPIEZA DE CUNETAS, ESPALDONES, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DEL C.V. LOS AMARILLOS HACIA BOTIJA AUFERA - DEL cantón Tosagua	18.300,00	20.496,00	112%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA VIA ENTRADA AL KM.21 ROMA - DEL cantón Tosagua	2.673,00	2.993,76	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA EL RECREO SITIO SAPANAL - DEL cantón Tosagua	5.055,12	5.055,12	100%		Comprobantes de pago
TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL CASICAL ABAJO-LA VICHOLA, CASICAL ARRIBA-LA FLORIDA - DEL cantón Tosagua	23.625,00	20.612,29	87%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LASTRADO DEL CAMINO VECINAL EL POLVAR EL VENADO - DEL cantón Tosagua	34.700,00	33.160,52	96%		Comprobantes de pago
Rehabilitación A NIVEL DE DTBS DE LA VIA LAS GUIJAS LOS NARANJOS MONTANITA (ETAPA II) DESDE LA ABSC 3+235 HASTA KA ABSC TRAMO LAS GUIJAS LOS NARANJOS - DEL cantón Tosagua	388.720,77	247.701,67	64%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA DE DESLAVES EN LAS MINAS FACUND -MASCARA-Zapallo-MORAL-MATA PLATANOS DE SAN PABLO DE JAVIER Zapallo - DEL cantón Tosagua	6.500,00	7.280,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO DE LA ASOC. DE MUJERES COMUNITARIAS EN LA CIUDADELA PASO LATERAL - DEL cantón Tosagua	6.500,00	19.192,32	295%		Comprobantes de pago
EXPLOTACION Y CARGADA DE MATERIAL GRANULAR PARA EL RELLENO EN TERRENO DE LA ASOC. DE MUJERES COMUNITARIAS EN LA CIUDADELA DEL PASO LATERAL - DEL cantón Tosagua	15.093,96	16.905,24	112%		Comprobantes de pago
LIMPIEZA Y DESALOJO EN EL CIRCUITO DE HIPODROMO Y VARIOS SECTORES PARROQ, Ángel Pedro Giler - DEL cantón Tosagua	6.000,00	6.720,00	112%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE PIEDRA ESCOLLERA PARA PROTECCION DE SOCACION AGUA ABAJO EN AMBOS MARGENES DEL BADEN ESTERO PAY PAY DEL SITIO LOS CORRALES. - DEL cantón Tosagua	4.071,00	4.071,00	100%		Comprobantes de pago
TRANSPORTE DE PIEDRA ESCOLLERA PARA SITIO LOS CORRALES - DEL cantón Tosagua	4.416,00	4.416,00	100%		Comprobantes de pago
APERTURA CV. PARA LOS SITIOS Cascol, TRES CAMINOS, LOS BOTIJAS ADENTRO, EL MIRADOR LAS GUAJAS, VARGAS TORRES Y FIGUEROA - DEL cantón Tosagua	14.000,00	19.577,60	140%		Comprobantes de pago
ADECUACION PARA INFOCENTRO PARA LA PARROQUIA Canuto - DEL cantón Chone	7.675,45	8.596,50	112%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA MARCOS-EL GOLPE-Novillo DE LA PARROQ. Novillo - cantón Flavio Alfaro	2.366.059,60	641.608,13	27%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA DESDE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA SUMA-Pedemales HASTA SAN JUAN DE BUA - DEL cantón Chone	1.461.822,25	312.694,49	21%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA LA BRAMADORA-EL DESCANSO-LA 14 (PARAISO) - DEL cantón El Carmen	2.424.926,84	392.849,27	16%		Comprobantes de pago
Rehabilitación DE LA VIA SANTA MARIA-EL PINTADO	1.407.118,09	303.480,77	22%		Comprobantes de pago

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
Rehabilitación DE LA VÍA PUERTO BEJUCO-QUEBRADA BEJUCO-MONDUQUE-GUINEO GRANDE-PLATANALES	2.726.107,51		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$1.363.053,76	Comprobantes de pago
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA Construcción DE UN SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE TECNIFICADO A NIVEL DE PARCELAS EN LA COMUNIDAD MAPASINGUE - DEL cantón Portoviejo	58.271,99		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$129.136,00	Comprobantes de pago
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEFINITIVO DE 5 TAPES (TIPOS PRESAS) EN LOS SITIOS 2 EN EL CAUCE DEL RIO PUCON C/Santa Ana, RIO PUCA C/Olmedo, RIO GUINEAL C/24 DE Mayo Y EN EL RIO JULCUIY C/Jipijapa	62.194,30		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$31.097,15	Comprobantes de pago
ADQUISICION DE MAQUINARIA PORTATIL PARA POZO PROFUNDO CON MOTOR 72 HP MONTADO SOBRE REMOLQUEC/Jipijapa	205.372,72		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$61.611,82	Comprobantes de pago
PROYECTO DE DRAGADO Y DESTINO FINAL DE AMTERIAL SEDIMENTADO DEL CAUCE DEL ESTERO EBANO, DESDE SU DISEMBOCADURA(SITIO ISLA CORAZON) HASTA SU ORIGEN (SITIO CAMARONERAS PINGUINAS) QUE FORMAN PARTE DE LA REFINERIA SUR DEL ESTUARIO RIO Chone	147.999,72		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$73.996,36	Comprobantes de pago
ESTUDIOS DE PROSPECCION GEOFISICA PARA 34 COMUNIDADES DE DIFERENTES CANTONES DE LAS MICROREGIONES COSTA NORTE, ORIENTAL Y CENTRO NORTE DE LA PROVINCIA DE MANABI	35.700,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$17.850,00	Comprobantes de pago
PROTECCION DE LA QUEBRADA ENTRE EL BARRIO CUBA 1 Y EL BARRIO LAS COLINAS DE LA PARROQ. Eloy Alfaro, DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO CON MUROS DE GAVIONES DESDE LA AVDA. 218 HASTA LA INTERSECCION CON EL CAUCE DEL RIO BURRO - cantón Manta - CREDITO 16131-BEDE	463.003,19	646.998,53	140%		Comprobantes de pago
PROTECCION DE LA QUEBRADA ENTRE BARRIO LAS VEGAS DE LA CDLA. CIRCUNVALACION DE LA PARROQ. TARQUI, DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO CON MURO DE GAVIONES DESDE LA VIA CIRCUNVALACION HASTA EL BARRIO LAS VEGAS - cantón Manta - CREDITO 16131-BEDE	723.195,19	1.011.145,92	140%		Comprobantes de pago
ADQUISICION DE EXCAVADORA DE BRAZO LARGO Y DOS BRAZOS CORTOS PARA EL DRAGADO DE LAS DELTAS DE RIOS	690.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$345.000,00	Comprobantes de pago
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA QUE PRESTARAN UN SERVICIO DE DRAGADO DE DELTAS DE RIOS Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA PROV.	100.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$50.000,00	Comprobantes de pago
Construcción DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE PARCELAS EN EL VALLE DE SAN RAMON, PARROQUIA Charapotó DEL cantón Sucre FINAC,(RECURSOS MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERIA PARA EL PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE) (MAGAP)	1.641.052,62		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$820.526,31	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO SIN IVA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA QUE PRESTARAN UN SERVICIO DE DRAGADO DE DELTAS DE RIOS Y PREVENCION DE INUNDACIONES EN LA PROV.	100.000,00	112.000,00	112%		Comprobantes de pago
PRESTACION SERVICIOS DE DISEÑOS Y ELABORACION DE RURALES ARTISTICOS CON TEMAS AMBIENTALES RESOLUCION 1887-	7.675,45		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$16.500,00	Comprobantes de pago
PROCESO DE BIORREMEDIACION DEL SISTEMA DE ALCANATARILLADO DE Canuto	16.800,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$8.400,00	Comprobantes de pago
OBTENCION DE PERMISO AMBIENTAL ANTE EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y LIBRE APROVECHAMIENTO ANTE EL MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES PARA 10 MINAS	63.700,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$31850	
SERVICIOS DE LIMPIEZAS DE PLAYAS DE MANABI	15.000,00		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$7.500,00	
REFORESTACION	800.000,00	800.000,00	100%		
DISEÑO ELABORACION Y REPRODUCCION Y REPRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO Y VISUAL DIREC. FOMENTO PRODUCTIVO	24.491,80		0%	SOLO 50% DE ANTICIPO NO DEVENGADO \$12.245,9	Comprobantes de pago
PROYECTO IMPLANTACION DE UNA FERRETERIA MARINA PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL	41.000,00	41.000,00	100%		
PROYECTO : CAFE .ORGANICO SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE JUSTO	61.000,00	61.000,00	100%		
IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EVISCERADO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE MAR PARA LA COOP. COGAEVISMAR, Y READECUACION DE HIELO DE LA COOP. ZONA SUR EL cantón Puerto López	74.954,00	74.954,00	100%		
IMPLEMENTACION DE GRANJAS AGROSILVO PASTORILES CON SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS DE CORTE Y CERCAS ELECTRICAS	93.689,00	93.689,00	100%		
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DEL cantón Junín CUYO OBJETO ES LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE CAÑICULTORES DE LA PROVINCIA DE MANABI	90.000,00	90.000,00	100%		
INSTALACION DE UNA PLANTA INDUSTRIAL PARA EL PROCESADO Y COMERCIALIZACION DE CAFE cantón 24 DE Mayo	44.910,00	44.910,00	100%		
PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE POTREROS Y GANADOS DE LA PARROQUIA Bellavista	48.353,00	48.353,00	100%		
PROYECTO ES IMPLEMENTACION DE 2 PARCELAS MODELOS EXPERIMENTALES AGROSILVOPASTURIL	102.836,10	102.836,10	100%		
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION DE LA TAGUA EN TRES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI	25.000,00	25.000,00	100%		
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 1800 MANABA EN LA PROVINCIA DE MANABI.	30.700,00	30.700,00	100%		
PROYECTO PROMOTORES Y OPERADORES DEL DESARROLLO RURAL (PODER).	12.000,00	12.000,00	100%		
CONTRATACION DEL ESTUDIO DEL DISEÑO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA DE REGENERACION URBANA DE LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO Y PULMON ECOLOGICO DE Portoviejo	8.040,00	8.040,00	100%		
TOTAL	48.251.793,58	20.958.643,49			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACION
113.571.233,49	9.077.571,64	79.538.421,69	Ejecución presupuestaria año 2013

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Cuenta con Presupuesto Participativo	Si	No	Medios de verificación
	(marque con x)	(marque con x)	
Asambleas territoriales, Consejos Consultivos, Mesas de Dialogo y Asamblea Provincial	X		Listas de asistencia, fotos, actas firmadas en el territorio.

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Describe el procedimiento para la formulación del presupuesto participativo.
Conformación del Consejo de Planificación	De acuerdo a los delegados del sistema político.
Deliberación pública para formulación de presupuestos participativos	En Asambleas
Discusión y aprobación de los presupuestos participativos por temáticas	En consejos consultivos
Asignación de recursos según prioridades de los planes	
Seguimiento de la ejecución presupuestaria	

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACION DE NECESIDADES PARA EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	Que este contemplado en el plan de desarrollo, que forme parte de las competencias exclusivas del GAD y que pueda ser ubicado dentro del techo presupuestario o aportes certificados de otros GADs
EXPLIQUE CUÁLES FUERON LAS JUSTIFICACIONES PARA ESCOGER PARA PRIORIZAR LOS PROYECTOS.	Responde a solucionar un problema que afectaba algun grupo prioritario, cantidad de población beneficiada, interes politico y tecnico (existencia de estudio)

Detalle el Presupuesto Participativo.

Proyectos	Planificado	Ejecutado	Observaciones	Medio de verificación
Rehabilitación del camino San Antonio Los Limos El Guasmo Los Cañales de los cantones Olmedo y 24 de Mayo (arastre 2012)	83.158,84			
Rehabilitación de la vía Santo Domingo Chiquito Santo Tomas Rambuche de los cantones Pedernales y Jama (arastre 2012)	105.200,05			
Rehabilitación de la vía Julcuy Mero Seco Barbal del cantón Jipijapa (arastre 2012)	92.014,27			
Rehabilitación del camino vecinal Cementerio Agua Fria etapa dos parroquia Bellavista del cantón 24 de Mayo	65.426,25			
Construcción de Puente en la vía Bejuco Chico La Naranjita del cantón 24 de Mayo	80.700,00			
Rehabilitación del camino vecinal Buena Vista - Los Laureles parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo	59.865,00			
Rehabilitación de la vía El Aguacate - Los Tres Rios etapa uno Parroquia Sixto Durán Ballén del cantón 24 de Mayo	55.245,00			
Rehabilitación de la vía de ingreso a la comunidad San Jose de los Tres Rios parroquia Sixto Durán Ballén del cantón 24 de Mayo (arastre 2012)	38.308,09			
Mantenimiento de la vía Dique - Boca de Romero parroquia Membrillo del cantón Bolívar	59.785,98			
Rehabilitación del camino vecinal La Esperanza - Corcovado - Zapote - Chorrillo parroquia Quiroga del cantón Bolívar	75.495,00			
Rehabilitación de la vía Membrillo La Contra Buenaventura parroquia Membrillo del cantón Bolívar	87.542,00			
Rehabilitación de la vía Sarampion Chorrera del cantón Bolívar (arastre 2012)	206.352,10			
Rehabilitación de la calle principal de Barquero parroquia San Antonio del cantón Chone	59.785,25			
Rehabilitación de la vía desde la intersección Boyacá Cucuy hasta Chichanda etapa uno parroquia Boyacá del cantón Chone	41.425,30			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

Proyectos	Planificado	Ejecutado	Observaciones	Medio de verificación
Rehabilitación de la vía Chibunga Barbudal etapa 2 parroquia Chibunga del cantón Chone (arrastre 2012)	215.082,38			
Rehabilitación a nivel de mejoramiento del camino vecinal desde Boyacá entrada a casa de Ramon Bazurto hasta el sitio San Esteban (arrastre 2012)	189.935,39			
Rehabilitación de la vía Jaboncillo Las Piedras etapa 2 parroquia Canuto del cantón Chone (arrastre 2012)	162.970,71			
Rehabilitación de varias calles de la parroquia Canuto del cantón Chone	101.546,00			
Rehabilitación de la vía desde el km 35 de la vía El Carmen - Pedernales hasta las comunidades El Izquierdo, Mata de Platano Yaguila en medio Yaguilita Centinela El Aji etapa uno parroquia Chibunga del cantón Chone	82.458,23			
Construcción del Puente 8 de Diciembre en la vía Convento - 3 Esquinas parroquia Convento del cantón Chone	287.125,25			
Rehabilitación del camino vecinal Balzar 2 Piedra Fina La Tilda La Moccora Los Pozones y El Contento etapa uno parroquia Eloy Alfaro del cantón Chone	57.215,22			
Rehabilitación de la vía El Páramo 1 El Águila Paramo 2 Paramo 3 El Tillo La Celinda La Garza Río Plata Sube a la Ensiñada Los Angeles hasta Garrapata etapa uno parroquia Ricaurte del cantón Chone	78.999,99			
Rehabilitación de la vía Eloy Alfaro Las Piedras etapa uno parroquia Eloy Alfaro del cantón Chone	55.896,25			
Rehabilitación de la vía Convento Tres Esquinas parroquia Convento del cantón Chone	82.561,20			
Rehabilitación de la vía desde la entrada a Los Dichosos - Los Dichosos - salida a La Raíz del cantón El Carmen	58.254,36			
Rehabilitación de la vía desde 10 de Agosto hasta Chaulé etapa uno del cantón El Carmen	55.465,30			
Rehabilitación de la vía El Pintado La Alegria etapa uno del cantón El Carmen (arrastre 2012)	516.899,00			
Rehabilitación de la vía Del Limon hasta el km 13 de la vía Pedernales parroquia San Pedro de Suma del cantón El Carmen (arrastre 2012)	442.558,48			
Rehabilitación de la vía El Chontillal Palmeras Unidas 1 Palmeras Unidas desde la Y de la raíz etapa 1 del cantón El Carmen	65.425,23			
Rehabilitación de la vía Carlos Julio Arosemena Bananeras Ecuatorianas Marinas uno del cantón El Carmen	69.754,85			
Rehabilitación de la vía de ingreso a la Mediana Agua Sucia del cantón El Carmen	81.021,25			
Rehabilitación de la vía Palma Sola Pupusa del cantón El Carmen	79.854,25			
Construcción del Puente Murillo en la vía Río de Oro San Pablo del cantón El Carmen	125.425,36			
Rehabilitación 3 km de camino vecinal desde la cabecera parroquial de Flavio Alfaro	84.125,25			
Rehabilitación del camino vecinal Boca de Novillo hasta las Marias parroquia Novillo del cantón Flavio Alfaro (arrastre 2012)	265.282,68			
Rehabilitación 3 km de camino vecinal desde la cabecera parroquial de la parroquia Novillo del cantón Flavio Alfaro	59.542,99			
Rehabilitación 3 km de camino vecinal desde la cabecera parroquial de la parroquia Zapallo del cantón Flavio Alfaro	58.254,85			
Rehabilitación del camino vecinal Bijahual Abajo hasta 5 de Junio del cantón Jama	54.214,85			
Obras de drenajes para la vía Verdum la división Don Juan del cantón Jama (arrastre 2012)	230.198,11			
Rehabilitación de varias vías perifericas del cantón Jaramijó	61.524,23			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

Proyectos	Planificado	Ejecutado	Observaciones	Medio de verificación
Rehabilitación de la vía Boca de Cayo Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa	56.390,50			
Rehabilitación de la vía Cristobal Colón La Rosita del cantón Jipijapa	45.245,36			
Rehabilitación de la vía Jipijapa La Mona Santa Rita Gracias a Dios del cantón Jipijapa	150.000,00			
Rehabilitación del camino vecinal desde el sitio Pinas hasta el sector Mapasingue parroquia Julcuy etapa uno del cantón Jipijapa	56.245,23			
Rehabilitación de la vía Membrillal etapa uno Los Palmares parroquia Membrillal del cantón Jipijapa	59.245,36			
Rehabilitación del camino vecinal Las Delicias Mono Bravo Los Chulos Guachinche etapa uno parroquia Pedro Pablo Gomez del cantón Jipijapa	56.452,36			
Rehabilitación de la vía Bajo Grande Cruz del Bajo El Porvenir etapa uno parroquia El Anegado del cantón Jipijapa	62.452,25			
Rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía San Bembe Julcuy del cantón Jipijapa	55.125,60			
Rehabilitación de la vía Orellana San Pedro parroquia La America del cantón Jipijapa	57.415,25			
Rehabilitación de la vía acceso a la parroquia La Unión del cantón Jipijapa	65.125,41			
Rehabilitación a nivel de DTSB de las vías desde El Toro hasta El Camal desde Agua Fria hasta La Patagonia desde La vía principal hasta Balsa Tumbada y desde Morality hasta Morality adentro del cantón Junín	186.523,60			
Rehabilitación a nivel de DTSB desde la vía principal hasta Río Frio entrada a la unidad del milenio del cantón Junín	186.523,60			
Rehabilitación del malecón peatonal de San Lorenzo parroquia San Lorenzo del cantón Manta	100.142,52			
Rehabilitación del acceso a la playa de Santa Marianita parroquia Santa Marianita del cantón Manta (arrastré 2012)	123.825,00			
Rehabilitación del camino vecinal desde El Mango hasta Pacoche del cantón Manta (arrastré 2012)	179.843,00			
Rehabilitación de la vía desde Las Piñas hasta la zona cafetalera etapa dos cantón Manta (arrastré 2012)	236.461,35			
Rehabilitación de la vía Liguíqui desde La ruta del Spondylus hasta la playa etapa uno del cantón Manta	85.123,65			
Rehabilitación de la vía a Santa Marianita desde la vía principal hasta la abscisa 2+000 del cantón Manta	72.456,88			
Rehabilitación de las principales calles de la parroquia La Pila del cantón Montecristi	45.124,36			
Rehabilitación de la vía Las Pampas - La Solita - Ruta del Spondylus etapa uno del cantón Montecristi	114.526,25			
Rehabilitación del camino vecinal San Roque la Y a Don Pablo 2 etapa del cantón Olmedo	62.452,25			
Rehabilitación de la vía Limon Sequel primera etapa del cantón Olmedo	67.523,99			
Rehabilitación de la vía Limon Procel parroquia Campozano del cantón Paján	112.425,30			
Rehabilitación de la vía Palmares hasta el recuerdo parroquia Cascol del cantón Paján	51.025,25			
Rehabilitación de la vía sota grande sota chica los vergeles leonidas plaza parroquia Lascano del cantón Paján	59.853,52			
Rehabilitación nivel de dtsb de la vía Guale cerro de la cruz parroquia Guale del cantón Paján	82.954,25			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

Proyectos	Planificado	Ejecutado	Observaciones	Medio de verificación
Construcción del Puente de hormigon armado en la via Cascol las maravillas parroquia Cascol del cantón Paján arrastre 2012	269.044,53			
Rehabilitación de la via tabiaza en medio las flores perichico hasta la interseccion de la via tres esquinas santa teresa 6km etapa uno parroquia 10 de Agosto del cantón Pedernales	53.254,23			
Rehabilitación de la via el achiole estero hondo don pepe santa rosa etapa uno parroquia Arahualpa del canton Pedernales	59.852,36			
Rehabilitación de la via desde chindul coasa pavon quinta imbache la abundancia dogolitas samango las mercedes limones mariano bordones abajo y hasta bordones arriba etapa uno parroquia Cojimies del cantón Pedernales	62.412,52			
Rehabilitación de la via Arahualpa desde peralta paraíso la manuca tigre tropeson etapa uno del cantón Pedernales	61.001,99			
Construcción de Puente de hormigon armado sobre el rio san jose ubicado en la via santa rosa 10 de Agosto sitio entrada mauricio cantón Pedernales arrastre 2012	199.865,47			
Rehabilitación de la via Cojimies nuevo Cojimies etapa 2 del cantón Pedernales arrastre 2012	141.885,14			
Rehabilitación de la via que conduce a la parroquia Arahualpa del canton Pedernales arrastre 2012	102.383,33			
Rehabilitación del camino vecinal tabuchilla la tranca etapa 1 del canton Pedernales arrastre 2012	168.211,46			
Puente sobre rio toro parroquia Barraganete del cantón Pichincha	92.125,23			
Puente estero seco del cantón Pichincha	88.425,25			
Puente sobre rio las marías en come y paga en medio del cantón Pichincha	84.245,30			
Puente en la quebrada La Unión en la via san andres Barraganete del canton Pichincha	80.000,00			
Puente sobre rio lizondro parroquia san sebastian del cantón Pichincha	78.253,60			
Puente sobre rio tigre parroquia san sebastian del cantón Pichincha	82.253,60			
Construcción del Puente de hormigon armado en el estero caña manza de la via santa lucia pachinche adentro de la parroquia Colón cantón Portoviejo	91.953,47			
Construcción del Puente de hormigon armado sobre la quebrada Maconta de luz 10.60 ml sitio los angeles parroquia Colón del cantón Portoviejo	71.100,34			
Rehabilitación de la via a la comunidad la madera (2.5 km) parroquia Alajuela del cantón Portoviejo	48.254,30			
Rehabilitación a nivel dtsb de la via los angeles - Maconta abajo del canton Portoviejo	121.012,00			
Rehabilitación del Puente que une a rio chico con San Vicente parroquia Riochico del cantón Portoviejo	39.452,36			
Rehabilitación de la via principal hasta santa rosa parroquia Pueblo Nuevo del cantón Portoviejo	38.425,30			
Rehabilitación del camino vecinal desde majaguas - los laureles del canton Portoviejo	50.000,00			
Construcción del parque ecologico papagayo primera etapa del canton Portoviejo arrastre 2012	399.452,23			
Rehabilitación de la via los angeles Maconta etapa 1 del cantón Portoviejo arrastre 2012	229.646,83			
Rehabilitación del camino vecinal desde la via Santa Ana hacia el sitio estancia vieja del cantón Portoviejo arrastre 2012	123.825,00			
Construcción de Puente sobre el rio Portoviejo en el sitio el guabito del cantón Portoviejo arrastre 2012	1.272.245,31			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

Proyectos	Planificado	Ejecutado	Observaciones	Medio de verificación
Rehabilitación del camino vecinal entrada a miguelillo entrada a Chirjos entrada a Alajuela del cantón Portoviejo arrastre 2012	163.229,02			
Rehabilitación a nivel de dtsb desde la entrada de la comunidad el hormiguero hasta el pie del cerro que conecta con la comunidad el gramal etapa uno parroquia Pueblo Nuevo del cantón Portoviejo	71.005,36			
adoquinado vehicular para la calle 21 de octubre desde la vía principal de pueblo nuevo hasta la calle san roque parroquia Pueblo Nuevo del cantón Portoviejo	35.198,32			
Rehabilitación de vía cañales el tigre hasta san antonio etapa 1 parroquia Chirjos del cantón Portoviejo	59.998,25			
Rehabilitación de la calle jose ignacio de la comunidad las gilces parroquia Crucitadel cantón Portoviejo	59.998,25			
Rehabilitación de la vía desde tres caminos la victoria adentro la victoria afuera etapa uno parroquia San Plácido del cantón Portoviejo	58.425,36			
rehabilitación de la vía quebrada de Alajuela parroquia Alajuela canton Portoviejo	57.500,00			
ehabilitación de la vía San Isidro - el limon parroquia Machalilla del canton Puerto López	52.145,36			
Rehabilitación del camino vecinal desde la josefina hasta la vía Riochico parroquia Salango del cantón Puerto López	51.025,36			
Construcción del mercado de puerto lopez en convenio con el ministerio de productividad arrastre 2012	220.000,00			
Construcción de Puente 1 en el ingreso a la iglesia de puerto rico y Puente 2 en el acceso a la playa del sitio puerto rico parroquia Salango del cantón puerto lopez arrastre 2012	235.125,00			
Rehabilitación de caminos vecinales perifericos en el cantón Rocafuerte	239.452,36			
Construcción de vía a la comunidad valle de hacha el sufrimiento hasta unir con la vía la mila etapa uno parroquia Canoa del cantón San Vicente	59.001,36			
Rehabilitación de varias vías del canton San Vicente	119.452,36			
Rehabilitación del camino vecinal estero de damas adentro parroquia la union del cantón Santa Ana arrastre 2012	231.888,52			
Rehabilitación del camino vecinal cady amarrado la vizueta del cantón Santa Ana arrastre 2012	317.501,68			
ehabilitación de varias vías de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana	51.009,30			
Rehabilitación de varias vías de la parroquia Honorato Vásquez del canton Santa Ana	50.253,36			
Rehabilitación de varias vías de la parroquia san pablo de Pueblo Nuevo del cantón Santa Ana	52.015,25			
Rehabilitación del camino vecinal taina del cantón Santa Ana	59.524,36			
Rehabilitación de la vía la alegría - la victoria etapa uno parroquia La Unión del cantón Santa Ana	59.524,30			
Rehabilitación de la vía cuyeyes - las mercedes 2 parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa Ana	65.236,50			
Rehabilitación de vía santa clara mata de platanos cabecera río mariano río mariano el tope San Isidro etapa uno parroquia San Isidro del cantón Sucre	59.852,36			
Rehabilitación de la vía palmar el relleno el quayuzo del cantón Sucre etapa uno	69.586,30			
Construcción de Puente de hormigon armado sobre el río Bachillero en la vía san silvestre el pueblito de los cantones Portoviejo y Sucre	199.874,50			
alcantarilla de cajon el la vía Charapotó san bartolo parroquia Charapotó del cantón Sucre arrastre 2012	58.236,25			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

Proyectos	Planificado	Ejecutado	Observaciones	Medio de verificación
Rehabilitación del camino vecinal tutumbe las brisas 9 de octubre etapa uno parroquia San Isidro del cantón Sucre arrastre 2012	165.771,56			
rehabilitación de varias vías de la parroquia Charapotó a nivel de dtsb del cantón Sucre	51.245,30			
Rehabilitación de vía desde cienega grande vía Canuto – hasta la sra. Josefa Intriago viuda de Iloor parroquia Bachillero del cantón Tosagua	91.005,25			
Rehabilitación de vía desde la y vía Bellavista pan de azúcar parroquia Bachillero del cantón Tosagua	51.985,27			
Rehabilitación de vía desde la y juncal a buena vista etapa uno del cantón Tosagua	61.036,00			
Rehabilitación de vía juncal - san gregorio etapa uno del cantón Tosagua	49.452,35			
doble tratamiento superficial bituminoso de la vía Bachillero monte oscuro cienega grande etapa uno parroquia Bachillero del cantón Tosagua arrastre 2012	257.868,10			
Rehabilitación de la vía las guajías los naranjos montaña etapa uno parroquia Ángel Pedro Giler del cantón Tosagua arrastre 2012	318.459,45			
Rehabilitación vía desde los naranjos tres caminos Cascol botijas dentro parroquia Ángel Pedro Giler del cantón Tosagua	49.125,30			

Total de presupuesto de la institución	Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos participativos

DETALLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

Tipo de contratación	Estado actual				Medio de verificación
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	-	-	396	451.845,69	
Publicación	7	1.733.411,37	64	2.195.773,89	Portal de Compras Públicas
Licitación	2	1.689.332,37	-	-	Portal de Compras Públicas
Subasta Inversa Electrónica	7	3.141.192,92	19	2.154.517,49	Portal de Compras Públicas
Procesos de Declaratoria de Emergencia	1	-	-	-	Portal de Compras Públicas
Concurso Público	-	-	2	1.036.000,00	Portal de Compras Públicas
Contratación Directa	7	230.209,12	6	171.360,00	Portal de Compras Públicas
Menor Cuantía	155	4.064.850,25	454	9.325.168,79	Portal de Compras Públicas
Lista corta	1	87.282,43	4	248.250,00	Portal de Compras Públicas
Producción Nacional	-	-	2	251.207,14	Portal de Compras Públicas
Terminación Unilateral	-	-	-	-	-
Consultoría	-	-	-	-	-
Régimen Especial	-	-	57	16.865.534,05	Portal de Compras Públicas
Catálogo Electrónico	-	-	58	4.943.810,41	Portal de Compras Públicas
Cotización	21	3.299.219,54	64	8.670.471,47	Portal de Compras Públicas
Ferías Inclusivas	-	-	-	-	-
Otras	-	-	-	-	-

Tipo de contratación	Estado actual		
	Número Total	Valor Total	Publicados
			Medios de verificación
Ínfima Cuantía			
Publicación	71	3.929.185,26	Portal de Compras Públicas
Licitación	2	1.689.332,37	Portal de Compras Públicas
Subasta Inversa Electrónica	58	7.744.336,02	Portal de Compras Públicas
Procesos de Declaratoria de Emergencia	1	-	Portal de Compras Públicas
Concurso Público	3	1.561.000,00	Portal de Compras Públicas
Contratación Directa	18	571.690,42	Portal de Compras Públicas
Menor Cuantía	858	18.204.222,11	Portal de Compras Públicas
Lista corta	5	335.532,43	Portal de Compras Públicas
Producción Nacional	2	251.207,14	Portal de Compras Públicas
Terminación Unilateral			-
Consultoría			-
Régimen Especial	110	18.436.719,73	Portal de Compras Públicas
Catálogo Electrónico	58	4.943.810,41	Portal de Compras Públicas
Cotización	121	16.200.429,32	Portal de Compras Públicas
Ferías Inclusivas			-
Otras			-

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACION
COMPRA-VENTA DE TERRENO UBICADO EN cantón Portoviejo PARA Construcción DE VIA EL RODEO-ENTRADA AL Zapallo-GUABITO.	\$ USD. SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 177/100 (752,17)	ESCRITURA PUBLICA MAS CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON Portoviejo

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACION
CESION DE DERECHOS DE BIEN UBICADO EN cantón Tosagua "CAMPAMENTO LA ESTANCILLA", TRASPASO DE COMPETENCIA CARRIZAL Chone ETAPA I	INDETERMINADA	ESCRITURA PUBLICA MAS CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON Tosagua

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al periodo del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACION
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA SARAMPION, CHORRERA EN MEDIO DE LOS CANTONES Bolívar Y Chone	127540,04	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
LIMPIEZA DE CUNETAS, ENCAUZAMIENTO, ACABADO, TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA LA VIA ENTRADA A SARAMPION - SARAMPION - CHORRERA EN MEDIO DE LA PARROQUIA Quiroga Y Canuto DE LOS CANTONES Bolívar Y Chone	41036,36	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
COLOCACION DE ALCANTARILLAS CON SUS RESPECTIVOS CABEZALES PARA LA VIA ENTRADA A SARAMPION - Canuto - CHORRERA EN MEDIO DE LA PARROQUIA Quiroga Y Canuto DE LOS CANTONES Bolívar Y Chone	46359,13	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
CORTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA LA VIA SARAMPION - CHORRERA EN MEDIO DE LAS PARROQUIAS Quiroga Y Canuto DE LOS CANTONES Bolívar Y Chone	20000	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL Chibunga BARBUDAL TRAMO 2 DESDE EL RIO CHILA A LA MONCE DEL cantón Chone	328382,62	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Rehabilitación DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE Boyacá ENTRADA A LA CASA DE RAMON BAZURTO HASTA EL SITIO San Sebastián DEL cantón Chone	189321,63	EN EJECUCIÓN	-	PLANILLAS DE OBRA
TRANSPORTE DEMATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA EL JABONCILLO - LAS PIEDRAS, PERTENECIENTE A A PARROQUIA Canuto DEL cantón Chone	155805	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL LA INTERSECCION A LA VIA A LIMONES HASTA LA INTERSECCION A LA VIA Pedernales, El Carmen ETAPA 2 DESDE LA ABCISCA 3 300 HASTA 7 137 EN LA PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA DEL cantón El Carmen	440802,91	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
OBRA DE DRENAJE PARA LA VIA VERDUM, LA DIVISION, DON JUAN DEL cantón Jama	235390,48	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Rehabilitación DEL ACCESO A LA PLAYA DE Santa Marianita DE LA PARROQUIA Santa Marianita DEL cantón Manta	142800,15	EN EJECUCIÓN	-	PLANILLAS DE OBRA
Construcción DE Puente DE HORMIGON ARMADO UBICACO EN LA VIA Cascol - LAS MARAVILLAS DEL cantón Paíón	267038,26	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Construcción DE Puente DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL RIO SAN JOSE UBICADO EN LA VIA SANTA ROSA - 10 de Agosto DEL SITIO ENTRADA A MAURICIO DEL cantón Pedernales	208481,86	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACION
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL TABULUCHA - LA TRANCA (ETAPA 1) DEL cantón San Vicente	168211,46	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Construcción DEL Puente DE HORMIGON ARMADO SOBRE LA QUEBRADA Maconta DE LUZ=10,60 M. SITIO LOS ANGELES DE LA PARROQUIA Colón DEL cantón Portoviejo	70691,61	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL DE LA VIA Santa Ana HACIA EL SITIO ESTANCIA VIEJA DE LA PARROQUIA Colón DEL cantón Portoviejo	122840,5	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Construcción DEL Puente GUABITO SOBRE EL RIO Portoviejo DE LAPARROQUIA SIMON Bolívar DEL cantón Portoviejo	2883288,31	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Rehabilitación DEL CAMINO VECINAL ENTRADA A MIGUELLLO ENTRADA A CHIRIJO - ENTRADA A Alajuela DEL cantón Portoviejo	163229,02	EN EJECUCIÓN	-	PLANILLAS DE OBRA
Construcción DE Puente 1 EN EL INGRESO A LA IGLESIA DE PUERTO RICO Y Puente 2 EN EL ACCESO A LA PLAYA DEL SITIO PUERTO RICO DE LA PARROQUIA Salango DEL cantón Puerto López	223841,69	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Construcción DE ALCANTARILLA DE CAJON DOBLE PARA LA VIA Charapotó, SAN BARTOLO DEL cantón Sucre	51247,81	EN EJECUCIÓN	-	PLANILLAS DE OBRA
Rehabilitación DE LA VÍA 9 DE OCTUBRE LAS BRISAS TUTUMBE PRIMER ETAPA DEL cantón Sucre	165771,56	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
OBRA DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VIA Bachillero, MONTE OSCURO , DIENEGA GRANDE ETAPA 1 DEL cantón Tosagua	452669,66	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Rehabilitación A NIVEL DE DTBS DE LA VÍA LAS GUAJAS - LOS NARANJOS - MONTAÑITA (ETAPA 2) DESDE LA ABCISA 3 235 HASTA LA ABCISA 5 260 TRAMO LAS GUAJAS - LOS NARANJOS DEL cantón TosaguaING. EDUARDO MACIAS MENDOZA	388720,77	TERMINADO	-	PLANILLAS DE OBRA
Mantenimiento de pozos someros y profundos	10,00	100%		Actas de Entrega Recepción
Implementación de 14 sistemas de agua	4,00	29%		Actas de Entrega Recepción
5 CADIS construidos en microregión Costa Norte y Crucita en contraparte ??	100.000,00			
5 CADIS construidos en contraparte de proyectos del Corredor Central con el MIES-IEPS	143.224,00	2 CADIS en construcción y 3 en POA de DOP	En proceso para transferencia	Convenio de transferencia GAD y organizaciones
Cadis de San Isidro construido y equipado	40.000,00			
14 cadis equipados y con servicio de mantenimiento en la provincia	50.000,00			
Transferida contraparte al Centro de Capacitación Internacional del INEC para ejecución del proyecto piloto Cadis Regional	150.000,00			
2 Centros de Acopio construidos en contraparte de proyectos del Corredor Central con el MIES-IEPS	66.988,00	2 Centros de Acopio en POA de DOP		Convenio de transferencia GAD y organizaciones
Cubierta con estructura metálica en plaza de secado de granos construida ???	55.000,00			
Centro de Fomento Productivo construido en convenio con el MIPRO	230.000,00			
Construcción de vivero para hortalizas en Colegio Alajuela	16.000,00			
Centro intercultural comunitario construido en la parroquia Machalilla	40.000,00			
Gasolinera cooperativa pesquera artesanal del Pacífico construida.	55.000,00			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al periodo del ejercicio fiscal anterior) que NO se encuentren ejecutándose.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	MOTIVO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACION
Rehabilitación de la vía de ingreso a la comunidad san jose de los tres rios parroquia	38.308,09	NO EJECUTADO		
Rehabilitación de la vía sarampion chorrera del cantón Bolívar arrastre 2012	206.352,10	NO EJECUTADO		
Rehabilitación del camino san antonio los limos el guasmo los cañales de los cantones Olmedo y 24 de Mayo arrastre 2012	83.158,84	NO EJECUTADO		
Rehabilitación de la vía santo domingo chiquito	105.200,05	NO EJECUTADO		
Rehabilitación de la vía julcuy mero seco barbal del cantón Jipijapa arrastre 2012	92.014,27	NO EJECUTADO		
Rehabilitación de la vía el pintado la alegría etapa uno del cantón El Carmen arrastre 2012	516.899,00	NO EJECUTADO		
Rehabilitación del camino vecinal boca de Novillo hasta las marías parroquia Novillo del cantón Flavio Alfaro arrastre 2012	265.282,68	NO EJECUTADO		
Rehabilitación de la vía desde las piñas hasta la zona cafetalera etapa dos cantón Manta arrastre 2012	236.461,35	NO EJECUTADO		
Rehabilitación de la vía que conduce a la parroquia Arahualpa del cantón Pedernales arrastre 2012	102.383,33	NO EJECUTADO		
Construcción del parque ecologico papagayo primera etapa del cantón Portoviejo arrastre 2012	399.452,23	NO EJECUTADO		
obras de proteccion y drenajes en el sitio San Vicente quebrada bijagal parroquia Abdon Calderón del cantón Portoviejo arrastre 2012	129.546,32	NO EJECUTADO		
Rehabilitación del camino vecinal estero de damas damas adentro parroquia La Unión del cantón Santa Ana arrastre 2012	231.888,52	NO EJECUTADO		
Rehabilitación del camino vecinal cady amarrado la vizuela del cantón Santa Ana arrastre 2012	317.501,68	NO EJECUTADO		

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION